



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA MARIA GUIENAGATI
CARATULA DE ESTIMACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA NOMBRE: C. JAIME LOPEZ ORDOÑEZ PERSONA FISICA | | NUMERO DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO: DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| DOMICILIO: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAX., C.P. 70110 | | CONTRATO NUMERO: MSMG/FAISMUN/020/2023 FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| ESTADO: OAXACA R.F.C.: LOOJ700716KG1 | IMPORTE: \$498,404.16 IVA INCLUIDO (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N.) | | |
| PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES DEL: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL: 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | | | |
| DOMICILIO: CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 70735 SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA | | ANTICIPO: IMPORTE: \$149,521.24 IVA INCLUIDO PORCENTAJE: 30% (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 24/100 M.N.) | |
| LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI ESTADO: OAXACA R.F.C.: MSM850101QM9 | FIANZAS | | |
| OBRA NOMBRE: "AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA RIVERA DEL RIO LOS PERROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL" | | ANTICIPO NUMERO: 2256595 AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. IMPORTE: \$149,521.24 FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 | CUMPLIMIENTO NUMERO: 2256529.00 AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. IMPORTE: \$ 49,840.41 FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| No DE OFICIO DE APROBACION: MSMG/412/F-III-020/2023 | | FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023 | |
| ORIGEN DE INVERSION (Ramo, Fondo) RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) | | CONTRATO NUEVO <input checked="" type="radio"/> REVALIDACION <input type="radio"/> CONVENIO <input type="radio"/> | |
| | | AVANCE FISICO (%): | 100 % |

| | |
|--|--|
| RECIBO | |
| IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MSMG/FAISMUN/020/2023 DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA SEXTA. PERIODO DE ESTIMACIÓN : DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE ESTIMACIÓN: 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 FACTURA: 842 | ESTIMACION: SUBTOTAL \$ 193,346.43 IVA \$ 30,935.43 TOTAL \$ 224,281.86 (-) 5% AL MILLAR INSPEC. Y VIGIL.: \$ 966.73 DEDUCCION DEL 3 % MANO DE OBRA \$ 200.00 DEDUCCION DEL 30 % ANTICIPO \$ 67,284.56 TOTAL DE ESTA ESTIMACION: \$ 155,830.58 |
| (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 58/100 M.N.) | |
| C. JAIME LOPEZ ORDOÑEZ PERSONA FISICA | |