

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

23 / OCT. / 2023

FOLIO

001

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota 01.

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2023.

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA REGISTRO DE LAS NOTAS RELEVANTES RELACIONADAS CON LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE". SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. ASI MISMO, EL C. WILLIAM QUIROZ MARTINEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS ACUERDOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRA APEGADO A LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

EN SU PARTICIPACION, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ANUNCIA LA INVERSION PROGRAMADA PARA ESTA OBRA, SIENDO ESTA LA CANTIDAD DE CON LA META DE CONCLUIR LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE FUNCIONAL.

A SU VEZ, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INVITA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA Y A LA COMUNIDAD ENTERA DE SAN ISIDRO LACHIGUXE, A ORGANIZARSE PARA QUE ALGUNOS DEL BENEFICIO DIRECTO DE LA OBRA, PUEDAN SER QUIENES REALICEN LOS TRABAJOS DESDE LOS PRELIMINARES HASTA SU CONCLUSION.

UNA VEZ DADA SU INTERVENCION, EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y CONTINUA HACEN EL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO Y CON LA AYUDA DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA. POSTERIORMENTE DAJO EL BASTIDAZO DE ARRANQUE DE DICHA OBRA SIENDO LAS 10:15 HRS. DE ESTA MISMA FECHA, ESTANDO PRESENTE EN EL SITIO YA EL PERSONAL ASIGNADO, ASI COMO LA HERRAMIENTA NECESARIA.

AL CIERRE DE LA PRESENTE NOTA, QUEDA ASENTADA QUE LAS PERSONAS INDICADAS PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE LAS ANOTACIONES EN LA PRESENTE BITACORA SON LOS CC. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ y EL ABO. ALDO MARTINEZ SANCHEZ, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESPONSABLE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE. ACORDANDO QUE LAS NOTAS DEBERAN SER UNICAS Y EXCLUSIVAMENTE RELATIVAS A LA OBRA QUE SE EJECUTARA.

QUEDA ESTABLECIDO DE IGUAL FORMA QUE LA BITACORA DEBERA REPORTARSE DIARIAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.

DANDO INICIO A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y LIMPIEZA DEL AREA Y CAMINO DE ACCESO AL LUGAR DONDE SE DEPLANTARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CON HERRAMIENTA MANUAL, ASI MISMO SE REALIZO EL TRAZO DEL TANQUE CON MEDIDAS DE 4.00 x 4.00 MTS. UTILIZANDO ESTACAS, HILLO Y CAL. PARA POSTERIORMENTE INICIAR CON LA EXCAVACION.

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Dpto. Tehuantepec, Oax.

01/01/2023 - 31/12/2025

C. ABO. ALDO MARTINEZ SANCHEZ

RESPONSABLE DE LA OBRA

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. WILLIAM QUIROZ MARTINEZ

PRESIDENTE DEL COMITE PARTICIPACION SOCIAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

24 / OCT. / 2023

FOLIO

002

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARÍA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 02.

FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, PREVIO A LOS Trazos DEL TANQUE, SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE LEPA, EN UN AREA DE 4.00 x 4.00 MTS. INTERIOR. CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.20 MTS. UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL, EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 VERIFICANDO MEDIDAS Y NIVELES.

FUERZA DE TRABAJO:

- 3 AYUDANTES.

EN ESTE DIA, SE PRESENTAN Lluvias moderadas, que no han permitido con la continuidad de la excavación, ya que el terreno se encuentra en condiciones no favorables. RENUNCIANDO LOS TRABAJOS HASTA EL DIA DE MAÑANA, SI LA CONDICIÓN LO PERMITE.

C. ARO. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA

C. VACERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

REGIDORIA DE OBRAS
Santa Maria
Guienagati,
Oto. Tlaxiacopec, Oax.
01/10/2023 - 31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

28 / OCT. / 2023

FOLIO

003

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARÍA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 03.

FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE CEJA, EN UN AREA DE 4.50 x 4.50 MTS. SEGUN LOS TIRZOS REALIZADOS, CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.20 MTS. UTILIZANDO HERRAMIENTAS MANUALES, EN DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1. CON MEDIDAS SEGUN PROYECTO DE 4.00 x 4.00 MTS. INTERIOR. VERIFICANDO SIEMPRE LOS NIVELES.

FUERZA DE TRABAJO:

- 3 AYUDANTES.


C. ARO. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María
Guienagati,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
01/01/2023 - 31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

31 / OCT. / 2023

FOLIO

004

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 04.

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, LOS TRABAJADORES CONTINUAN Y TERMINAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CERRA, EN UN AREA DE 4.80×4.80 MTS. SEGUN LOS TRAZOS PERMANENTES, CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.20 MTS. UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL, EN DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 CON MEDIDA SEGUN PROYECTO DE 4.40×4.00 MTS. INTERIOR, VERIFICANDO LAS MEDIDAS Y NIVELES.

ASI MISMO SE DA INICIO CON EL TRAZO DEL TERRENO, DONDE SE UBICARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 UBICADO EN LA COLONIA EL PANTEON. PREVIO A ESTO SE REALIZO' EL DESMONTES Y LIMPIEZA DEL AREA Y CAMINO DE ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO. SE REALIZA EL TRAZO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, NIVELES, CRUCETAS Y PINTADO CON CAL. POSTERIORMENTE SE PROCEDE A LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CERRA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN UN AREA DE 3.80×3.80 MTS. EN UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.20 MTS.

FUERZA DE TRABAJO:

- 4 AYUDANTES.

C. ARD. ALDO MARGINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María Guienagati, Oax.
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
01/01/2023 - 31/12/2025

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

03 / NOV. / 2023

FOLIO

005

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 05.

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE CONTINUAN CON LA EXCAVACION DE CERRA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN UN AREA DE 3.50 x 3.50 MT. CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.20 MTS. EN DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE DE AMUNECAMIENTO No. 2.

ASI MISMO, SE INICIAN CON LOS ACARREOS DE MATERIALES (ARENA) CON ANIMALES-BESTIAS, DESDE PIE DE CERRA HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE DE AMUNECAMIENTO No. 1, PARA EL COLADO DE PLANTICA. DOS TRUKOS DE 19 MTS. POR COTAL, LLEVANDO 4 TRUKOS POR BESTIA.

FUERZA DE TRABAJO:

- 4 AYUDANTES.
- 6 BESTIAS.

C. ALF. DIBO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Santa Maria Guienagati, Oax.
2023-31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

06 / NOV. / 2023

FOLIO

006

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 06.

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, CONTINUAN CON LOS ACARREOS DE MATERIALES (ARENA, GRAVA Y CEMENTO) CON ANIMALES-BESTIAS, DESDE LA AGENCIA MUNICIPAL HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1, PARA EL COLADO DE PLANTILLA.

PREVIO AL COLADO DE PLANTILLA, SE REALIZA EL AFINE DE CEDA, VERIFICANDO LOS NIVELES Y MEDIDAS. SE REALIZA LA PREPARACION PARA EL COLADO, TENIENDO TODO LISTO CON SENA, ARENA, GRAVA, CEMENTO Y AGUA. POSTERIORMENTE SE REALIZA EL COLADO DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO SIMPLE $F'_{cc}=100 \text{ Kg/cm}^2$, CONCRETO PELLO EN OBRA CON REVOLVEDORA.

FUERA DE TRABAJO:

- 2 AYUDANTES.
- 2 SUBAÑILES
- 1 REVOLVEDORA.

C. ARD. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA




PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guianagati,

Oaxaca, Oaxaca, México
01/11/2023

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María

Guianagati,

Oaxaca, Oaxaca, México

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

2023

BITACORA DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

10 / Nov. / 2023

FOLIO

007

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 07.

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO TRABAJOS DE ACARREOS DE MATERIALES, VARIAS DE $3/8"$ CON ANILLOS-BESTIAS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL LUGAR DE LA OBRA. VISTO QUE LAS VARIAS FERRON LUNCHADAS DE ADOBE, SE PROCEDE A LA UNPIEZA, DEBIDO AL ANILASTRE, FUE LLEVADO CON AGUA Y TRAPO.

ASI MISMO, REALIZAN EL HABILITADO Y ARMADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1, CON VARIAS DE $3/8"$, DOBLE PARED A CADA 30 CMS. EN MUROS Y PISO.

FUERZA DE TRABAJO:

- 2 ALBAÑILES
- 3 AYUDANTES.

EN ESTE DIA, TUVINOS LA VISITA DEL E. PRESIDENTE MUNICIPAL EL E. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y DEL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS EL E. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ. REALIZANDO UN RECORRIDO POR LA OBRA, PARA CONSTATAR Y VERIFICAR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO, EN TIEMPO Y FORMA, CUMPLENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.

C. ARQ. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Santa María Guienagati,
Tehuacan, Oax.
2023-31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

14 / Nov. / 2023

FOLIO

008

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 08.

FECHA: 14 NOVIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA QUE CONTINUAN Y TERMINAN CON EL HABITADO Y ACERCA-
DO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 CON VARIAS DE 3/8" Ø, DOBLE PARED A CADA
30 CMS. EN MUROS Y PISO.

ASI MISMO, REALIZAN ACARREOS DE MATERIALES (ARENA) CON ANIMALES -BESTIAS, DESDE
LA AGENCIA MUNICIPAL HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE DE
ALMACENAMIENTO No. 1. QUE SERVIRA PARA EL COMBO DE MUROS Y PISO.

FUERA DE TRABAJO:

- 2 ALBAÑILES
- 4 AYUDANTES.
- 5 BESTIAS.

C. ARA. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDURÍA DE
OBRAS
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
Santa Maria
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

17 / Nov. / 2023

FOLIO

009

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 09.

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.

EN VISITA REALIZADA EN OBRA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES REALIZAN TRABAJOS DE HABILITADO Y CUBRADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO. 1 CON TABLAS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS Y PULMES. ARMANDO TABLERO PARA MUROS INTERNOS Y EXTERIORES. UTILIZANDO MARIPIROS PARA LOS ANILLOS.

ASI MISMO, REALIZAN ACARREOS DE MATERIALES (GRAN Y ARENA) CON ANIMALES DESTINADOS, DESDE LA AGENCIA MUNICIPAL HASTA DONDE SE UBICA LA OBRA, DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO. 1.

FUERA DE TRABAJO:

- 2 ALBAÑILES
- 5 AYUDANTES.
- 8 BESTIAS.

C. ARG. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Santa María Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

24 / Nov. / 2023

FOLIO

010

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARÍA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 10.

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE CONTINUAN CON EL HABICITADO Y CUBRADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 CON TABLAS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS Y POLINES; ARMANDO TABLEROS PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. OTORGANDO ALAMBROS PARA LOS ANILLOS.

ASI MISMO, REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE CEPA CON HERRAMIENTA MANUAL, DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2, CON MEDIDAS SEGUN EL TRAZO DE 3.80 x 3.80 MTS. CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.20 MTS.

REALIZAN ACARRIOS DE MATERIALES (POLINES) CON ANIMALES - BESTIAS, PARA CONTINUAR CON EL CUBRADO DEL TANQUE No. 1, DESDE LA AGENCIA MUNICIPAL HASTA DONDE SE UBICA LA OBRA.


FUERZA DE TRABAJO:

- 2 ALBAÑILES.
- 4 AYUDANTES.
- 1 BESTIA.

C. ARG. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

28 / Nov. / 2023

FOLIO

011

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota 11.

Fecha: 28 de Noviembre de 2023.

EN VISITA DE OBRA, REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN LA PREPARACION DE LOS INTERINCES PARA EL COLADO, VERIFICANDO TODA LA CULBRA, TABLEROS, ARMARES Y NIVELES SEGUN PROYECTO, DEJANDO TODO LISTO PARA PROCEDER AL COLADO.

ASI MISMO, SE REALIZA EL CARREO DE MATERIAL (CEMENTO) PARA EL COLADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1. CON ANIMALES - BESTIAS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL HASTA DONDE SE UBICA LA OBRA.

SE PROCEDE AL COLADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA $FIC = 250 \text{ kg/cm}^2$, COLANDO PRIMARIAMENTE EL PISO, POSTERIORMENTE SE REALIZA LOS MUROS CON UN ESPESOR DE 20 CM.

FUERZA DE TRABAJO:

- 2 AYUDANTES
- 12 AYUDANTES.
- 1 REVOLVEDORA
- 1 TENDIDO
- 4 BESTIAS.


C. ARQ. ADO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Santa María
Guienagati,
Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA DE
OBRAS

Santa María
Guienagati,
Oax.

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

30 / NOV. / 2023

FOLIO

012

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 12.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE MATERIALES (ARENA, GRAVA, CEMENTO Y VARILLAS) CON AYUDANTES BESTIAS, DESDE PIE DE CERRO HASTA DONDE SE UBICA LA OBRA. DONDE SE CONSTRUYA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 (COL. PANTEON) PARA EL COLADO DE PLANTILLA.

PREVIO AL COLADO DE PLANTILLA, SE REALIZA EL RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE LA CEDA, PRODUCTO DEL DERRUMBE OCASIONADO POR LAS FUERTES LLUVIAS DEL DIA ANTERIOR, REALIZANDO LA RENOVACION DEL FONDO DE LA CEDA, DEJANDO TODO LISTO PARA EL COLADO DE PLANTILLA.

SE REALIZA LA PREPARACION Y EL COLADO DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO SIMPLE $f'_{c}=100 \text{ kg/cm}^2$, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. CON UN AREA DE $3.80 \times 3.80 \text{ MTS.}$ DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 (COL. PANTEON).

FUERZA DE TRABAJO:

- 2 ALBAÑILES
- 6 AYUDANTES
- 1 REVOLVEDORA.
- 4 BESTIAS.

C. ARQ. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María
Guienagati,
Región de Obras Públicas, Oax.
2023-31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

04 / DIC. / 2023

FOLIO

013

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARÍA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 13.

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE CONTINUAN Y TERMINAN CON EL HABILITADO Y ARMADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2, UBICADO EN LA COLONIA EL PANTEON, CON VARIAS DE 3/8" ϕ CON DOBLE PAREDA A CADA 30 CMS. EN MUROS Y PISO. Y ANILLOS DE 3/8" ϕ A CADA 30 CMS.

ASI MISMO, CONTINUAN DESMONTANDO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1, CORTANDO LOS ALAMBIONES, RETIRANDO POLVOS Y TABLAS. LIMPIEZA DE TODO MATERIAL UTILIZADO.

FUERZA DE TRABAJO:

- 2 ALBAÑILES.

- 2 AYUDANTES.

EN ESTE DIA, TUVIMOS LA VISITA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y DEL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS EL C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ. REALIZANDO UN RECORRIDO POR TODA LA OBRA, PARA CONSTATAR Y VERIFICAR LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO. EN TIEMPO Y FORMA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.

C. ARG. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA




PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Santa María
Guienagati,

Dpto. Tehuantepec, Oax.

01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA DE
OBRAS

Santa María

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

01/01/2023 - 31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

08 / DIC. / 2023

FOLIO

014

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARÍA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 14.

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE CONTINUAN CON EL HABILITADO Y CUBRADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 (COL. PANTON) CON TABLAS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS Y PERFILES, ARMANDO TABLEROS PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES UTILIZANDO ASAMBLAJAS PARA LOS ANCHOS.

ASI MISMO, SE INICIO CON LA DEMOLICION DE REGISTRO DE CAPTACION Y DESCARGA EXISTENTE EN MAL ESTADO, DE 1.50 X 1.50 MTS. ASI MISMO SE REDUJA EL DESVIO DEL AGUA, UTILIZANDO UN TUBO DE 6" ϕ DE 3.00 MTS. DE LARGO. Y SE PROCEDE A LA EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" DONDE SE CONSTRUIRA EL CARGAMO DE CAPTACION, UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL, A UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS.

SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE ATRAQUE, PARA RETENIDA DE MANTENIMIENTO DE AGUA EN CRUCE DE ARROYO CON VARILLAS DE $\frac{1}{2}$ " Y $\frac{3}{8}$ " ϕ , CON CONCRETO RESISTENCIA FIC-200 kg/cm². SE REALIZA EN EXCAVACIONES Y ARMADO DE PARRAS PARA LAS ZAPATAS.

FUERZA DE TRABAJO:

- 2 AYUDANTES.
- 2 ALBAÑILES.

C. ARQ. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

11 / DIC. / 2023

FOLIO

015

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 15.

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO EN CERRA CON HERRAMIENTA MANUAL PARA LA LINEA DE CONDUCCION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 CON TUBERIAS DE 4"φ.

ASI MISMO, INICIAN CON EL CUBRADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2, CON TABLAS Y PUNTES DE MADERA, REALIZANDO TABLERO PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. EN UNA AREA 3.00 x 3.00 MTS. INTERIOR.

REALIZAN TRABAJOS DE ACARreo DE MATERIALES (ARENA, GRAVA Y CEMENTO) CON ANIMALES BESTIAS, DESDE PIE DE CERRO HASTA EL USUAL DE LA OBRA (COL. PANTEON) DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2.

FUERZA DE TRABAJO:

- 2 ALBANILES.

- 6 AYUDANTES.

- 6 BESTIAS

C. ABO. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDURIA DE OBRAS
Santa Maria Guienagati, Oax.
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
01/01/2023-31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

2023

BITACORA DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

13 / Dic. / 2023

FOLIO

016

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 16.

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2023

CON ESTA FECHA, SE REALIZA LOS TRABAJOS DE ALARREO DE MATERIALES (ARENA, GRAVA Y CEMENTO) CON ANIMALES-BESTIAS, DESDE PIE DE CAMPO HASTA EL USAL DE LA OBRA (COL. PANTON) MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL COLADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2.

ASI MISMO, CONTINUAN CON LA EXCAVACION A MANO EN CEPA, CON HERRAMIENTA MANUAL - PARA EL TENDIDO DE TUBERIA DE 4" Ø DE LA LINEA DE CONDUCCION, DEL PARCANO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1.

PREVIO AL COLADO, SE VERIFICAN TODO EL LIMPIADO, NIVELES, MEDIDAS, TROQUELES, ANARRES Y LIMPIEZA DENTRO DEL TANQUE, RETIRANDO TODO RESIDUOS COMO BASURAS, MADERAS, LODO Y PIEDRA.

SE REALIZA LA PREPARACION Y EL COLADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FIC= 250 kg/cm². PRIMETERAMENTE SE COLO EL PISO, POSTERIORMENTE SE COLARON LOS MUROS CON UN ESPESOR DE 20 CM. COLADO MONOLITICO.


FUERZA DE TRABAJO:

- 2 ALBAÑILES
- 6 TEBUROS
- 8 AYUDANTES
- 3 BESTIAS.
- 1 REVOLVEDORA.

C. ALC. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

16 / DIC. / 2023

FOLIO

017

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 17.

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA, REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES EJECUTANDO TRABAJOS DE PLANADO EN RUIROS INTERIORES Y EXTERIORES, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 ACABADO ENMAILLADO.

ASI MISMO, INICIAN CON EL DESCAMBRADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 UBICADO EN LA COLOMIA EL PATRON, CORTANDO LOS ALAMBROS, RETIRANDO PUNES Y TABLAS. SE REALIZA LA LIMPIEZA DE TODA LA MADERA.

SE REALIZA EL MANEJO DE MATERIALES, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" EN ANILLAS-BESTIAL, DESDE PIE DE CERRO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA. ASI MISMO SE REALIZA LA CONECCION POR TERMOFUSION, TRAMOS DE 6.0 MTS. Y EL TENDIDO DE TUBERIA SOBRE LA CEPA, POSTERIORMENTE SE VA RELENANDO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION. DESDE EL CARENIO DE CIPTACION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1.


FUERZA DE TRABAJO:

- 2 ALBAÑILES
- 6 AYUDANTES
- 2 BESTIAS

C. ARMANDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

18 / DIC. / 2023

FOLIO

018

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota 18.

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE INICIA CON EL LIMPIADO DE TAPA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 CON TABLAS Y PORTAVENTAS DE MADERA, EN UN AREA DE 4.80 x 4.80 MTI. DE 10 CMS. DE ESPESOR. ASI MISMO SE REALIZA EL HABILITADO DE VARIAS DE 3/8"φ PARA LA PARRA DE LA LOSA.

SE CONTINUA CON EL DESMONTAJE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 (COL. EL PANTEON) CORTANDO ALAMBROS, RETIRANDO POLINES Y TABLAS, ASI MISMO SE REALIZA LA LIMPIEZA DE TODA LA MADERA.

DE IGUAL FORMA, INICIAN CON EL APUNADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 CON ACABOS ELEVADOS. (COL. PANTEON)

ASI MISMO, CONTINUAN CON LA CONEXION POR TERNOPOSION, CON TUBERIA DE 6.00 MTI. DE 4"φ, TENDIDO DE TUBERIA Y POSTERIORMENTE SE VA RELLEVANDO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION. DESDE EL CARRANIO DE EXPANSION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO. SE REALIZA EL TENDIDO DE MANGUERA 2" y 2 1/2"φ. DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 y No. 2. Y DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 A LA LINEA DE ALIMENTACION.

FUERZA DE TRABAJO:


- 3 ALBAÑILES
- 6 AYUDANTES.

C. ARO. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

2023

BITACORA DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

13 / Dic. / 2023

FOLIO

016

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 16.

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2023

CON ESTA FECHA, SE REALIZA LOS TRABAJOS DE ALARREO DE MATERIALES (ARENA, GRAVA Y CEMENTO) CON ANIMALES-BESTIAS, DESDE PIE DE CAMPO HASTA EL USAL DE LA OBRA (COL. PANTON) MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL COLADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2.

ASI MISMO, CONTINUAN CON LA EXCAVACION A MANO EN CEPA, CON HERRAMIENTA MANUAL - PARA EL TENDIDO DE TUBERIA DE 4" Ø DE LA LINEA DE CONDUCCION, DEL PARCANO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1.

PREVIO AL COLADO, SE VERIFICAN TODO EL LIMPIADO, NIVELES, MEDIDAS, TROQUELES, ANARRES Y LIMPIEZA DENTRO DEL TANQUE, RETIRANDO TODO RESIDUOS COMO BASURAS, MADERAS, LODO Y PIEDRA.

SE REALIZA LA PREPARACION Y EL COLADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FIC= 250 kg/cm². PRIMETERAMENTE SE COLO EL PISO, POSTERIORMENTE SE COLARON LOS MURD CON UN ESPESOR DE 20 CM. COLADO MONOLITICO.


FUERZA DE TRABAJO:

- 2 ALBAÑILES
- 6 TEBUROS
- 8 AYUDANTES
- 3 BESTIAS.
- 1 REVOLVEDORA.

C. ALC. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

16 / DIC. / 2023

FOLIO

017

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 17.

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA, REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES EJECUTANDO TRABAJOS DE PLANADO EN RUIROS INTERIORES Y EXTERIORES, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 ACABADO ENMAILLADO.

ASI MISMO, INICIAN CON EL DESMONTAJE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 UBICADO EN LA COLOMIA EL PATRON, CORTANDO LOS ALAMBROS, RETIRANDO PUNTES Y TABLAS. SE REALIZA LA LIMPIEZA DE TODA LA MADERA.

SE REALIZA EL MANEJO DE MATERIALES, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" EN ANILLOS-BESTIAL, DESDE PIE DE CERRO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA. ASI MISMO SE REALIZA LA CONEXION POR TERMOFUSION, TRAMOS DE 6.0 MTS. Y EL TENDIDO DE TUBERIA SOBRE LA CEPA, POSTERIORMENTE SE VA RELENANDO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION. DESDE EL CARENIO DE CIPTACION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1.


FUERZA DE TRABAJO:

- 2 ALBAÑILES
- 6 AYUDANTES
- 2 BESTIAS

C. ARMANDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

18 / DIC. / 2023

FOLIO

018

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota 18.

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE INICIA CON EL LIMPIADO DE TAPA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 CON TABLAS Y PORTAVENTES DE MADERA, EN UN AREA DE 4.80 x 4.80 MTI. DE 10 CMS. DE ESPESOR. ASI MISMO SE REALIZA EL HABILITADO DE VARIAS DE 3/8"φ PARA LA PARRILLA DE LA LOSA.

SE CONTINUA CON EL DESMONTAJE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 (COL. EL PANTEON) CORTANDO ALAMBROS, RETIRANDO POLINES Y TABLAS, ASI MISMO SE REALIZA LA LIMPIEZA DE TODA LA MADERA.

DE IGUAL FORMA, INICIAN CON EL APUNADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 CON ACABOS ELEVADOS. (COL. PANTEON)

ASI MISMO, CONTINUAN CON LA CONEXION POR TERNOPOSION, CON TUBERIA DE 6.00 MTI. DE 4"φ, TENDIDO DE TUBERIA Y POSTERIORMENTE SE VA RELLEVANDO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION. DESDE EL CARRANILLO DE EXPANSION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. SE REALIZA EL TENDIDO DE MANGUERA 2" y 2 1/2"φ. DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 y No. 2. Y DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 A LA LINEA DE ALIMENTACION.

FUERZA DE TRABAJO:


- 3 ALBAÑILES
- 6 AYUDANTES.

C. ARO. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

23 / DIC. / 2023

FOLIO

021

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 21.

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SIENDO LAS 10:20 HRS. SE DA OITA POR PREVIO AVISO, LA AUTORIDAD MUNICIPAL REPRESENTADA POR NOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ; PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE Y DEMAS PERSONAS MIEMBROS DEL COMITE DE OBRA. CON EL OBJETIVO DE REVISAR Y VERIFICAR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QUE CON CATALOGO EN MANO SE REVISA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y SE VAN PAGANDO CONCEPTO POR CONCEPTO.

LUEGO DE UNA MINUCIOSA REVISION, QUEDA CONFIRMADO QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CONCLUIDOS Y QUE LA OBRA ESTA APTA PARA SU RECEPCION FORMAL.

ENSEGUIDA EL PRESIDENTE MUNICIPAL HACE SU PARTICIPACION FELICITANDO A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE POR ESTA NUEVA OBRA QUE VENDRA A CONTRIBUIR GRANDEMENTE EN LA POBLACION, POR LO QUE SOLICITO A LOS PRESENTES QUE VALOREN LOS ESFUERZOS Y LA INVERSION HECHA PARA LOGRAR ESTA OBRA.

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA OFICIALMENTE CONCLUIDA LA OBRA, MANIFESTANDO QUE LA PRESENTE BITACORA QUEDA DE IGUAL FORMA CERRADA CON ESTA ULTIMA NOTA INTEGRADA DE UN TOTAL DE 21 NOTAS UTILES DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y AVALADAS, ACLARANDO QUE CUALQUIER ANOTACION POSTERIOR A LA PRESENTE QUEDA AUTOMATICAMENTE ANULADA Y QUE DICHA BITACORA DEBERA REPORTARSE A LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS PARA SU INTEGRACION AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, SE CIERRA LA PRESENTE NOTA FIRMANDO AQUELLOS QUE EN ESTE CIERRE DE OBRA PARTICIPARON.

C. ARO. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Oax.

01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. WILLIAM QUIROL MARTINEZ
PRESIDENTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

20 / DIC. / 2023

FOLIO

019

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 19.

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA, REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO TRABAJOS PREVIO AL COLADO DE TAPA DEL TANQUE, SE VERIFICAN LOS NIVELES, MEDIDAS Y QUE TODO SE REALIZA SEGUN PROYECTO.

SE REALIZA LA PREPARACION Y EL COLADO DE LOSA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. UTILIZANDO MULO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DE IGUAL FORMA, SE INICIA CON EL CUBRADO DE TAPA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 CON TABLAS Y PUNTALIZ DE MADERA, EN UN AREA DE 3.80 x 3.80 MTS. ASI MISMO SE HABILITAN LAS VARIILLAS DE 3/8" PARA EL ARRANQUE DE LA PAREDA.

CON ESTA FECHA, SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE CERCADO DE CAPTACION CON MURO DE CONCRETO CICLOPEO ENCAJOLADO DE FORMA TRAPEZOIDAL CON PIEDRA BOA DE RIO. LA COLOCACION DE TUBO HIDRAULICO DE 4" Ø PERFORADO TIPO PICHANCHA EN LECHO DE CARCANO PARA FORMACION DE FILTRO, A BASE DE PIEDRA BOA Y AGREGADOS DE DIFERENTES MEDIDAS. ASI MISMO LA CONSTRUCCION DE REGISTRO DE CAPTACION Y DESCARGA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BOA DE RIO, CON MEDIDAS INTERIORES DE 1.0 x 1.0 x 1.0 MT. DE 20 CM. DE ESPESOR.


FUERZA DE TRABAJO:

- 3 ALBAÑILES
- 6 AYUDANTES
- 1 REVOLVEDORA

C. ARD. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

2023

BITACORA DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

22 / DIC. / 2023

FOLIO

020

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARÍA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 20

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, PREVIO AL COLADO DE LOSA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2, SE VERIFICAN NIVELES, MEDIDAS Y QUE TODO EL ARMADO ESTE HECHO SEGUN PROYECTO.

SE REALIZA LA PREPARACION Y EL RECUBO DE LOSA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 2 CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. UTILIZANDO ALMO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ASI MISMO, SE REALIZAN TODAS LAS CONEXIONES, DESDE EL PARCAMO DE CAPTACION HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 y AL TANQUE No. 2, CON TODAS SUS PIERAS ESPECIALES, VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS. SE REALIZA EL APRIETE CORRECTO DE CADA PIERA. Y DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 1 A LA LINEA DE ALIMENTACION, CON TODAS SUS CONEXIONES.


FUERZA DE TRABAJO:

- 3 ALBAÑILES
- 6 AYUDANTES
- 1 REVOLVEDORA

C. ARQ. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

23 / DIC. / 2023

FOLIO

021

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-016/2023

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LACHIGUXE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

NOTA 21.

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SIENDO LAS 10:20 HRS. SE DA OITA POR PREVIO AVISO, LA AUTORIDAD MUNICIPAL REPRESENTADA POR NOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ; PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE Y DEMAS PERSONAS MIEMBROS DEL COMITE DE OBRA. CON EL OBJETIVO DE REVISAR Y VERIFICAR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QUE CON CATALOGO EN MANO SE REVISA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y SE VAN PASEANDO CONCEPTO POR CONCEPTO.

LUEGO DE UNA MINUCIOSA REVISION, QUEDA CONFIRMADO QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CONCLUIDOS Y QUE LA OBRA ESTA APTA PARA SU RECEPCION FORMAL.

ENSEGUIDA EL PRESIDENTE MUNICIPAL HACE SU PARTICIPACION FELICITANDO A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE POR ESTA NUEVA OBRA QUE VENDRA A CONTRIBUIR GRANDEMENTE EN LA POBLACION, POR LO QUE SOLICITO A LOS PRESENTES QUE VALOREN LOS ESFUERZOS Y LA INVERSION HECHA PARA LOGRAR ESTA OBRA.

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA OFICIALMENTE CONCLUIDA LA OBRA, MANIFESTANDO QUE LA PRESENTE BITACORA QUEDA DE IGUAL FORMA CERRADA CON ESTA ULTIMA NOTA INTEGRADA DE UN TOTAL DE 21 NOTAS UTILES DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y AVALADAS, ACLARANDO QUE CUALQUIER ANOTACION POSTERIOR A LA PRESENTE QUEDA AUTOMATICAMENTE ANULADA Y QUE DICHA BITACORA DEBERA REPORTARSE A LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS PARA SU INTEGRACION AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, SE CIERRA LA PRESENTE NOTA FIRMANDO AQUELLOS QUE EN ESTE CIERRE DE OBRA PARTICIPARON.

C. ARO. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Oax.

01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. WILLIAM QUIROL MARTINEZ
PRESIDENTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS