

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

11 / SEPT. / 2023

FOLIO

001

OBRA: CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN CALLEJON MIS AMORES

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-011/2023

FONDO:

FAISMUN

PROGRAMA:

DRENAJE Y LETRINAS

SUBPROGRAMA:

POZO DE ABSORCION

NOTA 01.

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SIENDO A LAS 9:00 HRS. DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA REGISTRO DE LAS NOTAS RELEVANTES RELACIONADAS CON LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION". SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. ASI MISMO EL E. FLORESCEN JIMENEZ ORTIZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER ACUERDOS PARA LLEVAR ACABO LA OBRA ALEGRE A LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

EN SU PARTICIPACION, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA LA INVERSION PROGRAMADA PARA ESTA OBRA SIENDO ESTA LA CANTIDAD DE \$ 286,827.15 CON LA META DE CONCLUIR LOS POZOS DE ABSORCION, TOTALMENTE FUNCIONAL.

A SU VEZ, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INVITA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA Y A LA COMUNIDAD ENTERA DE SANTA MARIA GUIENAGATI A ORGANIZARSE PARA DAR ADEMAS DEL BENEFICIO DIRECTO DE LA OBRA, MEDIAN SER QUIENES REALICEN LOS TRABAJOS DESDE LOS PRELIMINARES HASTA SU CONCLUSION.

UNA VEZ OIDA SU INTERVENCION EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMITIVA, HACEN EL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO Y CON LA AYUDA DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA. POSTERIORMENTE DAN EL BANDERAZO DE ARRANQUE DE DICHA OBRA SIENDO A LAS 10:15 HRS. DE ESTA MISMA FECHA, ESTANDO PRESENTE EN EL SITIO YA EL PERSONAL ASIGNADO, ASI COMO LA HERRAMIENTA NECESARIA.

AL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA, QUEDA ACORDADA QUE LAS PERSONAS INDICADAS PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE LAS NOTACIONES EN LA PRESENTE BITACORA SON EL CC. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Y EL E. EDGAR DE LA ROSA BLAS, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESPONSABLE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE. ACLARANDO QUE LAS NOTAS DEBERAN SER UNICAS Y EXCLUSIVAMENTE RELATIVAS A LA OBRA QUE SE EJECUTARA.

QUEDA ESTABLECIDO DE IGUAL FORMA QUE LA BITACORA DEBEA DE REPORTARSE DIARIAMENTE EN LAS OFICINAS DE REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.

CONCERNIENDO A LOS TRABAJOS DE TRAZO Y ANGULACION METERENSO, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. ASI MISMO DAN INICIO A LA EXCAVACION A MANO Y/O UTILIZANDO EQUIPO MECANICO, PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURA.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

01/01/2023 21/02/2025



**REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS**

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. LEONEL HERNANDEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRA

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS  
RESPONSABLE DE OBRA

C. FLORESCEN JIMENEZ ORTIZ  
PRESIDENTE COMITE PARTICIPACION SOCIAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

14 / sept. / 2023

FOLIO

002

OBRA: CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN CALLEJON MIS AMORES

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-011/2023

FONDO:

FAISMUN

PROGRAMA:

DRENAJE Y LETRINAS

SUBPROGRAMA:

POZO DE ABSORCION

NOTA 02:

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZAN TRABAJOS DE ACABADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE, EN CAMION VOTCO Y UNA RETROEXCAVADORA.

ASI MISMO, EN ESTE DIA TERMINAN CON LA EXCAVACION A MANO CON HERRAMIENTA MANUAL Y SE UTILIZANDO EQUIPO MECANICO. PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DEJANDO TODO HUELMO, AFINADO, RESPETANDO LAS MEDIDAS SEGUN EL PROYECTO EJECUTIVO. EN EL POZO DE ABSORCION No. 1.

EN ESTE DIA, SE REALIZA LA PREPARACION Y EL COLADO DE PLANTILLA CON CONCRETO SIMPLE F'CE 100 kg/cm<sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 0.05 CMT. CONCRETO HECHO EN OBRA CON RETENEDORA. EN EL POZO DE ABSORCION No. 1

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS  
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Santa María  
Guienagati,  
Oaxaca

C. VILBERTO GARCÍA DE ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2023-2025 31/12/2025

REGIDURÍA DE  
C. ESTEBAN HERNANDEZ PEREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
Calle M. Agustín,  
C. 1 - Guienagati, Oax.  
2023-2025 31/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

19 / SEPT. / 2023

FOLIO

003

OBRA: CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN CALLEJON MIS AMORES

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-011/2023

FONDO:

FAISMUN

PROGRAMA:

DRENAJE Y LETRINAS

SUBPROGRAMA:

POZO DE ABSORCION

Nota 03.

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZAN TRABAJOS DE PEGADO DE BLOCK DE CONCRETO DE 13 CM. DE ESPESOR, DE 13x20x40 CM. CON ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN MUROS DEL POZO DE ABSORCION No 1, EN EL CALLEJON MIS AMORES. EN UN AREA DE 2.80 x 4.00 MTS. SE PEGARON LOS BLOCK EN EL MURO DE 2.80 MTS.

ASI MISMO, INICIAN CON LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CILINDRICO DE FORMA TRAPEZOIDAL CON UN ESPESOR DE 0.20 CMS REALIZANDO EL ENCOFRADO CON TABLAS DE MADERA, FORMADO TABLEROS, SOSTENIDOS CON PIELAS Y CARROTES, AMARRADOS CON TORNILLOS DE MADERA RECOLECTADO, VERIFICANDO MEDIDAS, NIVELES Y PLOMBO DEL MURO CON UNA LONGITUD DE 4.00 MTS. EN UN AREA DEL POZO LA 1. DE 2.80 x 4.00 MTS. POSTERIORMENTE, SE REALIZA LA PREPARACION Y COLADO DE MURO CILINDRICO DE FORMA TRAPEZOIDAL CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, UTILIZANDO PIEDRA BOLA DE RIO Y CONCRETO TMC 250 kg/cm<sup>2</sup>. EN EL POZO DE ABSORCION No. 1.

ASI MISMO REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O UTILIZANDO EQUIPO MECANICO. POR LO QUE SE ENCONTRARON CON MATERIAL O ROCAS MUY DURAS, SE TUVO QUE RECURRER A UN MARTILLO DE MADERA HILTI M-1000, PARA PODER CONTINUAR CON LA EXCAVACION. EN EL POZO DE ABSORCION No. 2.

EN ESTE DIA, TUVINOS LA VISITA DE LA SUPERVISION DE OBRA, REPRESENTADA POR EL C. LEONEL SANCHEZ CRUZ, REALIZANDO UN RECORRIDO POR LA OBRA PARA VERIFICAR QUE LICETAMENTE SE ESTE EJECUTANDO LA OBRA SEGUN EL PROYECTO EJECUTIVO. DANDO INDICACIONES Y ORDENES PARA QUE TODO EL TRABAJO ESTE LO MAS APEGADO AL PLANO REDUCTIVO.

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS  
RESPONSABLE DE LA OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa María  
Guienagati,  
Dtto. Tehuantepec, Oax.

C. VALERIA GARCIA ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURIA DE OBRAS  
C. ENRIQUE HELMNER PEREZ  
REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES  
Santa María  
Guienagati,  
Dtto. Tehuantepec, Oax.  
2023. 31/12/2025

C. Leonel Sanchez Cruz  
SUPERVISOR DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

23 / SEPT. / 2023

FOLIO

004

OBRA: CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN CALLEJON MIS AMORES

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-011/2023

FONDO:

FAISMUN

PROGRAMA:

DRENAJE Y LETRINAS

SUBPROGRAMA:

POZO DE ABSORCION

NOTA 04.

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO LOS ULTIMOS DETALLES DEL ENGRABE Y HABILITADO DE LOSA DEL POZO DE ABSORCION No. 1 CON VARRILLAS DEL No. 3 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, SE VERIFICAN LOS NUMEROS, MEDIDAS DEL POZO SEGUN PROYECTO. QUEDA TODO LISTO PARA EL SIGUIENTE TRABAJO.

SE REALIZA LA PREPARACION Y EL COLADO DE LOSA O TAPA DEL POZO DE ABSORCION No. 1, CON UN ESPESOR DE 10 CMS., CONCRETO FIC 250 kg/cm<sup>2</sup> HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA.

ASI MISMO, SE REALIZA LA COLOCACION Y CONEXION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" Ø PARA EL DESAGUE DE LAS AGUAS JARONOSAS QUE VAN DIRECTO AL POZO DE ABSORCION No. 1.

EN ESTE DIA, SE REALIZA LA EMBRACION DE CADENA DE DESPLANTE DE 20 x 20 CMS. ASI MISMO SE HABILITA CON VARRILLAS DE 3/8" Ø CON ESTIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. SE ENGRA CON TABLAS DE MADERA Y POSTERIORMENTE SE REALIZA EL COLADO DE LA CADENA, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VARIADO CON TAMBOS DE 19 LTS. CONCRETO FIC 200 kg/cm<sup>2</sup>.

ASI MISMO SE HABILITAN LOS ESTIBOS, QUE VAN EN CADA ESQUINA DEL POZO DE ABSORCION - No. 2, DE SECCION 20 x 20 CMS. ARMADO CON 4 VARRILLAS DEL No. 3 Y ESTIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. QUE VAN ANCLADOS O AHOGADOS EN LA CADENA DE DESPLANTE.

C. EDUARDO DE LA ROSA BLAS  
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guienagati,  
Uta. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

G. VALERIO SALVADOR AUTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati,  
Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

26 / SEPT. / 2023

FOLIO

005

OBRA: CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN CALLEJON MIS AMORES  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-011/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS  
SUBPROGRAMA: POZO DE ABSORCION

NOTA 05.

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN TRABAJOS DE PEGADO DE BLOQUE DE CONCRETO DE 20 CM. DE ESPESOR, DE 13 X 20 X 40 CM. CON ACABADO COMÚN ACERADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN MUROS DEL POZO DE ABSORCIÓN No. 2.

ASI MISMO, INICIAN CON LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTRATO CILINDRICO CON FORMA TRAPAZOIDAL CON UN ESPESOR DE 20 CM. REALIZANDO EL ENMARCADO CON TABLAS DE MADERA, FORMANDO TABLONES, SOSTENIDOS CON PALANES Y BARROTES, AMARRADOS CON TORSALES DE ALAMBRE ACERADO. VERIFICANDO MEDIDAS, NIVELES Y PLOMEO DEL MURO. POSTERIORMENTE SE REALIZA LA PREPARACION Y COLADO DE MURO CILINDRICO CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLUCIONERA, UTILIZANDO PICORA BOMBA DE PLO Y CONCRETO FIC 250 kg/cm<sup>2</sup> EN EL POZO DE ABSORCIÓN No. 2.

SE REALIZA TRABAJO DE ESCAVACION A MANO CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O UTILIZANDO EQUIPO MECANICO, POR LO QUE SE ENCONTRARON CON MATERIAL O ROCA MUY DURA, SE TUVO QUE RECUBRIR A UN NIVEL DE 100 CM. ALREDEDOR DEL POZO, PARA PODER CONTINUAR CON LA ESCAVACION EN EL POZO DE ABSORCIÓN No. 3.

EN ESTE DIA TUVIMOS LA VISITA EN LA OBRA, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, REALIZANDO UN RECORRIDO POR LA OBRA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA.

C. EDGAR DE LA ROSA BUS  
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guienagati,  
Oax. Tehuantepec, Oax.

01/01/2023 - 31/12/2025  
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA DE OBRAS

SANTO MARÍA GUIENAGATI PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
Tehuantepec, Oax.  
2023-31/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

28 / SEPT. / 2023

FOLIO

006

OBRA: CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN CALLEJON MIS AMORES

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-011/2023

FONDO:

FAISMUN

PROGRAMA:

DRENAJE Y LETRINAS

SUBPROGRAMA:

POZO DE ABSORCION

NOTA 06.

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO LA CONSTRUCCION DE CADENA DE RENATE PARA RECIBIR LA LOSA DE 20 x 25 CMS. HABILITADO CON VARILLAS DE 3/8"  $\phi$  CON ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CMS. SE CUBREN CON TABLAS DE MADERA Y POSTERIORMENTE SE REALIZA EL CILADO DE LA CADENA DE RENATE, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, YACIENDO CON TAMAÑO DE 19 US. CONCRETO F=200 KG/CM<sup>2</sup>. EN EL POZO DE ABSORCION No. 2.

ASI MISMO, REDUCIAN Y TERMINAN CON LA EXCAVACION A MANO CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O UTILIZANDO EQUIPO MECANICO, PARA DESPLANTO DE ESTRUCTURAS, DEJANDO TODO APINADO Y HNE-LADO, RETIENIENDO MEDIDAS SEGUN PROYECTO EN EL POZO DE ABSORCION No. 3.

EN ESTE DIA, SE REALIZA EL CARRERO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIPO UBBE, UTILIZANDO UNA RETROEXCAVADORA Y UN VOLICO DE 7 M<sup>3</sup>.

SE REALIZA LA PREPARACION Y EL CILADO DE PANTILLA CON CONCRETO SIEMPRE F=100 KG/CM<sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 0.05 CMS. CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA EN EL POZO DE ABSORCION No. 3.

C. EDGAR DE LA ROSA BUIS  
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa María Guienagati,  
Oaxaca

C. VALDINO SANCHEZ ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati,  
Oaxaca  
31/12/2025

ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
Santa María Guienagati,  
Oaxaca

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

03 / OCT. / 2023

FOLIO

007

OBRA: CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN CALLEJON MIS AMORES

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-011/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

DRENAJE Y LETRINAS

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

POZO DE ABSORCION

NOTA 07.

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE PEGADO DE BLOQUE DE CONTACTO EN MUROS DE 20 CMS. DE ESPESOR DE 13 x 20 x 40 CMS. CON ACABADO COMÚN, ASCANTADO CON MORTERO CEMENT-ARENA EN POZO DE ABSORCIÓN N. 3.

ASI MISMO, INICIAN CON LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO DE FORMA TRAPEZOIDAL CON UN ESPESOR DE 20 CMS. REALIZANDO EL CIMENTADO CON TABLAS DE MADERA, FOLAJIN-DO TRABEROS, SOSTENIDOS CON PALMES Y BARROTES, ANARRADOS CON TORNILLOS DE ALAMBRE RECOCIDO. VERIFICANDO MEDIDAS, NIVELES Y PLIEGO DEL MURO. POSTERIORMENTE SE REALIZA LA PREPARACION Y EL COLADO DEL MURO CON CONCRETO ACHE EN OBRA CON REQUEDORA, UTILIZANDO PIEDRA BOLA DE RIO Y CEMENTO FC=250 kg/cm<sup>2</sup> EN EL POZO DE ABSORCIÓN N. 3

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS  
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guienagati,  
Oto. Tehuacan, Oax.

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA DE

UBBAS

HERNÁNDEZ PEREZ  
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA  
San Mateo Guixtlan,  
Tehuacan, Oax.

2023-31/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

06 / OCT. / 2023

FOLIO

008

OBRA: CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN CALLEJON MIS AMORES

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-011/2023

FONDO: FAISMUN

PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS

SUBPROGRAMA: POZO DE ABSORCION

NOTA 08

FECHA: 06 DE OCTUBRO DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO LOS ÚLTIMOS DETALLES DEL ENLIZADO Y HABILITACION DE LOSA DE PISA DE ABSORCIÓN No. 3 CON VARILLAS DE NO. 3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, SE VERIFICAN LOS ANGULOS, MEDIDAS, DEL POZO SEGUN PROYECTO, DEJAMOS TODO LISTO PARA EL SIGUIENTE TRABAJO.

SE REALIZA LA PREPARACION Y EL COLADO DE LOSA O TAPA DEL POZO DE ABSORCIÓN No. 3 CON UN ESPESOR DE 10 CM CON CONCRETO PISA 250 KG/CM<sup>2</sup> HECHO EN OBRA CON MANEJO DEBIDO.

C. EDGAR DE LA ROSA RUIZ  
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Santa María  
Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.

C. MIGUEL SALVADOR MONTENEO  
07/10/2023 - 30/12/2025  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA DE  
OBRAS

Santa María

C. ENRIQUE GUERRA MORALES  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
177 - 31/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

07 / oct. / 2023

FOLIO

009

OBRA: CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN CALLEJON MIS AMORES  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-II-011/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS  
SUBPROGRAMA: POZO DE ABSORCION

NOTA 09.

FECHA: 07 DE OCTUBRO DE 2023.

CON ESTA FECHA, SIENDO LAS 10:20 HRS. SE DAN CITA POR PREVIO AVISO, LA AUTORIDAD MUNICIPAL REPRESENTADO POR LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y CARIBLÉ HERNANDEZ PÉREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS. ASI MISMO EL SUPERVISOR DE OBRA EL C. LEONEL SANCHEZ CRUZ, RESPECTIVAMENTE Y DEMAS PERSONAS MIEMBROS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL, CON EL OBJETIVO DE REVISAR Y VERIFICAR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QUE CON CATALOGO EN MANO SE REvisa CADA UNA DE LAS ACCIONES Y SE UN PAQUETANDO CONCEPTO POR CONCEPTO.

DEPO DE UNA MINUCIOSA REVISION, QUEDA CONFIRMADO QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CONCLUIDOS Y QUE LA OBRA ESTA APTA PARA SU RECEPCION FINAL.

EN SEQUIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL HACE SU PARTICIPACION FELICITANDO A LA COMISION DE SANTA MARIA GUIENAGATI POR ESTA NUEVA OBRA QUE VENDRA A CONTRIBUIR GRANDEMENTE EN LA POBLACION, POR LO QUE SEUERTO A LOS PRESENTES QUE VALERON EN ESFUERZOS Y LA INVERSIÓN HECHA PARA LOGRAR ESTA OBRA.

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA OFICIALMENTE CONCLUIDA LA OBRA, MANIFESTANDO QUE LA PRESENTE BITACORA QUEDA DE MANERA FINAL OFICIALMENTE CERRADA CON ESTA ULTIMA NOTA INTEGRADA DE UN TOTAL DE 09 NOTAS UTILES DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y AVALADAS, ALERANDO QUE CUALQUIER NOTACION POSTERIOR A LA PRESENTE QUEDA AUTOMATICAMENTE ANULADA Y QUE DICHA BITACORA DEBERA DE REPORTARSE A LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS PARA SU INTEGRACION AL EXPEDIENTE VIRTUAL DE LA OBRA.

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DIA DE SU APORTURA, SE CIERRA LA PRESENTE NOTA - FIRMANDO LA APTURA DEL ENESTE CIERRA DE OBRA PARTICIPARON.

  
C. EDGAR DE LA ROSA BLAS  
RESPONSABLE DE OBRA

  
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRA

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

  
C. CARIBLÉ HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

  
C. FLORIBERTO JIMENEZ ORTIZ  
PRESIDENTE COMITE PARTICIPACION SOCIAL