

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA 03 / JULIO / 2023

FOLIO 1 (UNO)

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		1 DE 2
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA	OF. DE AUT. MSMG/412/003/2023	
LOCALIDAD: LACHIVIZA	FONDO: FAISMUN	
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.	PROGRAMA: AGUA POTABLE	
ESTADO: OAXACA	SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	

Con esta fecha se apertura la presente BITACORA correspondiente a la obra "REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL LACHIVIZA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA" con número de obra: FAISMUN-03/AD/2023, con número de oficio de autorización: MSMG/412/003/2023 de fecha 05 de Junio de 2023 con un monto de \$ 522,286.40 (QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) - Misma que se realizara con cargo a la cuenta de gastos presupues tales RAMO 33 FONDO III por administración directa del programa AGUA POTABLE Subprograma Red o Sistema de Agua entubada de este municipio. El periodo de ejecución de los trabajos sera de 33 días naturales con fecha de inicio de 03 de Julio del 2023 AL 05 de Agosto del 2023.

Se realiza un recorrido de reconocimiento de las calles y áreas a trabajar por las siguientes personas el C. Presidente Municipal en conjunto con vecinos de la Agencia Municipal LACHIVANIZA de este municipio, representantes del Comité de participación social y el personal técnico responsable de la obra. Se establecieron los alcances del proyecto y se invita a los beneficiarios de dicho proyecto, que contribuyeran a la medida que sea fuera posible para que los trabajos se lleven a cabo sin contratiempos con el propósito de no encarecer la obra, toda vez que el presupuesto destinado para la realización de la obra en comento ya no debe sufrir ningún tipo de incremento.

Acto seguido el C. Presidente Municipal y el equipo de trabajo que lo acompañan, dan el Banderazo de girangue oficial de la obra. Sendo la primera actividad con la que se inicia el trazo del terreno y limpieza del área a trabajar sobre la calle del rancho al REG. #1 frente al UCIRI y del UCIRI al cruce frente a la Agencia Municipal.

Asi mismo queda establecido que el presente libro de BITACORA de obra quedara bajo resguardo en la Agencia Municipal de LACHIVANIZA Municipio de SANTA MARIA GUIENAGATI y cada vez que se requiera asentamiento de las actas, el Agente Municipal por el presente libro

continua en la siguiente hoja...

**PRESIDENCIA**  
**C. VALERIO SALVADOR ANTONIO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Guenagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 01/01/2023 - 31/12/2025

**OBRAS**  
**C. ENRIQUE HEINER DE JEREZ**  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
 31/2023 - 31/12/2025

**ARB. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ**  
 RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO

**C. LEONEL SANCHEZ CRUZ**  
 SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

03 JULIO 2023

FOLIO

1 (UNO)

CONTINUACION

2 DE 2


OBRA:	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
MOD. DE EJECUCION:	ADMON. DIRECTA
LOCALIDAD:	LACHIVIZA
MUNICIPIO:	SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
ESTADO:	OAXACA
OF. DE AUT.	MSMG/412/003/2023
FONDO:	FAISMUN
PROGRAMA:	AGUA POTABLE
SUBPROGRAMA:	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Viene de la hoja anterior:

de BITACORA el cual deberá devolverse al lugar de guarda. Asi mismo queda asentado, que las unicas personas autorizadas para registrar notas en el presente libro de BITACORA son los que a continuacion se enlistan.

- C. VALERIO SAUADOR ANTONIO - PRESIDENTE MUNICIPAL
- C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ - REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS.
- ING. RAULITO CASTILLO HERNANDEZ - RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO.
- C. LEONEL SANCHEZ CRUZ - SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL.

Cuya firmas aparecen al pie de la presente nota.

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. VALERIO SAUADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
02/01/2023 - 31/12/2025

  
REGIDURIA DE  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
Gua. A. 1001  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
02/01/2023 - 31/12/2025

~~  
ING. RAULITO CASTILLO HERNANDEZ  
RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO~~

~~  
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL~~

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

04 / Julio / 2023

FOLIO

02 (006)

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/003/2023  
LOCALIDAD: LACHIVIZA FONDO: FAISMUN  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PROGRAMA: AGUA POTABLE  
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

SE INFORMA QUE CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TAZO DE TERRENO, LIMPIEZA DEL TERRENO, CHORREDO Y EXCAVACION PARA DEJAR LA TUBERIA, EN LA CALLE DEL TANQUE AL REGISTRO, Hacia el frente al UCIRI y del UCIRI al cruce frente a la Agencia Municipal.

ASI TAMBIEN SE LE SOLICITA AL REGIDOR DE OBRAS QUE PAGUE A DISPOSICION UN VEHICULO PARA TRANSPORTAR TUBERIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO AL SITIO DE LA OBRA, YA QUE POR LAS NECESIDADES DEL TRABAJO SE REQUIERE TENER EL VEHICULO.

TAMBIEN SE INFORMA QUE LLEGO A LA OBRA 8 ROLLOS DE LA TUBERIA PE 4710 RD-11 DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO DE 100 MTS. DE LONGITUD CADA ROLLO.

LA FUERZA DE TRABAJO CON LA QUE SE CUENTA PARA ESTE DIA, ES LA SIGUIENTE:

MANDO DE OBRA:

1 OFICIAL  
5 AYUDANTES

MASQUINARIA Y EQUIPO.

1 LOTE DE HERRAMIENTA MENOR.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guienagati Oaxaca

C. VALERIO SALVADOR GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati Oaxaca

C. RODOLFO HERNANDEZ GARCIA  
REGIDOR DE OBRAS  
01/01/2023 - 31/12/2025

~~ARD. RODOLFO HERNANDEZ GARCIA  
RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO~~

C. LEONEL SANCHEZ GARCIA  
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

10 JULIO 2023

FOLIO

3 (TRES)

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		
MOD. DE EJECUCION:	ADMON. DIRECTA	OF. DE AUT.	MSMG/412/003/2023
LOCALIDAD:	LACHIVIZA	FONDO:	FAISMUN
MUNICIPIO:	SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.	PROGRAMA:	AGUA POTABLE
ESTADO:	OAXACA	SUBPROGRAMA:	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Se redacta la presente nota para informar que con esta fecha se continúan los trabajos de trazo y nivelación, chapaleo y excavación para alojar la tubería en el tramo del tanque de almacenamiento a REG # 1 frente al CCIRI, y del cruce al cruce frente la agencia Municipal, se inician los trabajos de trazo y nivelación, chapaleo y excavación para alojar la tubería sobre la carretera hacia OLAOLLAGA en el lado Oriente. Se comienza la limpieza y la excavación para la construcción de los atraques de concreto a la orilla del río para el cruce de la tubería.

Por indicaciones técnicas, el ancho de la cepa para el tendido de la tubería deberá tener las siguientes dimensiones.

TUBERIA DE 3", 2 1/2" Y 1"

ANCHO 40 CMS.

PROFUNDIDAD 50 CMS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati

Estado de Oaxaca

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

~~ARR. RODOLFO GONZALEZ AERNADEZ  
RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO~~

~~C. EDNEL SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR AERBRI MUNICIPAL~~

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

17 JULIO 2023

FOLIO

4 (CUATRO)

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		
MOD. DE EJECUCION:	ADMON. DIRECTA	OF. DE AUT.	MSMG/412/003/2023
LOCALIDAD:	LACHIVIZA	FONDO:	FAISMUN
MUNICIPIO:	SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.	PROGRAMA:	AGUA POTABLE
ESTADO:	OAXACA	SUBPROGRAMA:	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Se continúan los trabajos de trazo y nivelación, chapodeo y excavación, colocación de la tubería de 2" de diámetro en la calle del Tanque al REG #1 frente a UCIRI y del UCIRI al cruce frente la Agencia Municipal, continúan los trabajos de trazo y nivelación, chapodeo y excavación para alojar la tubería sobre la carretera Suchitán a Santa María Guienagati, en el lado oriente, se comienza la limpieza y la excavación para la construcción de los atraques de concreto a la orilla del Río para el cruce de la tubería. Se comienza con el trazo y nivelación, chapodeo y excavación sobre las calles: calle de UCIRI, HACIA EL RIO, Calle de la Iglesia Nazareno, Calle pegada a la balda Sur de UCIRI, Tramo que cruza el Río Lado Sur-oriental así como también se comienza con la construcción de los registros para los cruces de las tuberías.

Con esta misma fecha se preparan las derivaciones para la interconexión de las nuevas líneas con las existentes, se empiezan a instalar las válvulas para el bloqueo del flujo de agua, ya que dichas líneas se encuentran cargadas; también se informa que se le proporcionan a los vecinos las abrazaderas para tomas domiciliarias de 1/2" así como la tubería PEBD de 1/2" necesaria para la reparación de su toma. Esto es debido a que en el transcurso de los trabajos se encontraron tomas domiciliarias dañadas, además de que fueron cambiadas las trayectorias de algunas líneas de tubería.

La fuerza de trabajo con la que se cuenta para esta día es la siguiente.

MANDO DE OBRA

1 OFICIAL

9 AYUDANTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MAGUINARIA Y EQUIPO

1 CAMIONETA PICKUP MARCA GMC

1 LOTE DE HERRAMIENTAS MENOR.



REGIDURIA DE OBRAS

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Santa María Guienagati, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

~~ARR. RODOLFO SANCHEZ HERNANDEZ  
RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO~~

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

C. JORGE SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

21 JULIO 2023

FOLIO

5 (CINCO)

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		
MOD. DE EJECUCION:	ADMON. DIRECTA	OF. DE AUT.	MSMG/412/003/2023
LOCALIDAD:	LACHIVIZA	FONDO:	FAISMUN
MUNICIPIO:	SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.	PROGRAMA:	AGUA POTABLE
ESTADO:	OAXACA	SUBPROGRAMA:	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Con esta fecha se realiza un recorrido de supervisión de los trabajos por parte del C. Presidente Municipal, el Regidor de Obras Públicas, el Responsable Técnico del Municipio y el Supervisor de Obra Municipal, para verificar el avance de los trabajos y que cumplan con las especificaciones técnicas. Encontrando los siguientes avances parciales.

Linea de 2" de diametro se le recomienda a la supervisión técnica Municipal que al hacer la termofusión de la tubería que antes de soldar deberá de alinear correctamente los extremos de la tubería, limpiarlos para que no contengan ningún elemento extraño de la tubería (TIERRA) se recomienda a realizar la soldadura de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante esto es para evitar el sobrecalentamiento de la tubería y la cristalización de la junta la cual llevaria a un rompimiento de la Junta debido a la presión de trabajo de la tubería, marcar en el terreno en donde se localizan las juntas para que en su momento al realizar las pruebas Hidrostaticas de la línea, se pueda verificar que no existe ninguna fuga.

## LINEA DE 2" DIAMETRO

LACALLE DEL TANQUE AL REG. FFI FRENTE A UCIRI	AVANCE DEL 90%
DEL UCIRI AL CRUCE FRENTE LA AGENCIA MUNICIPAL	AVANCE DEL 90%
LINEA DE 1 1/2" DE DIAMETRO	AVANCE DEL 60%
CALLE DE UCIRI HACIA EL RIO	AVANCE DEL 40%
CALLE PEGADA A LA BARRA SUR DE UCIRI	AVANCE DEL 50%
A PUILLA DE CARRETERA LABO ORIENTE	AVANCE DEL 50%
TIRAMO QUE CRUZA EL RIO LABO SUR-ORIENTE	AVANCE DEL 50%
REGISTROS PARA CRUCES DE TUBERIAS	AVANCE DEL 30%



C. VALERIO SAHUNOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal  
Santa María Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

Regiduría de Obras  
Santa María Guienagati,  
Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

### NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

ARR. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ  
RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

24 JULIO 2023

FOLIO

6 (SEIS)

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		
MOD. DE EJECUCION:	ADMON. DIRECTA	OF. DE AUT.	MSMG/412/003/2023
LOCALIDAD:	LACHIVIZA	FONDO:	FAISMUN
MUNICIPIO:	SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.	PROGRAMA:	AGUA POTABLE
ESTADO:	OAXACA	SUBPROGRAMA:	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Se terminan los trabajos de introducción de la tubería de 2" de diámetro en la calle del tanque al REG # 1 frente a UCIRI y del UCIRI al cruce frente a la Agencia Municipal; continúan los trabajos de excavación e introducción de tubería de 1 1/2" de diámetro en: sobre la carretera Juchitán a Santa María Guienagati en el lado oriente, calle del UCIRI hacia el río, calle de la Iglesia Nazareno, calle pegada al lado sur del UCIRI, tramo que cruza el río lado sur oriente, tramo que cruza el río de lado sur poniente la construcción de los Atravesamientos de concreto a la orilla del río para el cruce de la tubería se continúan con la construcción de los registros para los cruces de las tuberías.

Así también se informa que conforme se avanza en la introducción de tubería, se colocan las derivaciones para la interconexión de las nuevas líneas de conducción colocándose los accesorios pertinentes en cada caso, como son adaptadores, reducciones, tees, válvulas, nipples, etc. También se informa que se le proporcionan a los vecinos la sobra de las para tomas domiciliarias de 1/2". Así como la tubería de 1/2" necesaria para la reparación de su toma, esto es debido a que en el transcurso de los trabajos se encontraron tomas domiciliarias dañadas.

La fuerza de trabajo en este día es la siguiente:

MANO DE OBRA

MAGUINARIA Y EQUIPO

1 OFICIAL ESPECIALISTA

1 CAMIONETA PICKUP MARCA GMC

1 OFICIAL

1 LOTE DE HERRAMIENTA MENOR

8 AYUDANTES



PRESIDENCIA



REGIDURÍA DE OBRAS

C. VALERIO SALVADOR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Santa María Guienagati,  
Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNÁNDEZ PEÑEZ  
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

Santa María Guienagati,  
Oax.  
2023 - 31/12/2025

~~ARR. RODRÍGUEZ ALLO HERNÁNDEZ  
RESPONSABLE TÉCNICO DEL MUNICIPIO~~

C. LEONARDO SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

28 / Julio / 2023

FOLIO

7 (SIETE)

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/003/2023  
LOCALIDAD: LACHIVIZA FONDO: FAISMUN  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PROGRAMA: AGUA POTABLE  
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Con esta fecha se realiza un recorrido de supervisión de los trabajos por parte del C. Presidente Municipal, el Regidor de obras Públicas, el Responsable Técnico del Municipio y el Supervisor de Obra Municipal, para verificar el avance de los trabajos y que cumplan con las especificaciones técnicas, encontrando los siguientes avances:

### LINEA DE 2" DE DIAMETRO

LA CAJE DEL TANQUE AL REG. #1 FRENTE A UCIRI AVANCE DEL 100%  
DEL UCIRI AL CRUCE FRENTE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANCE DEL 100%

### LINEA DE 1 1/2" DE DIAMETRO

CAJE DE UCIRI HACIA EL RIO AVANCE DEL 90%  
CAJE DE LA IGLESIA NAZAREN AVANCE DEL 90%  
CAJE pegada A LA BARRA SUR DE UCIRI AVANCE DEL 100%  
A PASADIZO DE CARRETERA A LA DORIENTE AVANCE DEL 80%  
TRAMO DE CRUZA EL RIO LADO SUR-ORIENTE AVANCE DEL 80%  
REGISTROS PARA CRUCES DE TUBERIAS AVANCE DEL 60%  
TRAMO QUE SOBEPASA LA ESCUELA PREESCOLAR AVANCE DEL 60%  
TRAMO QUE BAJA DE LA ESCUELA PRIMARIA AL AVANCE DEL 40%  
CRUCE FRENTE LA AGENCIA.  
TRAMO QUE CRUZA EL RIO LADO SUR-ORIENTE AVANCE DEL 70%

### LINEA DE 7" DE DIAMETRO

AMPLIACION LADO ORIENTE AVANCE DEL 50%  
CAJE QUE PASA FRENTE A LA AGENCIA HACIA EL RIO AVANCE DEL 60%  
REGISTROS PARA CRUCES DE TUBERIAS AVANCE DEL 60%



C. JAIERIO SALVADOR SANTIAGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERRANDEZ PEÑEZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

Santa María Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2023

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

~~ANDR. RODOLFO SANTIAGO HERNANDEZ  
RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO~~

~~C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL~~

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

31 / Julio / 2023

FOLIO

08 / 0440

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/003/2023  
LOCALIDAD: LACHIVIZA FONDO: FAISMUN  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PROGRAMA: AGUA POTABLE  
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION E INTRODUCCION DE TUBERIA DE 1 1/2" DE DIAMETRO EN SOBRE LA CAMARERA A LA LLAGUNA EN EL LADO ORIENTE, CALLE DEL UENI HACIA EL RIO, CALLE DE LA IGLESIA NAZARENO, CALLE TREGADA AL LADO SUR DEL UENI TRAMO QUE CRUZ EL VIO LADO SUR-ORIENTE, TRAMO QUE CRUZ EL RIO TRAMO SUR-ORIENTE, LA CONSTRUCCION DE LOS ATUNALES DE CONCRETO A LA ORILLA DEL RIO PARA EL CRUCE DE LA TUBERIA, SE CONTINUA LA CONSTRUCCION DE LOS REGISTROS PARA LOS CRUCES DE LAS TUBERIAS.

TAMBIEN SE INFORMA QUE CONFORME SE AVANZA EN LA INTRODUCCION DE LA TUBERIA SE VAN COLOCANDO LAS DERIVACIONES PARA LA INTERCONEXION DE LAS NUEVAS LINEAS DE CONDUCCION COLOCANDOSE LOS ACCESORIOS PERTINENTES EN CADA CASO, COMO SON: ADAPTADORES, REDUCCIONES, TEES, VALVULAS, BIFURCACIONES, ETC.

LA FUERZA DE TRABAJO DEL DIA DE HOY ES:

MAÑO DE OBRA:

- 1 OFICIAL ESPECIALISTA
- 1 OFICIAL
- 8 AYUDANTES

MATERIALES Y EQUIPOS:

- 1 CAMIONETA PICK UP MARCA GMC
- 1 LOTE HERRAMIENTA MEDIDA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. VALERIO SALVADOR GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA DE OBRAS

C. FERRIS HERNANDEZ  
REGIDOR DE OBRAS

Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

PROF. RODOLFO CARRANZA  
RESPONSABLE TÉCNICO DEL MUNICIPIO

C. LEONEL GARCIA  
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

02/Ago/2023

FOLIO

9 (NUEVE)

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
MOD. DE EJECUCION:	ADMON. DIRECTA
LOCALIDAD:	LACHIVIZA
MUNICIPIO:	SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
ESTADO:	OAXACA
OF. DE AUT.	MSMG/412/003/2023
FONDO:	FAISMUN
PROGRAMA:	AGUA POTABLE
SUBPROGRAMA:	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
<p>Con esta fecha se realiza un recorrido de supervisión de los trabajos por parte de C. el Supervisor de Obra Municipal, para verificar el avance de los trabajos y que cumplan con las especificaciones técnicas; encontrando los siguientes avances:</p>	
LÍNEA DE 2" DE DIÁMETRO	AVANCE DEL 100%
LACALLE DEL TANQUE AL QUE #1 FRENTE A UCURI DEL UCURI AL CAUCE FRENTE LA FRENTE MUNICIPAL	AVANCE DEL 100%
LÍNEA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO	AVANCE DEL 100%
CALLE DE UCURI HACIA EL RIO	AVANCE DEL 100%
CALLE DE LA IGLESIA HAZAENDO	AVANCE DEL 100%
CALLE PASADA A LA BARRA SUR DE UCURI	AVANCE DEL 100%
LA CALLE DE CARRETERA LADO ORIENTE	AVANCE DEL 100%
TIRANDO QUE CONZA EL RIO LADO SUR-ORIENTE	AVANCE DEL 100%
TIRANDO QUE SUBEPARIA LA ESCUELA HAZESCAN	AVANCE DEL 100%
TIRANDO QUE BARRA DE LA ESCUELA FRENTE A UCURI	AVANCE DEL 100%
TIRANDO QUE CRUSA EL RIO LADO SUR-ORIENTE	AVANCE DEL 100%
LÍNEA DE 1" DE DIÁMETRO	AVANCE DEL 100%
AMPLIADO LADO ORIENTE	AVANCE DEL 90%
CALLE QUE PASA FRENTE A LA AGENCIA HACIA EL RIO	AVANCE DEL 90%
REESTRUCTURADOS PARA CAUCES DE TUBERIAS	AVANCE DEL 90%



REGISTRADA  
UBRAS

C. VALENTÍN SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Santa María Guienagati Oaxaca

C. ENRIQUE HERNÁNDEZ  
REGIDOR DE CABALLERÍA PÚBLICA  
13-JUL-2023

ANDRÉS RODOLFO CASASHERNÁNDEZ  
RESPONSABLE TÉCNICO DEL MUNICIPIO

D. LEONEL SANCHEZ CAJUZ  
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL

2023

**BITACORA DE OBRA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.**

2025

FECHA

03/AGOSTO/2023

FOLIO

10 (diez)

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/12/003/2023  
 LOCALIDAD: LACHIVIZA FONDO: FAISMUN  
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PROGRAMA: AGUA POTABLE  
 ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LAS PRUEBAS HIDRAULICAS  
 NECESARIAS PARA VERIFICAR QUE NO HUBIESE FUGAS DE AGUA  
 EN LAS LINEAS CONSTRUIDAS, COMENZANDO A LLENAR LAS TUBE-  
 RIAS A LAS 7 DE LA MAÑANA Y DEJANDOCAS CARGADAS, HA-  
 CIENDOSE EL RECORRIDO EN LOS TRAMOS Y CALLES DONDE SE  
 INTRODUCIERON LAS TUBERIAS CONFORME AL PROYECTO, HAYEN-  
 DO LA MENCION QUE NO SE ENCONTRO FUGA ALGUNA EL -  
 DIA DE HOY.



*[Signature]*  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL



*[Signature]*  
 REGISTRIA DE  
 OBRAS  
 Santa María  
 Guienagati,  
 Oaxaca  
 5 de Agosto 2023

C. VALERIO SANCIBARRAN ANTONIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 03/08/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

RAFAEL RODRIGO CRISTIANO HERNANDEZ  
 RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO

*[Signature]*  
 C. LEONARDO ANACHEZ CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

FECHA

04/AGOSTO/2025

FOLIO

11 (OAXCE)

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		
MOD. DE EJECUCION:	ADMON. DIRECTA	OF. DE AUT.	MSMG/412/003/2023
LOCALIDAD:	LACHIVIZA	FONDO:	FAISMUN
MUNICIPIO:	SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.	PROGRAMA:	AGUA POTABLE
ESTADO:	OAXACA	SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	

A MANERA DE VERIFICAR QUE LAS TUBERIAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE TENDIDAS Y ENTERRADAS SE REALIZO UN RECONOCIMIENTO CON EL OPERARIO ESPECIALISTA POR LAS CALLES Y CALZADAS EN DONDE SE INTRODUXERON TUBERIAS PARA EL AGUA POTABLE Y NO SE DETECTO NINGUNA FUGA O AVERIA ALCUNA, POR LO QUE SE APLAZARON LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SE LE INDICA AL SOBRESTANTE DE OBRA QUE VAYA ORGANIZANDO A LA GENTE PARA REALIZAR EL RETIRO DE SOBRADES FUERA DE OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA TOMANDO EN CUENTA QUE LA FERIA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS ES EL DIA MIÉRCOLES 05 DE AGOSTO.



*[Signature]*

PRESIDENCIA

C. VALERIO SALVADOR MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Oax. Tehuantepec, Oax.  
 01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURIA DE OBRAS

SANTO MORALES  
 GUIENAGATI, OAX.  
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

MR. RODRIGO HERNANDEZ  
 RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO

C. LEONEL PEREZ CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL.

BITACORA DE OBRA

FECHA

05 AGOSTO 2023

FOLIO

12 (2006)

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMGI/412/003/2023  
 LOCALIDAD: LACHIVIZA FONDO: FAISMUN  
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PROGRAMA: AGUA POTABLE  
 ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Con esta fecha se realiza visita de supervisión de obra para verificar que los trabajos se ejecutan en base a lo proyectado y que los tiempos de ejecución se encuentran en los rangos establecidos desde el arranque de los trabajos se procede a realizar el recorrido por las diferentes líneas de tubería proyectadas, grabando los resultados que a continuación se detallan:

LÍNEA DE 2" DE DIAMETRO

LA CALLE DEL TANQUE AL REG. #1 FRENTE A OCIRI DEL UCIRI AL CAUCE FRENTE LA AGENCIA MUNICIPAL

AVANCE DEL 100%  
AVANCE DEL 100%

LÍNEA DE 1 1/2" DE DIAMETRO

CALLE DE UCIRI HACIA EL RIO  
 CALLE DE LA IGLESIA NAZARENO  
 CALLE DEL AGUA A LA BARRA SUR DE UCIRI  
 A DOYLLA DE CARRETERA LADO ORIENTE  
 TRAMO QUE CRUZA EL RIO LADO SUR ORIENTE  
 TRAMO QUE SUBE PARA LA ESCUELA PREESCOLAR  
 TRAMO QUE BAJA DE LA ESCUELA PRIMARIA AL CAUCE FRENTE LA AGENCIA.  
 TRAMO QUE CRUZA EL RIO LADO SUR PONIENTE

AVANCE DEL 100%  
 AVANCE DEL 100%  
 AVANCE DEL 100%  
 AVANCE DEL 100%  
 AVANCE DEL 100%  
 AVANCE DEL 100%

LÍNEA DE 1" DE DIAMETRO

ARRIALLADO LADO ORIENTE  
 CALLE QUE PASA FRENTE A LA AGENCIA HACIA EL RIO  
 REGISTROS PARA CAUCES DE TUBERIAS

AVANCE DEL 100%  
 AVANCE DEL 100%  
 AVANCE DEL 100%



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SANTA MARIA GUIENAGATI OAXACA



REGIDURÍA DE OBRAS  
 SANTA MARIA GUIENAGATI OAXACA

C. VALERIO SALVADOR RAMÍREZ ANTONIO  
 PRESIDENTE MUA. <sup>5 de mayo de 2023</sup>  
 OMB. <sup>2 de mayo de 2023</sup>

C. ENRIQUE HERNÁNDEZ REYES  
 REGIDOR DE OBRAS <sup>5 de mayo de 2023</sup>  
 OMB. <sup>2 de mayo de 2023</sup>

ANDRÉS RODRÍGUEZ CHAVARRA FERNÁNDEZ  
 RESPONSABLE DEL TRAMO DEL MUNICIPIO.

C. LEONEL FERNÁNDEZ CARRILLO  
 SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES.

FECHA

05 / AGOSTO / 2023

FOLIO

13 (TREGA)

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
MOD. DE EJECUCION:	ADMON. DIRECTA
LOCALIDAD:	LACHIVIZA
MUNICIPIO:	SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
ESTADO:	OAXACA
OF. DE AUT.	MSMG/412/003/2023
FONDO:	FAISMUN
PROGRAMA:	AGUA POTABLE
SUBPROGRAMA:	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Siendo las 15:00 horas de esta fecha, encontrándose reunidos en el lugar de la obra, previo aviso a los CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, REGIDOR DE OBRAS, AGR. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ, PES, PONSARLE TECNICO DEL MUNICIPIO y LEONEL SANCHEZ CRUZ, SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL, con la finalidad de conatar la conclusión de los trabajos de la obra, "REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL LACHIVIZA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, DISTRITO DE FEFUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA", cuyos generales se encuentran en la parte superior de la presente nota.

En el uso de la palabra el C. Presidente Municipal solicita que se coja la obra en todas sus partidas y conceptos para ir elaborando la ejecución total de dichas partidas.

LINEA DE 2" DE DIAMETRO

LINEA DE DISTRIBUCION

LA CALLE DEL TANQUE AL REG #1 FRENTE A UCIRI DE UCIRI AL OJCE FRENTE LA AGENCIA MUNICIPAL

TRABAJOS ADICIONALES

LA CALLE DEL TANQUE AL REG #1 FRENTE A UCIRI DE UCIRI AL OJCE FRENTE LA AGENCIA MUNICIPAL

LINEA DE 1 1/2" DE DIAMETRO

LINEA DE DISTRIBUCION

CALLE DE UCIRI HACIA EL RIO

AVANCE DEL 100%  
AVANCE DEL 100%

AVANCE DEL 100%  
AVANCE DEL 100%



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS**  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

**NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS**  
AGR. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ  
RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO

**NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS**  
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL.

FECHA

05/17/05/2023

CONTINUACION FOLIO

13 (TRECE)

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2 DE 3
MOD. DE EJECUCION:	ADMON. DIRECTA	MSMG/412/003/2023
LOCALIDAD:	LACHIMZA	FAISMUN
MUNICIPIO:	SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.	AGUA POTABLE
ESTADO:	OAXACA	SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
	VIENE DE LA HOJA ANTERIOR	
	CALLE DE LA IGLESIA NAZARENO	AVANCE DEL 100%
	CALLE PERGADA A LA BARRA SUR DE UCIRI	AVANCE DEL 100%
	A DOLLA DE CARRETERA LADO ORIENTE	AVANCE DEL 100%
	TIRADO QUE CRUZA EL RIO LADO SUR ORIENTE	AVANCE DEL 100%
	TIRADO QUE SUE PARA LA ESCUELA PRIM. COLAR	AVANCE DEL 100%
	TIRADO QUE BAJA DE LA ESCUELA AL CRUCE FRENTE	AVANCE DEL 100%
	LA AGENCIA.	
	TIRADO QUE CRUZA EL RIO LADO SUR-PONIENTE	AVANCE DEL 100%
	TRABAJOS ADICIONALES	
	CALLE DE UCIRI HACIA EL RIO	AVANCE DEL 100%
	CALLE DE LA IGLESIA NAZARENO	AVANCE DEL 100%
	CALLE PERGADA A LA BARRA SUR DE UCIRI	AVANCE DEL 100%
	A DOLLA DE CARRETERA LADO ORIENTE	AVANCE DEL 100%
	TIRADO QUE CRUZA EL RIO LADO SUR ORIENTE	AVANCE DEL 100%
	TIRADO QUE SUBE PARA LA ESCUELA PREESCOLAR	AVANCE DEL 100%
	TIRADO QUE BAJA DE LA ESCUELA PRIMARIA	AVANCE DEL 100%
	AL CRUCE FRENTE LA AGENCIA.	AVANCE DEL 100%
	TIRADO QUE CRUZA EL RIO LADO SUR-PONIENTE	AVANCE DEL 100%
	LINEA DE 1" DE DIAMETRO.	
	LINEA DE DISTRIBUCION	
	AMPLIACION LADO ORIENTE	AVANCE DEL 100%
	CALLE QUE PASA FRENTE A LA AGENCIA HACIA EL RIO	AVANCE DEL 100%
	REGISTRADOS PARA CRUCES DE TUBERIAS	AVANCE DEL 100%
	TRABAJOS ADICIONALES	
	AMPLIACION LADO ORIENTE	AVANCE DEL 100%
	CALLE QUE PASA FRENTE A LA AGENCIA HACIA EL RIO	AVANCE DEL 100%
	REGISTRADOS PARA CRUCES DE TUBERIAS	AVANCE DEL 100%



CONTINUACION SIGUIENTE HOJA

RESIDENCIA  
PRESIDENCIA  
C. CALERIO SALVADOR ANTONIO

RESIDENCIA DE  
OBRAS  
C. ENRIQUE HERNANDEZ BOTE MORA  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

Dms. Tehuentepec, Oax.  
01/11/2023 - 31/12/2025

01/11/2023 - 31/12/2025

ARR. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ  
RESPONSABLE TERCERO DEL MUNICIPIO

NOMBRES, CARGOS Y TITULAS  
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

FECHA **05/10/2023**

CONTINUACION FOLIO

**13 (DE 66)**

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		
MOD. DE EJECUCION:	ADMON. DIRECTA	OF. DE AUT.	MSMG/412/003/2023
LOCALIDAD:	LACHIVIZA	FONDO:	FAISMUN
MUNICIPIO:	SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.	PROGRAMA:	AGUA POTABLE
ESTADO:	OAXACA	SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	

**VIENE DE LA HOJA ANTERIOR.**

Terminando el recorrido, se hace el balance y se determina que la obra se encuentra concluida en todas sus partidas y que las metas del proyecto fueron alcanzadas en su totalidad. Por lo que siendo las 17:00 con 30 minutos se queda oficialmente concluida la obra y se cierra la presente nota consecuentemente se cierra el presente Libro de BITACORA, con 13 notas validas estableciendo que cualquier anotacion posterior a la presente queda sin validez.



PRESIDENCIA



REGIDURIA DE OBRAS

C. VALERID SALVADOR RABENID  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERRERA SUPERVISOR  
 REGIDOR DE OBRAS

05/10/2023 - 31/12/2025

05/10/2023 - 31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

ARG. RODOLFO ~~HERNANDEZ~~  
 RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO

~~C. LEONEL SANCHEZ CRUZ~~  
 SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL.