

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

28 / AGOSTO / 2023

FOLIO

001

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA 01.

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2023.

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA REGISTRO DE LAS NOTAS RELEVANTES RELACIONADAS CON LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL". SE DIJO EN CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. ASI MISMO EL C. RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS ACUERDOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRA ASEGURADO A LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

EN SU PARTICIPACION, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ANUNCIA LA INVERSION PROGRAMADA PARA ESTA OBRA SIENDO ESTA LA CANTIDAD DE \$ 349,547.97 CON LA META DE CONCLUIR UN PUENTE COLGANTE, TOTALMENTE FUNCIONAL.

A SU VEZ, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INVITA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA Y A LA COMUNIDAD ENTERA DE "LAS ROSITAS" A ORGANIZARSE PARA QUE ALUMNAS DEL BENEFICIO DIRECTO DE LA OBRA, PUEDAN SER QUIENES REALICEN LOS TRABAJOS DE RE LOS FUNDAMENTOS HASTA SU CONCLUSION.

UNA VEZ DADA SU INTERVENCION EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMITIVA HACEN EL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO Y CON LA AYUDA DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA. POSTERIORMENTE VAN EL BANCERATO DE ARRIANQUE DE DICHA OBRA SIENDO LAS 10:15 HRS. DE ESTA MISMA FECHA, ESTANDO PRESENTE EN EL SITIO YA EL PERSONAL ASIGNADO ASI COMO LA ADECUACION NECESARIA.


AL CIERRE DE LA PRESENTE NOTA, QUEDA ASENTADA QUE LAS PERSONAS INDICADAS PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE LAS NOTACIONES EN LA PRESENTE BITACORA SON LOS CC. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Y EL AED. ALDO MARTINEZ SANCHEZ, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESPONSABLE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE. ACORDANDO QUE LAS NOTAS DEBERAN SER UNICAS Y EXCLUSIVAMENTE RELATIVAS A LA OBRA QUE SE EJECUTARA.

QUEDA ESTABLECIDO DE IGUAL FORMA QUE LA BITACORA DEBERA DE REPORTARSE DIARIAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.

DANDO INICIO A LOS TRABAJOS, CON EL DESMOLTE Y LIMPIEZA DEL AREA CON HERRAMIENTA MANUAL ASI MISMO SE REALIZA EL TRAZO DONDE SE DESPLANTARA LA ESTRUCTURA DEL PUENTE CON UN AREA DE 3.50 x 4.00 MTS. ANCHO, LABOS, UTILIZANDO ESTACAS, HILO Y CAL. POSTERIORMENTE SE DA INICIO A LA EXCAVACION EN LOS CERROS CON HERRAMIENTA MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN AMBOS LADOS DEL PUENTE.


  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa María  
Guienagati,  
Oaxaca, México

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. AED. ALDO MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

  
REGIDORIA DE OBRAS  
PUBLICAS  
Santa María  
Guienagati,  
Oaxaca, México

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

  
C. RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR  
PRESIDENTE COMITE PARTICIPACION SOCIAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

01 / SEPT. / 2023

FOLIO

002

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA 02.

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 2023

EN VISITA DE OBRA, REALIZADA EL DIA DE HOY SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE CONTINUAN Y TERMINAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN CEDA EN UN AREA DE 3.50 x 4.00 MT. (LADO CARRETERA Y LADO CAFETAL) A UNA PROFUNDIDAD DE 1.70 Y 1.60 MT. CON HERRAMIENTA MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEJANDO TODO LISTO PARA LA COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE.

PREVIO AL COLADO DE PLANTILLA, SE REALIZA EL HABILITADO Y CONSTRUCCION DE UN TOBOGAN, UTILIZANDO TUBO DE PVC DE 6" Ø, PARA EL DESLIZAMIENTO Y VACIADO DE CONCRETO SIMPLE, PARA EL COLADO DE PLANTILLA A UNA DISTANCIA APROXIMADAMENTE DE 8 MTS. SOBRE EL NIVEL DE LA CARRETERA.

SIENDO LAS 2:35 PM. DE ESTE DIA, SE SUSPENDE TODO TIPO DE TRABAJO DEBIDO A LAS FUERTES LUVIAS QUE SE PRESENTAN EL DIA DE HOY. REANUDANDO LOS TRABAJOS HASTA EL DIA DE MAÑANA, SI LAS CONDICIONES ASI LO PERMITAN.

C. AED. ALDO MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. VALERIA SANCHEZ AGUIAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL



# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA 04/SEPT./2023

FOLIO 003

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA 03

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

EN ESTE DIA, ANTES DE INICIAR CON EL COLADO DE PLANTILLA, SE DA LA INDIKACION AL MAESTRO DE OBRA DE VERIFICAR Y RECTIFICAR LAS MEDIDAS Y ANGULOS, DEJANDO TODO LISTO PARA PROCEDER AL COLADO.

SE REALIZA LA PREPARACION Y EL COLADO DE PLANTILLA CON CONCRETO SIMPLE  $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$  HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON UN ESPESOR DE 10 CMS. (LADO EXTERIOR).

ASI MISMO, INICIAN CON EL HABILITADO Y ARMADO DE PARRILLA DOBLE, FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CON VARILLAS DE  $3/8" \phi$  A CADA 30 CM. AMBOS LADOS. PARA LA ELABORACION DE ZAPATAS AISLADAS DE  $100 \times 3.50$  Y  $150 \times 3.50$  MTS. DONDE IRAN ANCLADOS LAS COLUMNAS.

FUERZA DE TRABAJO: 1 ALBAÑIL  
2 PEONES.

  
C. ARO. ALDO MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PARRA  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

  
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Santo Maria  
Guienagati,  
Oax. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

REGISTRO DE OBRAS  
Santo Maria  
Guienagati  
Oax. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA 11 / SEPT. / 2023

FOLIO 005

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSGM/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA 05


FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


CON ESTA FECHA, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES TERMINAN DE INSTALAR Y AMARRAR LAS COLUMNAS DE 30 x 40 CMS. CON 6 VARILLAS DE  $\frac{1}{2}$ "  $\phi$  CON ESTRIBOS DE  $\frac{3}{8}$ "  $\phi$  A CADA 15 CMS. POSTERIORMENTE SE ANCLAN A LA PARRILLA.


ASI MISMO, SE REALIZA EL ARMADO DE PARRILLA OCULE A CADA 30 CMS. CON VARILLAS DE  $\frac{3}{8}$ "  $\phi$  PARA LA ZAPATA DE 1.00 x 3.50 MTS. POSTERIORMENTE SE PROCEDE A ANCLAR LAS COLUMNAS A LA PARRILLA, VERIFICANDO LOS NIVELES, PLONEO, MEDIDAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EN SEGUIDA SE REALIZA LA PREPARACION Y EL COCADO DE ZAPATA AISLADO CON BOUCHETO HECHO EN OBRA CON REOVIEDORA CON UN ESPESOR DE 20 CMS. UTILIZANDO EL TOBOGAN PROVISIONAL PARA EL DESMOLDADO DEL CONCRETO, DEL LADO CARRETERA.

FUERZA DE TRABAJO: 1 MANTIL  
3 PECOS.

  
C. ARD. ALDO NACTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

  
C. ENRIQUE ALCANTAR JEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

  
C. VALERIA SALVADOR ALCANTAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa María Guienagati,  
Otra Tehuacana, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

  
REGIDURÍA DE OBRAS  
Santa María Guienagati,  
Otra Tehuacana, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

14 / sept. / 2023

FOLIO

006

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA OG

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

EN ESTE DIA, LOS TRABAJADORES REALIZAN EL HABILITADO Y ABLADO DE COLUMNAS DE 30 x 40 CMS. (02 PIEZAS) Y 30 x 20 CMS. (02 PIEZAS) LADO CARRETERA, CON 6 VARILLAS DE 1/2" Ø CON ESTERIDOS DE 3/4" Ø A CADA 15 CMS. PARA LA CONSTRUCCION DE TAPITAS AISLADAS.

ASI MISMO, SE REALIZA EL ENMORADO DE LAS COLUMNAS 30 x 20 CMS. CON TABLAS DE MADERA. VERIFICANDO NIVELES Y PLUMBOS. POSTERIORMENTE SE REALIZA EL COLADO DE LOS COLUMNAS CON CEMENTO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, A UNA ALTURA DE 1.50 MTS. UTILIZANDO EL TODECAN PARA EL DESLIZAMIENTO DEL CONCRETO Y VACIADO CON TAMBOS. DEL LADO CARRETERA.

FUERA DE TRABAJO: 1 ALBAÑIL  
3 PONES.

C. ABO. ALDO MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa Maria Guienagati,  
Dpto. Tehuacan, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURIA DE OBRAS  
Santa Maria Guienagati,  
Dpto. Tehuacan, Oax.

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA 07/SEPT/2023

FOLIO 004

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. M3MG/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA 04.

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023


EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN EL HABILITADO Y ARMADO DE DOS COLUMNAS DE 20 x 20 CMS. CON 6 VARILLAS DE  $\frac{1}{2}'' \phi$ , ESTIROS DE  $\frac{3}{8}'' \phi$  A CADA 15 CMS.

ASI MISMO, SE REALIZA EL ARMADO Y LA COLOCACION DE PARRA DOBLE, PARA LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS CON VARILLAS DE  $\frac{3}{8}'' \phi$  A CADA 30 CMS. POSTERIORMENTE SE ANCLÓ LAS COLUMNAS 20 x 20 CM. VERIFICANDO NIVELES, PLUMEO, MEDIDAS. DEJANDO TODO LISTO PARA PROCEDER AL CUADO DE ZAPATAS.

POSTERIORMENTE, SE REALIZA EL COCADO DE ZAPATAS AISLADAS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA CON UN AREA DE 1.50 x 3.50 MTS. UTILIZANDO EL TOYOGAN PARA EL DESZUMIENTO DEL CONCRETO, CON UN ESPESOR DE 20 CMS. DEL LADO CARRETERA

FUERZA DE TRABAJO: 1 ALBAÑIL  
3 PEONES.

  
C. ALDO MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

  
C. VALERIO SALVADOR DE LA CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa María Guienagati,  
Oax. Tehu. Oax.  
07/09/2023. H. 2023

REGIDURÍA DE OBRAS  
Santa María Guienagati  
Municipio de Santa María Guienagati

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

18 / SEPT. / 2023

FOLIO

007

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-II-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA OT.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

EN VISTA DE OBRA, REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO EL DESCIMBRADO Y CUBRADO DE DOS COLUMNAS DE 30 x 40 CMS CON TABLAS DE MADERA, A UNA ALTURA NO MAYOR A 2.50 MTS.

ASI MISMO, SE REALIZA EL ARMOLITADO, ARMADO, ENCAJADO Y CUBADO DE VIGA DE 20 x 25 CMS. ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2"  $\phi$  CON ESTRIBOS DEL #2. CONCRETO HECHO CON REVOLUCORA, UTILIZANDO EL TROCEN PROVISIONAL PARA EL DESMOLDADO DEL ENCAJADO Y VIGAS CON TAMBOS.

SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CON CONCRETO CILINDRICO DE 20 CMS DE ESPESOR, SOBRE LA ZAPATA AISLADA, COLOCANDO PIEDRAS NO MAYORES A 20 CMS.

ASI MISMO, SE REALIZA EL ARMOLITADO Y ARMADO DE PARRILLA DOBLE CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 30 CM. PARA LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DEL LADO SAFOTAL.

FUERZA DE TRABAJO: 1 ALBAÑIL  
4 PEONES.

EN ESTE DIA, TUVIENDO LA VISITA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ. RECORRIENDO EL AREA Y CONSTANDO QUE LOS TRABAJOS SE ESTAN EJECUTANDO CORRECTAMENTE Y SEGUN PROYECTO.

C. AEB. ALDO MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Santa María

Guianagati

Oaxaca

01/09/2023 - 18/09/2023

RESIDENCIA DE OBRAS

Santa María

Guianagati

Oaxaca

01/09/2023 - 18/09/2023

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA 21 / SEPT. / 2023

FOLIO 008

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA OB.

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE TERMINA DE HABILITAR Y AMAR TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO PAREDES, COLUMNAS Y VIGAS, QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE. QUE YA FUERON PUESTOS EN SU LUGAR PARA SER UTILIZADOS DEL LADO CAPITAL.

SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE MURO CON BLOCK SOLIDO DE 13x20x40 CMS. A UNA ALTURA DE 1.75 MTS. QUE SERVIRA COMO MURO DE CONTENICION PARA PROTECCION DEL RECENO.

ASI MISMO, SE INICIA CON EL FUEGO DE CEMENTO CON UN AREA DE 3.50x4.00 MTS. CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.40 MTS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION, APISONADO CON PISO DE MANO, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS.

EL DIA DE HOY SE REALIZA EL COLADO DE DOS COLUMNAS DE 30x40 CMS., QUE PREVIAMENTE FUERON DIBUJADOS CON UNA ALTURA DE 1.10 MTS FALTANTE PARA LLEGAR A LA ALTURA SEGUN PROYECTO, CON EXCAVATO HECHO EN OBRA CON RECONSIDERACION. ASI MISMO SE ANELADO O AHOGADO LOS SOPORTES TIPO "O" CON UNA LONGITUD DE 0.53 CMS. QUE SERVIRA PARA RETENCION DEL CABLE PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL PUENTE.

JUEZA DE TRABAJO: 1 MÓDULO  
4 PLOMOS.

C. AED. ALDO MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa María Guienagati,  
Oax. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE OBRAS  
Santa María Guienagati,  
Oax. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA 22 / SEPT / 2023

FOLIO 009

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA 09.


FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


EN VISITA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES REALIZAN EL DESMONTAJE DE LAS VIGAS QUE FUERON COLADAS EL DIA DE AYER, RETIRANDO TODO MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA DICHA ACTIVIDAD.


EN ESTE DIA SE REALIZA EL HABITADO, ARMADO E IMPROVISADO DE UNA TIRULESA CON CABLE DE ACERO DE 1/4", AMARRADO DE UN EXTREMO A OTRO SOBRE UNOS ARDORES DEL RIO. UTILIZANDO UNA RONDAÑA DE 1/4" QUE SERVIRA PARA TRANSPORTAR TODO TIPO DE MATERIAL A UTILIZAR DEL OTRO LADO DE RIO, DONDE SE UBICARA LA BASE DEL PUENTE.

EL DIA DE HOY SE TRABAJO DEL OTRO LADO DEL RIO LADO CAFETAL, CON LOS TRABAJOS DE DESARROLLE Y RETIRO DE MATERIAL (LODO, AGUA Y PIEDRA) PRODUCTO DEL DESLIZE CAUSADO POR LAS FUERTES LLUVIAS. UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL COMO PACAS, TRINCHO Y PIES.

FUERZA DE TRABAJO: 1 ALBAÑIL  
4 PEONES

  
C. ARQ. ACD MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

  
C. ENRIQUE FERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

  
C. VALELIO SALVADOR MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa María Guienagati,  
Dist. Tehuacan, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

  
REGIDURIA DE OBRAS  
Santa María Guienagati,  
Dist. Tehuacan, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA 25 / SEPT. / 2023

FOLIO 010

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA 10.

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CON ESTA FECHA, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE ARMADO Y COLOCACION DE PARRILLA DOBLE ARMADA CON VARRILLAS DE 3/8" A CADA 30 CM. PARA LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE 1.50 x 3.50 Y 1.50 x 3.50 MTS. ASI MISMO SE ANCLARON A LAS PARRILLAS, LAS COLUMNAS DE 30 x 20 CM. (2 PIEZAS) Y 30 x 40 CM. (2 PIEZAS) DEL LADO CAFETAL.

SE REALIZA LA PREPARACION Y EL BOLADO DE ZAPATA DE 1.50 x 3.50 MTS. CON UN ESPESOR DE 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA (LADO CAFETAL) UTILIZANDO LA TIROLOGIA PARA TRANSPORTAR EL CONCRETO EN TAMBORES DE 19 LIT. Y SER VACIADO EN ZAPATA.

FUERZA DE TRABAJO: 1 ALCAÑIL  
3 PIONES.

  
C. ARB. ALDO MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

  
C. ENRIQUE AGUIRRE PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

  
C. VALERIO SALAMANCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Santa Maria  
Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax  
01/01/2023 - 31/12/2025



# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA 28 / SEPT. / 2023

FOLIO 011

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA 11

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

EN VISITA REALIZADA DE OIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO EL CIMBRADO Y ENCAJADO DE DOS COLUMNAS DE 28x30 CMS. VERIFICANDO LOS NIVELES, PLOMEO, MEDIDAS, PARA POSTERIORMENTE SER COLADO, DEL LADO CAJETAL.

ASI MISMO, SE REALIZA EL CIMBRADO Y COLADO DE DOS COLUMNAS DE 28x30 CMS. VERIFICANDO LOS NIVELES, MEDIDAS Y PLOMEO. AGREGANDO TUBO DE PVC. DE 1" Ø BUNDE DESCANSARA EL CABLE DE 1/2" Ø. CON CONCRETO HUECO EN OBRA, CON REVOLVEDORA DEL LADO DE LA CARRETERA.

CONTINUAN CON EL RELLENO DE CERRA, EN UN AREA DE 3.50x4.00 MTS. CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.40 MTS. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION, APISONADO CON PIEDRA DE MANO, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS. AMBOS LADOS DEL PUENTE.

REALIZAN LA CONSTRUCCION DE EMPEDADO, CON CONCRETO CICLOPEO DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON PIEDRAS NO MAYORES A 20 CMS. SOBRE LA ZAFATA AISLADA, DEL LADO CAJETAL.

FUERZA DE TRABAJO: 1 ALBAÑIL  
3 PLOMES.

C. AED. ALBAÑIL  
RESPONSABLE DE OBRA

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. VALENTIN SALVADOR SANTONJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa María  
Guit.  
Oax.  
01/01/2023

REGIDURÍA DE OBRAS  
Santa María  
Guienagati  
Oaxaca  
01/01/2023

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA 02 / OCT. / 2023

FOLIO 012

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSG/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA 12.

FECHA: 02 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE REALIZA EL ENBRADO Y ENCAJADO DE VIGAS DE 70x25 CMS. CON TABLAS DE MADERA. POSTERIORMENTE SE REALIZA LA PREPARACION Y COLADO DE VIGAS CON CONCRETO HECHO CU OBRA CON REVOLUCORA.

CONTINUAN CON EL RELLENO DE CERRA EN UN AREA DE 3.50 x 4.00 MTS. CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.40 MTS. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION, APISONADO CON PIZON DE MUDO, EN CAPAS LO UNYORAS A 20 CM. DEL LADO ENRIETERA.

DE IGUAL MANERA, LLEGA A LA OBRA UNA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL Y RELLENO CU CERRA. EL BANCO DE MATERIAL SE ENCUENTRA A UNOS 20 MTS. DEL LUGAR DE LA OBRA LADO OXFETAL. POR LO QUE DIO INICIO CON EL CORTE Y BANCAR DE MATERIAL, POSTERIORMENTE SE CARGO POR LA MISMA RETROEXCAVADORA Y LLEVADO AL LUGAR DONDE SE RELENARA. REALIZANDO TRAJOS EN ALGOS COSTADOS DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE Y PARA EL ACCESO AL PUENTE, DEL LADO OXFETAL.

FUERZA DE TRABAJO: 1 ALBAÑIL  
2 PEONES  
1 OPERADOR  
1 RETROEXCAVADORA.

C. ARO ALDO MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

C. VALERIO SANCHEZ ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Santa Maria  
Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE ACERONAZO PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS NUEVAS

REGIDURÍA DE OBRAS  
Santa Maria  
Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

05 / OCT. / 2023

FOLIO

013

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMGM/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA 13.

FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO TRABAJOS DE TERMINACION DE ENBARRADO Y ENCAPADO DE COLUMNAS DE 0.20x0.30 CMT. Y 0.30 x 0.40 CMT. CON TABLAS DE MADERA, VERIFICANDO NIVELES Y PLOMEO. ASI MISMO SE REALIZA LA PREPARACION Y COLADO DE DICHAS COLUMNAS, CON CEMENTO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, UTILIZANDO LA TROLEZA PARA EL TRASLADO DEL CONCRETO Y VACIADO CON COTAS DE 19 LTS.

EL DIA DE HOY, LA RETROEXCAVADORA CONTINUA CON EL CORTE Y BANQUEO DE LATERAL MEJORADO, DE SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO DE DISTANCIA DE LA OBRA. POSTERIORMENTE INICIA CON LA CARGA Y ACARreo DEL MISMO MATERIAL, EN CAMION VOLTEO Y LEVADO A LA OBRA, PARA EL RILLENDO DE CEPAS, FORMACION DE TALUD Y BANCA DE ACCESO, DEL LADO CARRETERA.

A PARTIR DE ESTA FECHA, SE DARA UNA SEMANA PARA EL FRAGUADO COMPLETO DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PARA POSTERIORMENTE DAR INICIO AL TENDIDO DE CABLES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS, COLOCACION DE TUBOS, LA COLOCACION DE TABLAS DE MADERA DE 1 1/2" DE ESPESOR, 20 CMT DE ANCHO X 1.70 DE LARGO Y FINALMENTE LA COLOCACION DE UNA CICLONICA DE 1.50 LTS. DE ALTO, A LO UNICO DEL PUNTO EN AMBOS LADOS.

FUERZA DE TRABAJO: 1 ALBAÑIL  
2 PEONES  
1 OPERADOR  
1 CHOFER  
1 RETROEXCAVADORA  
1 CAMION VOLTEO.

C. ARD. ALDO MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

C. VALENTIN MARTINEZ ALONSO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
Santa Maria  
Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDOR DE OBRAS  
Santa Maria  
Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

2023

# BITACORA DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

11 / OCT. / 2023

FOLIO

014

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR


NOTA 14.

FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2023

CON ESTA FECHA, SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE TENIDO Y ARMADO DE DOS CABLES PRINCIPALES DE  $\frac{1}{2}$ " DONDE IRAN COLOCADAS LAS TABLAS. FUERON ASEGURADOS CON GUARDACABOS Y CANES DE ACERO HALEABLE DE  $\frac{1}{2}$ " PARA SUJECION DE LOS CABLES, POR EL OTRO CADO FUE COLOCADO UN TENSOR DE ACERO FORJADO, GUARDACABOS Y CANES DE ACERO HALEABLE. EN EL CABLE FUE INSERTADO UNA LAMINERA NEGRA DE 1" QUE SERVIRA DE PISANANOS, PARA NO TENER CONTACTO DIRECTO CON EL CABLE DE ACERO.

ASI MISMO, INICIA CON LA COLOCACION DE PENDUCOS CON CABLES DE ACERO DE  $\frac{1}{4}$ " SOBRE LOS CABLES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS. ASI MISMO INICIA CON EL ALINEADO Y COLOCACION DE TABLAS DE  $1 \frac{1}{2}$ ", FIJADOS CON ABEMADERAS DE  $\frac{1}{2}$ " Y PUNTA GALVANIZADA  $\frac{1}{4}$ " X 1".

FUERA DE TRABAJO: 3 AYUDANTES.

  
C. ALDO MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

  
REGIDORIA DE OBRAS  
Santa María Guienagati  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

  
C. VALERIO DAVALOS ALVARADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Santa María Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

13 / OCT. / 2023

FOLIO

015

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSG/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA 15.


FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2023


EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE CONTINUAN Y TERMINAN CON LA COLOCACION DE PENSALOS CON CABLES DE ALERO DE 1/4" SOBRE CABLES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS DE 1/2".

AS MISMO, TERMINAN CON EL ACERADO Y COLOCACION DE TABLONES DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 0.20 x 1.70 MTS., FIJADOS CON ABRAZADERAS DE 1/2" Y PUNTA CABEZATEXASOVAL PLATA GALVANIZADA 1/4" x 1".

SE REALIZA EL TENDIDO Y COLOCACION DE UNLA CILINDRICA DE 1.50 MTS. DE ALTO, EN AMBOS LADOS DEL PUENTE, FIJADOS CON RANES. QUE SERVIRA DE PROTECCION PARA LAS PERSONAS.

FUERZA DE TRABAJO: 3 AYUDANTES.

  
C. CARLOS ALDO MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. VALELIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Santa María Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

  
REGIDURÍA DE OBRAS  
Santa María Guienagati  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

14 / OCT. / 2023

FOLIO

016

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSGM/412/F-III-008/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

NOTA 16.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SIENDO LAS 10:20 HRS. SE DAN POR PRECISO A VISO, LA AUTORIDAD MUNICIPAL REPRESENTADO POR LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE Y DEMAS PERSONAS MIEMBROS DEL COMITE DE OBRA CON EL OBJETIVO DE REVISAR Y VERIFICAR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QUE CON CATALOGO EN MANO SE REVISARON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y SE VAN PALOMEANDO CONCEPTO POR CONCEPTO.

LUGO DE UNA MINUCIOSA REVISION, QUEDA CONFIRMADO QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CONCLUIDOS Y QUE LA OBRA ESTA APTA PARA SU RECEPCION FORMAL.

EN SEGUION EL PRESIDENTE MUNICIPAL HACE SU PARTICIPACION FELICITANDO A LA COMUNIDAD "DE LAS ROSITAS" POR ESTA OBRA QUE VENDRA A CONTRIBUIR GRANDEMENTE EN LA POBLACION, POR LO QUE SOLICITO A LOS PRESENTES QUE VALOREN LOS ESFUERTOS Y LA INVERSION HECHA PARA LOGRAR ESTA OBRA.

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA OFICIALMENTE CONCLUIDA LA OBRA, MANIFESTANDO QUE LA PRESENTE BITACORA DEBE DE IGUAL FORMA OFICIALMENTE CERRADA CON ESTA ULTIMA NOTA INTEGRADA DE UN TOTAL DE 16 NOTAS UTILES DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y AVACADAS, ACLARANDO QUE CUALQUIER MODIFICACION POSTERIOR A LA PRESENTE QUEDA AUTOMATICAMENTE ANULADA Y QUE DICHA BITACORA DEBERA DE REPORTARSE A LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS PARA SU INTEGRACION AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.

SIENDO LAS 12:05 HRS. DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, SE CIERRA LA PRESENTE NOTA FIRMANDO LA AQUELLOS QUE EN ESTE DIA DE OBRA PARTICIPARON.

C. ABO. ALDO MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DE OBRA

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025



C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

