

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

11 / SEPT. / 2023

FOLIO

001

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: EL ENCINO  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA  
OF. DE AUT. MSGI/412/F-III-010/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: CAMINO SACACOSECHAS

NOTA 01.

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA REGISTRO DE LAS NOTAS RELEVANTES RELACIONADAS CON LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO" SE DIERO ESTA EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. ASI MISMO EL C. RODRIGO ZARAGOZA ZAMORA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS CUERPOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRA AFILIADA A LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

EN SU PARTICIPACION, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ANUNCIA UNA INVERSION PROGRAMADA PARA ESTA OBRA SIENDO ESTA LA CANTIDAD DE \$ 363,800.30 CON LA META DE CONCLUIR EL CAMINO COSECHERO, TOTALMENTE FUNCIONAL.

A SU VEZ, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INVITA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA Y A LA COMUNIDAD ENTERA DEL ENCINO A ORGANIZARSE PARA QUE ADENAS DEL BENEFICIO DIRECTO DE LA OBRA, PUEAN SER QUIENES REALICEN LOS TRABAJOS DESDE LOS PRELIMINARES HASTA SU CONCLUSION.

UNA VEZ DADA SU INTERVENCION EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMITIVA, HAYEN LA RECONOCIMIENTO DEL TERRENO Y CON LA AYUDA DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA. POSTERIORMENTE DAN EL BANDO DE ARRANQUE DE DICHA OBRA SIENDO LAS 10:15 HRS. DE ESTA MISMA FECHA, ESTANDO PRESENTE EN EL SITIO YA EL PERSONAL ASIGNADO, ASI COMO LA HERRAMIENTA NECESARIA.

AL CUERPO DE LA PRESENTE NOTA, QUEDA ASENTADA QUE LAS PERSONAS INDICADAS PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE LAS AUTORIZACIONES EN LA PRESENTE BITACORA SON LOS CC. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Y NEOMEL SANCHEZ CRUZ, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE. ACORDANDO QUE LAS NOTAS DEBERAN SER UNICAS Y EXCLUSIVAMENTE RELATIVAS A LA OBRA QUE SE EJECUTARA.

QUEDA ESTABLECIDO DE CUAL FORMA QUE LA BITACORA DEBERA REPETIRSE DIARIAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.

DANDO INICIO A LOS TRABAJOS CON EL DESMOLTE CUALQUIER QUE SEA SU TIPO Y CARACTERISTICAS, EN CAMINOS SOBRE TERRENO SEMBRADO. ASI MISMO EL DESPALLE DE TERRENO, DESERRANCO Y ARRANQUE DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALLE FUERA DE CORDON DEL CAMINO.

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE TECNICO



C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
Santa Maria Guienagati, Oax.

01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa Maria Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

C. RODRIGO ZARAGOZA ZAMORA  
PRESIDENTE COMITE PARTICIPACION SOCIAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

15 / SEPT / 2023

FOLIO

002

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-010/2023

LOCALIDAD: EL ENCINO

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CAMINO SACACOSECHAS

NOTA 02.

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE DESMATE CON HERRAMIENTA MANUAL, UTILIZANDO MACHETE, HACHA Y/O OTRO TIPO DE HERRAMIENTA, TALANDO ARBOLES, ASI MISMO SE VA PICANDO Y SE RETIRADO AL MARGEN DEL CAMINO, QUE POSTERIORMENTE SER DRENADO.

ASI MISMO, SE CONTINUA CON EL TRABAJO DE DESPALME DEL CAMINO, CON MAQUINARIA PESADA RETIRANDO UNA CAPA DE MATERIAL, DESENRAQUE DE ARBOLES TALADOS Y ARRASTRE DE TODO EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME FUERA DE CORONA DEL CAMINO.

  
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE TECNICO



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ENRIQUE HERNANDEZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
01/01/2023 - 31/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

18 / SEPT. / 2023

FOLIO

003

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: EL ENCINO

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-010/2023

FONDO:

FAISMUN

PROGRAMA:

URBANIZACION

SUBPROGRAMA:

CAMINO SACACOSECHAS

NOTA 03.

Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE DESMUNTE CON HERRAMIENTA MANUAL, UTILIZANDO MACHETE, HACHA Y/D OTRO TIPO DE HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. REALIZANDO TALA DE ARBOLES, ASI MISMO SE VA PICANDO Y SE RETIRA AL MARGEN DEL CAMINO, PARA POSTERIORMENTE SER QUEJADO.

DE IGUAL FORMA, SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE DESPALLE DEL CAMINO, CON MAQUINARIA PESADA, RETIRANDO UNA CAPA DE MATERIAL CONTAMINADO, DESENRAQUE DE ARBOLES TALLADOS Y SE LLEVA O MUESTRA TODO EL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALLE PARA DE CORONA DEL CAMINO.

EL DIA DE HOY, TUVIMOS LA VISITA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, REALIZANDO UN RECORRIDO POR EL CAMINO, PARA VERIFICAR Y CONSTATAR DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO.

C. ROQUEL DANIEL CRUZ  
RESPONSABLE TECNICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guienagati

Dpto. Tehuacan, Oax.

01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL.



REGIDURÍA DE OBRAS

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

Dpto. Tehuacan, Oax.

01/01/2023 - 31/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

22 / SEPT. / 2023.

FOLIO

004

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-010/2023

LOCALIDAD: EL ENCINO

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CAMINO SACACOSECHAS

NOTA 04

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE DESMOLTE DE CAMINO CON HERRAMIENTA MANUAL, UTILIZANDO MACHETE, HACHA Y/O OTRO TIPO DE HERRAMIENTA. REALIZANDO LA TALA DE ARBOLITOS, ASI MISMO SE VA PICANDO Y SE RETIRA AL MARGEN DEL CAMINO, PARA SU POSTERIORMENTE SER QUEMADO.

ASI MISMO, SE CONTINUA CON EL TRABAJO DE DESPILLE DEL CAMINO, CON MAQUINARIA PESADA RETIRANDO UNA CAPA DE MATERIAL CONTAMINADO, REALIZANDO EL DESENCALLE DE ARBOLITOS TALAOS Y ARRASTRE DE TODO EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPILLE PARA DE CORONA DEL CAMINO.


DE IGUAL FORMA, REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION DE CORTES EN CAMINO CON MAQUINARIA PESADA. TRANSPORTE PARA FORMACION DE TALUDS Y TERRAPLENES CON EL MISMO MATERIAL - PRODUCTO DEL CORTE Y SE REALIZA EL RETIRO DE MATERIAL SOBLENTE FUERA DEL MARGEN DEL CAMINO.

C. MICHAEL SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE TECNICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa Maria Guienagati  
Dpto. Tehuacan, Oax.  
01/01/2023 - 11/12/2025

C. VALERIO SAAVEDRA ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURIA DE OBRAS  
Santa Maria Guienagati.

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, Oax.  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
01/01/2023 - 11/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

26 / sept. / 2023

FOLIO

005

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-010/2023

LOCALIDAD: EL ENCINO

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CAMINO SACACOSECHAS

NOTA 05

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EJECUCION DE CORTES EN CAMINO CON MAQUINARIA PESADA (TRACTOR DE ORUGAS CAT. 0-6R) REALIZANDO TRASPASEO PARA FORMACION DE TALUDES Y TERRAPLENES CON EL MISMO MATERIAL PROVENIENTE DEL CORTES Y SE REALIZA EL RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DEL MARGEN DEL CAMINO.

EN ESTE DIA, TUVINOS LA VISITA DEL RESPONSABLE TECNICO, REPRESENTADO POR EL C. ENRIQUE SANCHEZ CRUZ, REALIZANDO UN RECORRIDO POR TODO EL CAMINO, PARA VERIFICAR Y CONSTATAR DE LOS AVANCES DE LA OBRA, DANDO INDICACIONES A LOS TRABAJADORES PARA QUE SE REALICE LOS TRABAJOS EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO.

C. ENRIQUE SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE TECNICO



C. VALERIO SERRANO MICHIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ENRIQUE HERNANDEZ PARRA  
REGIDOR DE OBRAS PÙBLICAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

30 / SEPT. / 2023

FOLIO

006


OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-010/2023  
LOCALIDAD: EL ENCINO FONDO: FAISMUN  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI PROGRAMA: URBANIZACION  
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: CAMINO SACACOSECHAS

NOTA OG.

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA QUE SE CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CORTES EN CAMINO CON MAQUINARIA PESADA (TRACTOR DE OBRAS CAT. D-6R) REALIZANDO TERAPIA PARA FORMACION DE TALUDES Y TERREDONES CON EL MISMO MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES Y SE REALIZA EL RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DEL LINDERO DEL CAMINO.

ASI MISMO, SE REALIZA EL TRABAJO DE FORMACION DE PUNTILO Y LINEA DE CORONA, HASTA ALCANZAR LOS NIVELES DE SUBRASANTE, CON MAQUINARIA PESADA (TRACTOR DE OBRAS CAT. D-6R) ASI MISMO SE RETIRA MATERIAL SOBANTE FUERA DEL LINDERO DEL CAMINO, DEJANDO CUIDA EL ANCHO DE CORONA.

  
E. LICENCOR SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE TECNICO



C. VALERIO SANCHEZ ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
E. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS  
01/01/2023 - 31/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

03 / OCT. / 2023

FOLIO

007

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-010/2023

LOCALIDAD: EL ENCINO

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CAMINO SACACOSECHAS

Nota 07.

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA QUE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE FORMACION DE PLANTELAS Y AFINE DE CORDON, HASTA ALCANZAR LOS NIVELES DE SOBRESANTE, CON UN QUINARIAS PESADA (TRACTOR DE OBRAS CAT. D-EL). ASI MISMO SE RETIRA TODO MATERIAL SOBRESANTE FUERA DEL LINDERO DEL CAMINO, DEJANDO LIBRE EL ANCHO DE CORDON.

SE RETIRA DEL CAMINO, PIEDRAS O FRAGMENTOS DE GRAN TALLADO, INTERIORS LA MAQUINARIA HACE SU TRABAJO DE FORMACION DE PLANTELAS.

  
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE TECNICO

  
REGIDURIA DE OBRAS  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Oax.  
03/10/2023 - 31/12/2025

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Santa Maria Guianagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

  
C. RODRIGO ZARAGOZA ZAMORA  
PRESIDENTE COMITE PARTICIPACION SOCIAL

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

07 / OCT. / 2023

FOLIO

008

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-010/2023

LOCALIDAD: EL ENCINO

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CAMINO SACACOSECHAS

NOTA OB

FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SIENDO LAS 10:20 HRS. SE DAN CITA POR PREVIO ANISO, LA AUTORIDAD MUNICIPAL REPRESENTADA POR EL CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO, ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Y LEONEL SANCHEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIONAL DE OBRAS PUBLICAS Y RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE Y DEMAS PERSONAS MIEMBROS DEL COMITE DE OBRA. CON EL OBJETIVO DE REVISAR Y VERIFICAR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QUE CON ENTUUSIASMO EN MANOS SE REvisa CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y SE VA ELABORANDO CONCEPTO POR CONCEPTO.

LUEGO DE UNA MINUCIOSA REVISION, QUEDA CONFIRMADO QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CONCLUIDOS Y QUE LA OBRA ESTA APTA PARA SU RECEPCION FORMAL.

EN SEQUENCIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL HACE SU PARTICIPACION FELICITANDO A LA COMUNITAD DEL ENCINO POR ESTA OBRA NUEVA QUE VENDRA A CONTRIBUIR GRANDEMENTE EN LA POBLACION, POR LO QUE SOLICITA A LOS PRESENTES QUE VALORAR LOS ESFUERZOS Y LA INVERSION HECHA PARA LOGRAR ESTA OBRA.

EL CC. PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA OFICIALMENTE CONCLUIDA LA OBRA, MANIFESTANDO QUE LA PRESENTE BITACORA QUEDA DE IGUAL FORMA OFICIALMENTE CERRADA CON ESTA ULTIMA NOTA INTEGRADORA DE UN TOTAL DE 08 NOTAS UTILES DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y AVALADAS, ACLARANDO QUE CUALQUIER ANOTACION POSTERIOR A LA PRESENTE QUEDA AUTOMATICAMENTE ANULADA Y QUE DICHA BITACORA DEBERA DE REPORTARSE A LA REGIONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA SU INTEGRACION AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, SE CIERRA LA PRESENTE NOTA FIRMANDOLA AMBOS QUE EN ESTE CIERRE DE OBRA PARTICIPAREN.

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE TECNICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa María  
Guienagati,

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

07/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIONAL DE OBRAS PUBLICAS

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS  
Santa María  
Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
07/2023 - 31/12/2025

C. PEDRIGO ZARAGOZA ZUÑIGA  
PRESIDENTE COMITE PARTICIPACION SOCIAL