

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

07/AGOSTO/2023

FOLIO

1 (UNO)

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	OF. DE AUT.	MSMG/412/007/2023
MOD. DE EJECUCION:	ADMON. DIRECTA	FONDO:	FAISMUN
LOCALIDAD:	GUIELAVAZA	PROGRAMA:	AGUA POTABLE
MUNICIPIO:	SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.	SUBPROGRAMA:	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
ESTADO:	OAXACA		

Con esta fecha se apertura la presente BITACORA correspondiente a la obra "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL NUCLEO RURAL DE GUIELAVAZA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA" con numero de OBRA FAISMUN-07/AO/2023 con numero de oficio de autorizacion MSMG/412/007/2023 de fecha 10 de julio de 2023 con un monto de \$ 349,547.97 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N) misma que se realizara con cargo a la cuenta de gastos presupuestales PAHO 33, Fonb III, por Administracion directa del programa de agua potable, sub programa RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE ESTE MUNICIPIO - el periodo de ejecucion de los trabajos sera de 33 dias naturales, con fecha de inicio de 07 de agosto de 2023 al 09 de septiembre del 2023.

Se realiza un recorrido de reconocimiento por la zona y areas a trabajar por las siguientes personas, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL en conjunto con vecinos del Nucleo Rural GUIELAVAZA de este Municipio, representantes del Comité de Participacion Social y el personal tecnico responsable de la Obra, se establecieron los alcances del proyecto y se invito a los beneficiarios de dicho proyecto, que contribuyeran a la medida que les fuera posible, para que los trabajos que se llevaran a cabo sin contratiempos, con el proposito de no encajeter la obra, toda vez que el presupuesto destinado para la realizacion de estos trabajos de obra ya no debe sufrir ningun tipo de incremento.

Acto seguido el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el equipo de trabajo que lo acompañan, dan el BANDERAZO de Arriango oficial de la OBRA, siendo la primera actividad con la que se inicia la limpieza del area a trabajar, y el trazo por donde pasara la tubería sobre la línea que va hacia el Maguayal.



PASA A LA SIGUIENTE HOJA

C. VALERIO PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Santa María
Guienagati,
Dist. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

REGIDORÍA DE OBRAS
PÚBLICAS
Santa María
Guienagati,
Dist. Tehuantepec, Oax.
31/2023 - 31/12/2025

ERR. RODRIGO CASTAÑEROS
RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

07 / AGOSTO / 2023

VIENE DE LA HOJA ANTERIOR FOLIO

1 (UNO)

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	OF. DE AUT.	MSMG/412/007/2023
MOD. DE EJECUCION:	ADMON. DIRECTA	FONDO:	FAISMUN
LOCALIDAD:	GUIELAVAZA	PROGRAMA:	AGUA POTABLE
MUNICIPIO:	SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.	SUBPROGRAMA:	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
ESTADO:	OAXACA		

Así mismo queda establecido, que el presente libro de BITACORA quedará bajo el resguardo de la supervisión de obra Municipal y cada vez que se requiera asentarse anotaciones el Supervisor de obra Municipal proporcionará el libro de bitacora, el cual se le devolverá para su resguardo.

Así mismo queda asentado que las únicas personas autorizadas para registrar notas en el presente libro de BITACORA, son los que a continuación se enlistan.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| C. VALERIO SALVADOR ANTONIO | PRESIDENTE MUNICIPAL |
| C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ | REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS |
| ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ | RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO |
| C. LEONEL SANCHEZ CRUZ | SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL |

CUYAS FIRMAS APARECEN AL PIE DE LA PRESENTE NOTA.



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ
RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

07/AGOSTO/2023

FOLIO

2 (DOS)

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		
MOD. DE EJECUCION:	ADMON. DIRECTA	OF. DE AUT.	MSMG/412/007/2023
LOCALIDAD:	GUIELAVAZA	FONDO:	FAISMUN
MUNICIPIO:	SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.	PROGRAMA:	AGUA POTABLE
ESTADO:	OAXACA	SUBPROGRAMA:	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Se informa que con esta fecha se inician los trabajos de limpieza, chapado de trazo de terreno y excavacion en la ruta hacia el Maqueyal.

Asi tambien se le solicita al Regidor de Obras que ponga a disposicion un VEHICULO para transportar tuberia, herramienta y equipos necesarios al sitio de la obra, ya que por las necesidades del trabajo se requiere tener el vehiculo en la zona del trabajo.

Asi tambien se informa que llego a la obra 8 ROLLOS de la tuberia PE 4710 RD-11 de 1 1/2", 5 ROLLOS de tuberia PE 4710 RD-11 de 1" de diametro, cada rollo de 100 Mts. de longitud.

La fuerza de trabajo con la que se cuenta para este dia es la siguiente:

MANO DE OBRA

1 OFICIAL

7 AYUDANTES

MATERIAL Y EQUIPO

1 LOTE DE HERRAMIENTA MENOR



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa Maria Guienagati,

Oaxaca, Oaxaca, Mex.

07/08/2023 - 31/12/2025



REGIDURIA DE OBRAS

Santa Maria

Guienagati,

Oaxaca, Oaxaca, Mex.

07/08/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ DE REZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

DR. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ
RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL

FECHA 14/ Agosto / 2023 FOLIO 3 (tres)

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/007/2023
 LOCALIDAD: GUIELAVAZA FONDO: FAISMUN
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX PROGRAMA: AGUA POTABLE
 ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Se redacta la presente nota para informar que el día 10 de Agosto del presente año llegó a la obra el siguiente material:

8 ROLLOS de tubería PE 4710 RD-11 de 1 1/2" de diámetro por 100 MTS de longitud cada uno.

5 ROLLOS de tubería PE 4710 RD-11 de 1" de diámetro por 100 MTS. de longitud cada uno.

Se continúan los trabajos de traza y nivelación, chapado y excavación para alojar la tubería en el tramo que se localiza hacia el Nalque y se inician los trabajos de limpieza y chapado, trazo y nivelación, y excavación para alojar la tubería sobre la ruta que va hacia el Rio Grande.

Por indicaciones técnicas, el ancho de la ceda para el tendido de la tubería deberá tener las siguientes dimensiones:

TUBERIA DE 1 1/2" Y 1"
 ANCHO 40 CMS. Y 50 CMS.
 PROFUNDIDAD: 50 CMS.

LA FUERZA DE TRABAJO EN ESTE DÍAS ES LA SIGUIENTE:

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| MANO DE OBRAS | MARQUINALLIS Y EQUIPO |
| 1 SOBRESTANTE | 1 CAPONETA ESTRECHOS MARCA NISSAN. |
| 1 OFICIAL | 1 LOTE DE HERRAMIENTA HERRON. |
| 6 AYUDANTES | |

Cumplido con el trabajo
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ENRIQUE HERNANDEZ PRESIDENTE DE REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 MUNICIPAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS
 ALR. DOCTOR ENRIQUE HERNANDEZ C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
 RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES.

FECHA **18/Ago/2023**

FOLIO **4 (Cuatro)**

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/4/2/007/2023
 LOCALIDAD: GUEILAVAZA FONDO: FAISMUN
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PROGRAMA: AGUA POTABLE
 ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Con esta fecha se realiza un recorrido de supervisión de los trabajos por parte del C. Presidente Municipal el Regidor de Obras Públicas el Responsable Técnico del Municipio y el Supervisor de obra de obra Municipal para verificar el avance de los trabajos y que cumplan con las especificaciones técnicas, -
 haciéndolo:

LR5 SIGUIENTES OBSERVACIONES:

Linea de 1 1/2" de diametro se le recomienda a la supervisión técnica Municipal que al hacer la termofusión de la tubería que antes de soldar debiera de alinear correctamente los extremos de la tubería, lo que no se hizo con tener en cuenta el momento de extracción de la tubería (tira) se debe medir y realizar la soldadura de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante esto es para evitar el sobrepeso de la tubería y la cristalización de la junta lo cual llevaría a un rompimiento debido a la presión de trabajo de la tubería, marcarse en el terreno en donde se localizan las juntas para que en su momento al realizar las pruebas hidrostáticas de la línea se pueda verificar que no exista ninguna fuga.

EL AVANCE OBSERVADO ES EL SIGUIENTE:

TUBERIA 1 1/2" DE DIAMETRO

LINEA HACIA EL MAGUEYAL 40%

LINEA HACIA EL RIO GRANDE 20%

LINEA HACIA EL BANCO DE PANUELOS SOLARES 20%

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PASA A LA SIGUIENTE HOJA

RESIDUARIA DE OBRAS



C. ~~Vicente~~ **SACUADOR ANTONIO**
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ~~Enrique~~ **HERNANDEZ PEREZ**
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

~~MANUEL~~ RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO

~~DALENEZ~~ SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

2023

BITACORA DE OBRA H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

18 Agosto 2023

VIENTE DE LA HOJA ANTE EL FOLIO

4 (689780)

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA
LOCALIDAD: GUIELAVAZA
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSG/412/007/2023
FONDO: FAISMUN
PROGRAMA: AGUA POTABLE
SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO	10%
LINERAS HACIA EL BANCO DE PANELES SOLARES	30%
LINERAS HACIA EL MAGUEYAL	20%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO.	10%
PULVERIZADORES	10%
CASTILLO CONCRETO CILINDRICO	10%



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guienagati, Oaxaca

01/01/2023 - 31/12/2025

01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURIA DE OBRAS

Santa María Guienagati, Oaxaca

01/01/2023 - 31/12/2025

C. ALEJANDRO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE VILLANUEVA PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

~~ANA. RODRIGUEZ CASTILLO HELENANDEZ~~
RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO

~~C. LEONEL VILLANUEVA CARRIZO~~
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

BITACORA DE OBRA

FECHA

21 Agosto 2023

FOLIO

5 (Cinco)

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/007/2023
 LOCALIDAD: GUELAWAZA FONDO: FAISMUN
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PROGRAMA: AGUA POTABLE
 ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Se continuan los trabajos de foz y nivelación, chapado y excavación, colado de la tubería de 1 1/2 de diámetro en el tramo que se localiza hacia el Ma que ya se continúa con los trabajos de trazo y nivelación, chapado y excavación en la ruta que va hacia el Rio Grande se instala las piezas y/o accesorios como son conectores PEAD de 1 1/2 de diámetro, coples, tees, vauula y 10 m de acario para su buen funcionamiento de la Red de Agua potable y también se comienza con la construcción del Registro #1

Se retiró la tubería existente de Agua potable por encontrarse en mal estado y se preparan las derivaciones para la interconexión de las nuevas líneas con las existentes. La fuerza de trabajo con la que se cuenta para este día es la siguiente:

- MANO DE OBRA
- 1 OFICIAL ESPECIALISTA
- 1 OFICIAL
- 8 AYUDANTES

- MAGUINAVAN Y EQUIPO
- 1 CAMIONETA ESTRAVITAS NIMICH NISGAN
- 1 TELLO FUSOR A TODO CON FUELE
- RADE PENITIL
- 1 LOTE DE HERRAMIENTA Y ENON



C. VALENTIN ESPINOZA PRESIDENTE TEMPORAL SUPLENTE

C. ENRIQUE HERRANDEZ PÉREZ REGIDOR DE REGIÓN SUDUCAS

RODR. DOMESTICO CASTILLO HERRANDEZ RESPONSABLE TÉCNICO DEL MUNICIPIO

C. LEONEL SANCHEZ CAJAS SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

FECHA

25 / AGOSTO / 2023

FOLIO

6 (SEIS)

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	OF. DE AUT. MSMG/412/007/2023
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA	FONDO: FAISMUN
LOCALIDAD: GUIELAVAZA	PROGRAMA: AGUA POTABLE
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.	SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
ESTADO: OAXACA	

Con esta fecha se realiza un recorrido de supervisión de los trabajos por parte del Q. PRESIDENTE MUNICIPAL y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS y RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO y el SUBDIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, para verificar el avance de los trabajos y que cumplan con las especificaciones técnicas, observándose lo siguiente,

Se iniciaron los trabajos del desmonte la pintura de los paneles solares por lo que se les recomienda:

- A).- evitar el manejo de las celdas fotovoltaicas para evitar dañarlas
- B).- utilizar un paño suave con un poco de agua, esto ayudará a quitar suciedad o polvo que se haya acumulado en las celdas de que no tener un paño que pueda utilizar un cepillo con cerdas suaves.
- C).- Se deberá realizar el lavado de los paneles con mucha delicadeza y retirar el exceso de agua que haya quedado y secar con un paño limpio evitando dejar pelusa.
- D).- Al finalizar la instalación del Módulo Fotovoltaico registre la potencia total de los Módulos fotovoltaicos.
- E).- Medir y registrar la tensión continua, asegúrese de que la tensión y las polaridades son correctas. Confirme que los cables están dentro del 5% de tolerancia al cableado prohibido.



PR
RESIDENCIA MUNICIPAL
 Sorito Moreno

REGIDURIA DE OBRAS

PARA A LA SIGUIENTE HOJA

Q. VICEPRESIDENTE MUNICIPAL

Q. TERCERO DE LA JUNTA DE REGIDORES

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

~~MR. EDUARDO HERRERA HERNANDEZ~~ ~~C. LEONEL HERNANDEZ~~ ~~RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO~~ ~~SUBDIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES~~

FECHA

25 Agosto 2023

MEMO DE ENTREGA AUTENTICA FOLIO

(65815)

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA
 LOCALIDAD: GUIELAVAZA
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUENAGATI OAX
 ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/007/2023
 FONDO: FAISMUN
 PROGRAMA: AGUA POTABLE
 SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

f). - Medir y registrar el voltaje y la frecuencia de CA. con firme que los voltaje y VAC están dentro del 5% de tolerancia a lo que se pide.

g). - Asegurar de que el cable de la ferris este firmemente conectado a la terminal de conexión a la utilidad de la ferris.

h). - Encender el interruptor de DC y averiguar los tipos para arranque de operaciones según las normas y especificaciones de los equipos y talleres.

i). - Encomendar al interruptor de CA. verificar que el equipo funcione correctamente en los tiempos programados.
 EL PUENTE PASSEADO ES EL SIGUIENTE:

TUBERIA 1 1/2" DE DIAMETRO

80%

LINEA HACIA EL HAGO DE YAL
 LINEA HACIA EL RIO GRANDE
 LINEA HACIA EL BANCO DE PANIELES SOCARES

60%
60%

TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO

LINEA HACIA EL BANCO DE PANIELES SOCARES

40%

LINEA HACIA EL HAGO DE YAL
 LINEA AQUE CAJON EL RIO
 LINEA HACIA EL RIO GRANDE

50%
70%
30%

REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO

50%



PRESIDENCIA MUNICIPAL

REGIDURIA DE OBRAS

C. GABRIEL D. SALVADOR PANTONI D
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 01/08/2023 - 15/08/2023

C. ENRIQUE HERONDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

MRQ. DOCTOR GABRIEL PANTONI D
 RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO

C. LEONEL SANCHEZ QUIZ
 SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL

FECHA

28 / Agosto / 2023

FOLIO

7 (Siete)

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	OF. DE AUT. MSMG/412/007/2023
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA	FONDO: FAISMUN
LOCALIDAD: GUIELAVAZA	PROGRAMA: AGUA POTABLE
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.	SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
ESTADO: OAXACA	

Se continúa con los trabajos de introducción de la tubería de 1 1/2" de diámetro en línea hacia el Manantial en la línea hacia el banco de ranas y la línea hacia el Rio Grande, en la tubería de 1" de diámetro se continúan los trabajos en la línea hacia el Manantial línea que cruzal río, línea hacia el banco de ranas línea hacia el Rio Grande, también se continúan los trabajos de rehabilitación de los paneles solares y mantenimiento de la bomba de 5 HP.

- | | |
|------------------------|--|
| MANDO DE OBRA | MARCIARRIANS Y EQUIPO |
| 1 SEQUESTRANTE | 1 COMIQUETA ESTADITAS MANZA NISSAN |
| 1 OFICIAL ESPECIALISTA | 1 FOTOFUSO A TOPE CON BODE PARRA PORTATIL. |
| 2 ALBAÑIL | 1 LOTE DE HERRAMIENTA MENOR. |
| 1 CHOFER | |
| 5 AYUDANTES | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santo Marín
 Guienagati



REGIDURÍA DE OBRAS
 Santo Marín
 Guienagati

Dña. Isabel Pérez, Dña.

Olivia Hernández

C. VILSIO SALVADOR ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

ANA. RODOLFO AGUILLO HERNANDEZ C. LEONEL BALBUENA CRUZ
 RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL

FECHA **02 Ene, 2023**

FOLIO **810choj**

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMQ/412/007/2023
 LOCALIDAD: GUIELAVAZA FONDO: FAISMUN
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PROGRAMA: AGUA POTABLE
 ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Con esta fecha se realiza un recorrido de supervisión de los trabajos por parte del C. Presidente Municipal, el Regidor de Obras Públicas y el Responsable Técnico del Municipio y el Supervisor de Obra Municipal para verificar el avance de los trabajos y que cumplan con las especificaciones técnicas, encontrando los siguientes avances:

TUBERIA 1 1/2" DE DIAMETRO	
LINER HACIA EL MAGUEYAL	100%
LINER HACIA EL RIO GRANDE	100%
LINER HACIA EL BANCO DE PANTELES SOLARES	100%
TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO	
LINER HACIA EL BANCO DE PANTELES SOLARES	90%
LINER HACIA EL MAGUEYAL	100%
LINER HACIA EL RIO GRANDE	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	
PALELINARES	100%
REHABILITACION DE PANTELES SOLARES	70%
CASTILLO CONCRETO CILINDRICO	100%



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati Oaxaca



RESIDURIA DE OBRAS
 Santa María Guienagati Oaxaca

C. CHELITO SALDADOR ANTONIO **C. ENRIQUE HERNANDEZ**
 PRESIDENTE MUNICIPAL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

ANDR. RODRIGO CHES **C. LEONEL SANCHEZ CAJZ**
 RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL

FECHA **04/Sept./2023**

FOLIO **9 (cuena)**

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/007/2023
 LOCALIDAD: GUIELAVAZA FONDO: FAISMUN
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PROGRAMA: AGUA POTABLE
 ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Se concluyen con la instalacion de la tuberia de polietileno alta densidad de 1" de diametro en linea que va a la GUEYAL, linea que va hacia el RIO GRANDE y linea que va al BANCO DE PAPELES SOLARES, tambien se abrieron la introduccion de la linea de 1" de diametro en las lineas hacia el MAGEYAL, linea que cruza el RIO y linea hacia el RIO GRANDE.

Continuan los trabajos en la linea de 1" de diametro hacia el BANCO de paneles solares, la rehabilitacion de los pannels solares, conexiones e instalacion de los mismos manteniendo el nivel de la Bomba, instalacion de tuberia electrica y de señal, tableros electricos y de control, instalacion de bombas y arranque del equipo de bombeo por grabrimas y la fecha de terminacion de los trabajos se le instruye al personal para la limpieza de las Areas en donde se trabajo, asi como el retiro de material sobrante.

La fuerza de trabajo para el dia de hoy es la siguiente:

- MANO DE OBRAS
- 1 SOBRESTANTE
- 3 OFICIAL ESPECIALISTA
- 2 ALBAÑIL
- 1 CHOFER
- 3 AYUDANTES

- MAQUINARIAS Y EQUIPO.
- 1 CAMIONETA ESTANCA BARRAS NISSAN.
- 1 TRACTOR DE ATRÁS CON BARRAS DE PASEO PORTATIL.
- 1 LOTE DE FERRAMENTA MENOR.



PRESIDENTE MUNICIPAL
 SANTIAGO MORALES



REGIDURIA DE OBRAS
 SANTIAGO MORALES

GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISARIO DE OBRAS
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO **SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES**
 ANTONIO CASTAÑEDA GUERRA
 C. LEONEL SANCHEZ CRUZ

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

BITACORA DE OBRA

FECHA

07 / SEPT. / 2023

FOLIO

10 (Diez)

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA
LOCALIDAD: GUIELAVAZA
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MS/MQ/412/007/2023
FONDO: FAISMUN
PROGRAMA: AGUA POTABLE
SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

con esta fecha se realiza la prueba hidraulica para verificar que no se encuentren fugas de agua en las lineas instaladas, comienza a llenar las tuberias a las 7 de la mañana y dejando las cargas, haciendo el recorrido en las lineas en donde se pthoduieren las tuberias con firme al proyecto haciendo la mencion cuando se encontro fuga siq ha el dia de hoy.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sorito Alvarez Gutierrez, Oax.

Dirección: Indios



REGIDURIA DE OBRAS

Sorito Alvarez Gutierrez, Oax.

Dirección: Indios

**D. VALERIO SALVADOR RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES**

**RAQ. RODRIGO CASTILLO HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA OBRA MUNICIPAL**

**C. LEONEL SANCHEZ COYZ
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL**

FECHA

08 / SEPT. / 2023

FOLIO

(11 (once))

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA
 LOCALIDAD: GUIELAVAZA
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
 ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/007/2023
 FONDO: FAISMUN
 PROGRAMA: AGUA POTABLE
 SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

De manera de verificar que las tuberías se encuentren debidamente tendidas y enterradas, se realizó un recorrido con el operador especialista, por las líneas en donde se realizaron los trabajos para la instalación de agua potable y no se detectó ninguna fuga o avería alguna, por lo que se aprobó en los trabajos realizados, también se realizó un recorrido para verificar que en el área del pozo los equipos como son Bomba, Paneles Solares, fahleros, estén funcionando en forma correcta.

Se continúa con el personal el resto de sobantes fuera de obra y la limpieza general de la obra, mandando en cuenta que la fecha para la conclusión de los trabajos es el día 09 de septiembre del 2023.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sanjo Antonio Guatemotzuc, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

[Handwritten Signature]



REGIDURIA DE OBRAS

Sanjo Antonio Guatemotzuc, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

[Handwritten Signature]

QUINTO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEONEL HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

~~MAQ. EDUARDO CRISTIAN HERNANDEZ~~ ~~P. LEONEL HERNANDEZ PEREZ~~
~~RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO~~ ~~SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES~~

FECHA **09/Sept./2023**

FOLIO **12 (DE 1)**

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/007/2023
 LOCALIDAD: GUIELAVAZA FONDO: FAISMUN
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PROGRAMA: AGUA POTABLE
 ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Seendo las 14:00 horas de esta fecha, encontrándose en el lugar de la obra previo a los señalamientos de la obra por parte de la presidencia municipal, el Sr. Enrique Hernandez Perez, Regidor de Obras Públicas, Sr. Roberto Hernandez Perez, Responsable Técnico del Municipio y el Sr. Leonel Sanchez Carriz, Supervisor de Obra Municipal, con la finalidad de constatar la conclusión de los trabajos de la obra: "REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL NUCLEO RURAL DE GUIELAVAZA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI DISTRITO DE TETUANCHE DE EL ESTADO DE OAXACA" cuyos generales se encuentran en la parte superior de la presente nota.

En el uso de la palabra el Sr. Presidente Municipal se felicita por haber concluido la obra en todas sus partes y conceptos para ir corroborando la ejecución total de dichas partidas.

TUBERIAS 1 1/2" DE DIAMETRO	AVANCE DEL	100%
LINEA HACIA EL MARUYAL	AVANCE DEL	100%
LINEA HACIA EL RIO GRANDE	AVANCE DEL	100%
LINEAS HACIA EL BANCO DE PANTELES SOLARES	AVANCE DEL	100%
TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO	AVANCE DEL	100%
LINEA HACIA EL BANCO DE PANTELES SOLARES	AVANCE DEL	100%
LINEA QUECUIZA EL RIO	AVANCE DEL	100%
LINEA HACIA EL RIO GRANDE	AVANCE DEL	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE GUERAPUERTO	AVANCE DEL	100%
REHABILITACION DE PANTELES SOLARES	AVANCE DEL	100%
REHABILITACION DE PANTELES SOLARES	AVANCE DEL	100%
REHABILITACION DE PANTELES SOLARES	AVANCE DEL	100%

PASA A LA SIGUIENTE HOJA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati, Oaxaca

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 SALVADOR ANTONIO HERNANDEZ

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 ENRIQUE HERNANDEZ PÉREZ

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 LEONEL SANCHEZ CARRIZ

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

2023

RITACORA DE OBRA H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

09/SEPT./2023

VIENE DE LA HOJA ANTERIOR FOLIO

12 (DICE)

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA
 LOCALIDAD: GUIELAVAZA
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
 ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/12/007/2023
 FONDO: FAISMUNI
 PROGRAMA: AGUA POTABLE
 SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Terminando el recorrido se hace el balance y se determina que la OBRA se encuentra concluida en todas sus partidas y que las metas del PROYECTO fueron alcanzadas en su totalidad.

Por lo que siendo las 15:00 Horas con 30 minutos queda oficialmente concluida la obra y se cierra la presente para consecuentemente se cierra el presente libro de RITACORA con 12 notas validas, estableciendo que esta es la anotacion posterior a la presente que se valida oficialmente.



PRESIDENCIA
 HONORABLE SALVADOR ANDRADO
 GOBERNANTE MUNICIPAL
 Gobierno del
 Oaxaca, Teniente, psc, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

D. ENRIQUE HERNANDEZ
 CALDERON DE CARRAS
 PRESIDENTE DE LA COMISION DE
 AGUAS POTABLES



ALB. ROBERTO CASTILLO HERNANDEZ
 RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO

D. LEONEL GILBERTO GARCIA
 SOBRESALIENTE DEL MUNICIPIO