

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

31 Julio 2023

FOLIO

01

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: LA CAÑADA

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-006/2023

FONDO:

RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota No. 1

Con esta fecha se apertura la presente bitácora correspondiente a la obra "A la construcción del sistema de agua potable del Centro poblacional La Cañada del municipio de Santa María Guienagati, distrito de Tehuantepec del estado de Oaxaca" con número de obra: FAISMUN-06/10/2023, con número de oficio de autorización: MSMG/412/F-III-006/2023 de fecha 03 de Julio de 2023 con un monto de \$167,413.39 (Ciento sesenta y siete mil cuatrocientos trece pesos 39/100 M.N.) misma que se realizará con cargo a la cuenta de gastos presupuestales número 33, Fondo III, por administración directa, del programa de agua potable, subprogramada red o sistema de agua entubada de este municipio; El periodo de ejecución de los trabajadores será de 30 días naturales con fecha de inicio de 29 de Julio del 2023 y de terminación el 29 de agosto del 2023.

Se recibe un reclamo de reconocimiento a la zona de captación y por donde se realizará la línea de conducción y de distribución para el sistema de agua potable de la población, notándose la agitación y dificultad para el acceso al lugar, tomando en cuenta que los vecinos tienen la intención de apoyar en todo lo posible a la construcción de la línea, por las siguientes razones: El C. Presidente municipal en conjunto con vecinos del centro de la población de la Cañada de este municipio, el representante del comité de participación social y personal técnico responsable de la obra, se establecieron los alcances del proyecto y se invitó a los beneficiarios de dicho proyecto que contribuyan a la medida que les fuera posible para que los trabajos se lleven a cabo sin contratiempos, con el propósito de no afectar la obra, toda vez que el presupuesto destinado para la realización de la obra en comento ya no debe sufrir ningún tipo de incremento.

C. Valerio Sánchez Antonio

Presidente Municipal

01/07/2023 - 31/12/2025

C. Enrique Hernández Pérez

Regidor de Obras

01/07/2023 - 31/12/2025

C. Efraim Álvarez Marina
Responsable de Obra

C. Leonel Sánchez Cruz
Supervisor de Obras
municipal.

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

31 / Julio / 2023

FOLIO

02

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: LA CAÑADA

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-006/2023

FONDO:

RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Continua nota No. 1
Así mismo el C. Presidente Municipal y el equipo de trabajo que lo acompañan, dan por iniciado oficialmente el avance de la obra, siendo la primera actividad con la que se inicia, el trazo del terreno y limpieza del área por donde va a ir la línea de conducción de la explotación al registro de abastecimiento. Así mismo queda acordado que el presente libro de bitácora, deberá quedar bajo resguardo del supervisor de obra municipal y cada vez que se requiera asentar anotaciones el supervisor municipal proporcionará el libro de bitácora el cual se le tendrá que devolver para su resguardo.

Queda acordado que los únicos personas autorizadas para registrar notas en el presente libro de bitácora, son los que a continuación se enlistan



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Valerio Balado Antonio
Presidente Municipal
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

C. Enrique Hernández Vique
Regidor de Obras
01/01/2023 - 31/12/2025

C. Erick Muñoz Merino

Responsable de Obra

C. Leonel Sánchez Cruz
Supervisor de Obras Municipal

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

01 / Agosto / 2023

FOLIO

03

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: LA CAÑADA

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-006/2023

FONDO:

RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota No. 2

Se informa que con esta fecha se contina con los trabajos de trazo de terreno, limpieza del terreno, chapado y excavacion para alojar la tuberia, de la contacion del registro de drenaje, se inicia con la construccion del muro de contencion de concreto ciclopeo.

Aquí también se informa que llegó a la obra la tubería de 4710 RD-91 que se requiere para los trabajos que son:

5 rollos de 100 mts de longitud cada uno de diametro de 1/2"

10 rollos de 100 mts de longitud cada uno de diametro de 1"

5 rollos de 100 mts de longitud C/O de diametro de 1/2"

La fuerza de trabajo con la que se cuenta para este día es la siguiente:

Mano de Obra:

1 Oficial

7 Ayudantes

Maquinaria y Equipo

1 Camioneta

1 lote de herramientas menores.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati
Oaxaca
01/01/2023 - 31/12/2025

C. Valeria Salcedo Antonio
Presidenta Municipal



REGIDURIA DE OBRAS
Santa María Guienagati
Oaxaca

C. Enrique Hernández Pérez
Regidor

C. Juan Álvarez Moreno
Responsable de obra

C. Leonel Sánchez Cruz
Expulsor de Obras Municipales

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

4 / Agosto / 2023

FOLIO

04

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: LA CAÑADA

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-006/2023

FONDO:

RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota No. 3

Se redacta la presente nota para informar que con esta fecha se continúan los trabajos de trazo y nivelación, chapales y excavación para alojar la tubería, de la captación al registro de almacenamiento, se continúa con la construcción del muro de concreto ciclópeo en el arroyo en donde se captará el agua para la red.

Se anota en la presente bitácora que los vecinos del lugar apoyan con ánimos equinos para el transporte de los materiales y/o equipo, debido al difícil acceso a la zona de trabajo.

Por indicaciones técnicas, el ancho de la cega para el tendido de la tubería deberá tener las siguientes dimensiones:

Tubería de $1\frac{1}{2}$ ", 1" y $\frac{1}{2}$ " de diámetro

Ancho: 40 cms

Profundidad: 50 cms



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Valerio Salvador Antonio
Presidente Municipal

01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati, Oax.

C. Enrique Hernández Méndez
Regidor de Obras

C. Gerardo Álvarez Méndez

Responsable de Obra

C. Leonel Sánchez Cruz
Supervisor de Obras Municipales

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

7 / Agosto / 2023

FOLIO

05

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-006/2023

LOCALIDAD: LA CAÑADA

FONDO:

RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota No 4

Se continúan los trabajos de construcción del cerco de concreto ciclopeo para la contención de agua, habilitada e instalación de drenes al base de tubería perforada de PVC hidráulico de 4" de diámetro, trazo, nivelación, chapado y excavación, colocación de la tubería de 1 1/2" de diámetro se comienza con los trabajos de limpieza y chapado para la línea de distribución de 1" de diámetro, se comienza con la construcción del registro de almacenamiento a base de concreto ciclopeo.

La fuerza de trabajo con la que se cuenta para este día es la siguiente:

Mano de Obra:

1 Oficial

6 Ayudantes

Maquinaria y equipo:

1 Camioneta

1 lote de herramienta menor.



RESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Oaxaca, Tehuacan
07/08/2023

C. Valente Salvador Antonio
Presidente Municipal



REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María Guienagati,
Oaxaca, Tehuacan
07/08/2023

C. Enrique Hernández Pérez
Regidor de Obras

C. Ulises Álvarez Merino
Responsable de Obra

C. Leonel Panchero Cruz
Supervisor de Obra Municipal

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

11 Agosto/2023

FOLIO

06

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-006/2023

LOCALIDAD: LA CAÑADA

FONDO:

RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota No. 5

Con esta fecha se realiza un recorrido de supervisión de los trabajos por parte del C. Presidente Municipal, el regidor de obras públicas, el responsable técnico del municipio y el supervisor de obra municipal, para verificar el avance de los trabajos y que cumplan con las especificaciones técnicas, encontrando los siguientes avances principales:

Para las uniones de la tubería PÉAD PD-71 de diferentes diámetros: se le recomienda a la supervisión técnica municipal que al hacer la terminación de la tubería que antes de soldar deberá de alinearse correctamente los extremos de la tubería. Al realizar la soldadura se recomienda realizar la soldadura de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante, esto es para evitar el sobrecalentamiento de la tubería y la cristalización del le jante lo cual llevaría a un rompimiento de la junta debido a la presión de trabajo de la tubería, marcar en el terreno en donde se localizan las juntas para que en su momento al realizar los pruebas hidrostática de la línea se pueda verificar que no existe ninguna fuga.

Muro de captación	Avance del 100%
Habilitados de dren de 4" Diámetro	Avance del 100%
Registro de almacenamiento	Avance del 60%
Línea de conducción de 1 1/2"	Avance del 90%
Línea de distribución de 1" de Diámetro	Avance del 50%

C. Voleno Toluado
Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Dpto. Ingeniería
01/01/2023 - 31/12/2025

C. Enrique Hernández Pérez
Regidor de Obras

REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María Guienagati
Dpto. Ingeniería
01/01/2023 - 31/12/2025

C. Erick Méndez
Responsable de Obra

C. Leonel Sánchez Escobedo
Supervisor de Obras Municipales

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

14/Agosto/2023

FOLIO

07

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: LA CAÑADA

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

FONDO:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

MSMG/412/F-III-006/2023

RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)

AGUA POTABLE

Nota No 6
Se continúan los trabajos de, trazo y nivelación, chapado y excavación, colocación de la tubería de 7" de diámetro, se continúa con la construcción del registro de cimentamiento a base de concreto ecológico, se inician los trabajos de trazo y nivelación, chapado y excavación, colocación de la tubería de 7" de diámetro.

Así también se informó que conforme se avanza en la introducción de tubería se colocan las derivaciones para la interconexión de las nuevas líneas de conducción colocándose los accesorios pertinentes en cada caso, como son adaptadores, reducciones, tees, uelulas, nipples ETC.

Así también se informó que la población beneficiada por la construcción de la red agua potable siguen pidiendo esos equinos para el transporte de materiales y/o equipo a la zona de trabajo.

La fuerza de trabajo con la que se cuenta para este día, es la siguiente:

Mano de Obra

1 Oficial

7 Agodantes

Maquinaria y equipo

1 Camionete

1 lote de cimentación menor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guienagati, Oax.
Gobernador Municipal
01/01/2023 - 31/12/2025

C. Valeria Soluaga
Presidenta Municipal



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. Enrique Hernández Pérez
Regidor de Obras

C. María Mercedes Merino
Responsable de Obras

C. Leonel Sánchez Cruz
Supervisor de Obras Municipal

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

17/Septiembre/2023

FOLIO

08

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: LA CAÑADA

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-006/2023

FONDO:

RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota No. 7

Con esta fecha se realiza un recorrido de supervisión de los trabajos por parte del C. Presidente Municipal, el regidor de obras públicas, el responsable técnico del municipio y el supervisor de obra municipal, para verificar el avance de los trabajos y que cumplan con las especificaciones técnicas, encontrando los siguientes avances

Muro de captación	Avance del 100%
Habilitados de dren de 4" Diámetro	Avance del 100%.
Registro de alcantarillatos	Avance del 100%.
Línea de conducción de 1 1/2"	Avance del 100%
Línea de distribución de 7" de diámetro	Avance del 80%
Instalación de conexiones	Avance del 50%



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guienagati, Oaxaca

C. Ulises Salazar Hernández
Presidente Municipal

08/09/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati, Oaxaca

C. Enrique Hernández Cruz
Regidor de Obras

08/09/2023 - 31/12/2025

C. Gerardo Álvarez Méndez
Responsable de Obra

C. Leonel Sánchez Cruz
Supervisor de Obra

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

21 / Agosto / 2023

FOLIO

09

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: LA CAÑADA

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-006/2023

FONDO:

RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota No. 8

Se continúan los trabajos de, tajo y revolución, chapado y excavación, colocación de la tubería de 1" y de 1/2" de diámetro para la línea de distribución y para los tonos conectorios.

Así también se informó que conforme se avanza en la introducción de tubería se colocan las derivaciones para la interconexión de las nuevas líneas de conducción colocándose los accesorios pertinentes, en cada caso, como son adaptadores, reducciones, tees, válvulas, reglas etc.

Los beneficiarios de la red de agua potable segen haciendo caso los equinos para el transporte de materiales y equipo a la zona de trabajo.

La fuerza de trabajo con la que se cuenta para este día, es la siguiente:

Mano de obra

1 Oficial

7 Agudentes

Maquina y equipo.

1 Comanda

1 lote de Herramientas menores.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Valero Toluador Muñoz
Presidente Municipal

01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati

C. Enrique Hernández Pérez
Regidor de Obras

01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]

C. Erick Velázquez Meneses
Responsable de Obra

C. Leonel Sánchez Cruz
Supervisor de Obras
municipal

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

 / /

FOLIO

10

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-006/2023

LOCALIDAD: LA CAÑADA

FONDO:

RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota No. 9
Con esta fecha se realizó un recorrido de supervisión de los trabajos por parte del C. Presidente Municipal y el supervisor de obra municipal, para verificar el avance de los trabajos y que cumple con las especificaciones técnicas, encontrando los siguientes avances parciales.

Muro de captación	Avance del 100%
Habilitadas de dren de 4" diámetro	Avance del 100%
Registro de drenaje	Avance del 100%
Línea de conducción de 1 1/2"	Avance del 100%
Línea de distribución de 7" de diámetro	Avance del 100%
Instalación de conexiones	Avance del 80%
Tonos de calderas.	Avance del 60%



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. Valerio Salazar Antonio
Presidente Municipal



REGIDURIA DE OBRAS
Santa María Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. Enrique Hernández Pérez
Regidor de Obras



C. Erick Alpuerto Merino
Responsable de obra.

[Signature]
C. Leonel Sánchez Cruz
Supervisor de obras municipal

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

FOLIO

11

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: LA CAÑADA

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-006/2023

FONDO:

RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota No. 10
Con esta fecha se realizan los pruebas hidraulicas necesarias para verificar que las lineas de conduccion desde el cercano de captacion hasta la llegada a la poblacion no hubiese fugas de agua, previa a la instalacion de las torres domiciliarias, comenzando a llenar las tuberias a las 1000 de la mañana y dejandolos cargados, haciendo el recorrido por el trayecto y constatando que no hay ninguna fuga en las tuberias instaladas conforme al proyecto.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Valero Salvador Antonio
Presidente Municipal

Santa María Guienagati, Oaxaca
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati, Oaxaca

C. Enrique Hernández Pérez
Regidor de Obras

C. Eileen Alvarez Merino
Responsable de Obra

C. Leonel Sanchez Cruz
Supervisor de Obras Municipal

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

 / /

FOLIO

12

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA
LOCALIDAD: LA CAÑADA
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI
ESTADO: OAXACA
OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-006/2023
FONDO: RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)
PROGRAMA: AGUA POTABLE
SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota No. 11

A manera de verificar que los tuberios se encuentren debidamente tendidos y enterrados, se realizó un recorrido con el operativo especialista, por el tramo donde se instaló la tubería para el agua potable y no se detectó ningun fuga o averia alguna, por lo que se prueban los trabajos realizados.

Se le indica al sobrestante de obra que pida organizando a la gente para realizar el retiro de sobrantes fuera de obra y su limpieza general de la obra, tomando en cuenta que la fecha para la conclusion de los trabajos es el proximo 22 de agosto.



[Signature]

C. Ulises Salvador Guzmán Antonio
Presidente Municipal
01/31/2023 - 31/12/2025



[Signature]

C. Enrique Hernández Pérez
Regidor de Obras

[Signature]

C. Erién Álvarez Merino
Responsable de Obra

C. Leonel Sánchez Cruz
Supervisor de obras municipales

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

 / /

FOLIO

13

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-006/2023

LOCALIDAD: LA CAÑADA

FONDO:

RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)

MUNICIPIO: SANTA MARÍA GUIENAGATI

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Nota No. 12

Siendo las 4:00 horas de esta fecha, encontrándose recados en el lugar de la obra para curso, los CC. Valero Seluda Antonio, Presidente Municipal, Enrique Hernandez Perez, Regidor de obras, y Leonel Sanchez Cruz, supervisor de obra municipal, con la finalidad de constatar la conclusion de los trabajos de la obra "Construccion del sistema de agua potable del centro poblacional la cañada del municipio de Santa Maria Guienagati, distrito de Tehuantepec del estado de Oaxaca" cuyos detalles se encuentran en la parte superior de la presente nota.

En el uso de la palabra, el C. Presidente municipal agradece la valiosas participaciones de la poblacion de la cañada y los invita a recorrer la obra para ir verificando que todas sus partes y conceptos sean ejecutados totalmente conforme a lo proyectado.

Muro de costacion

Avance del 100%

Habilitada de dren de 4" diametro

Avance del 100%

Registro de drenaje

Avance del 100%

Linea de cobacion de 1 1/2"

Avance del 100%

Linea de distribucion de 1" de diametro

Avance del 100%

Instalacion de conexiones

Avance del 100%

Tonos de instalaciones

Avance del 100%

C. Valero Seluda Antonio
Presidente



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. Enrique Hernandez Perez
Regidor de Obras

Continúa Nota →
REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María Guienagati, Oax.
2023 - 31/12/2025

C. Leonel Sanchez Cruz
Responsable de Obra

C. Leonel Sanchez Cruz
Supervisor de obras municipal

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

 / /

FOLIO

14

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: LA CAÑADA

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-006/2023

FONDO:

RG-33, FONDO III (FAISMUN 2023)

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Continua Nota No. 12

Terminando el recorrido, se hace el balance y se determina que la obra se encuentra concluida en todos los puntos y que las metas del proyecto fueron alcanzadas en su totalidad.

Por lo que siendo las 16:00 horas con 30 minutos queda oficialmente concluida la obra y se cierra la presente nota. Consecuentemente se cierra el presente libro de bitacora con 12 (DOCE) notas validas, estableciendo que cualquier anotacion posterior a la presente queda sin validez.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Volens Soluador
Presidente Municipal
Santa María Guienagati Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

C. Enrique Hernández Pérez
Regidor de Obras
01/01/2023 - 31/12/2025

C. Efraim Alvarez Merino
Responsable de Obra.

C. Leonel Sanchez Cruz
Supervisor de obras
municipal

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS