

H. Ayuntamiento municipal constitucional de Santa María Guerrerita, Tehuantepec, Oaxaca. R.F.C.: MSM850101049 Domicilio: Calle Pabellón Municipal s/n, Col. Centro, C.P. 70735, Santa María Guerrerita, Oaxaca. Localidad: 001 Santa María Guerrerita. Municipio: 412 Santa María Guerrerita. Distrito: 028 Tehuantepec. Región: 03 Istmo. Ejercicio-fiscal: 2023 Nombre de la obra: "Construcción de subestación de 375 KVA en la escuela primaria "Vicente Guerrero".			
Dependencia ejecutora: H. Ayto. municipal de Santa María Guerrerita, Tehuantepec, Oaxaca. Periodo de ejecución: Del 13 de noviembre de 2023 al 12 de diciembre de 2023. Oficio de autorización: MSG/412/F-III-021/2023 Fecha de otorgamiento de autorización: 16 de octubre de 2023. Proceso de contratación: Adjudicación directa. Número de contrato: MSG/FAISMUN/21/2023. Fecha de contrato: 10 de noviembre del 2023. Monto de la obra: \$191,287.56 (Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 56/100 M.N.) IVA incluido.			
Anticipo: Sin anticipo. Fuente de financiamiento: Ramo general 33-fondo III. Fondo de aportaciones para la infraestructura local municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito-federal (FAISMUN). Contratista: C. Jaime Lopez Ordóñez persona física.			
R.F.C.: L00J700716KG1 Domicilio: Calle Tehuantepec Num. 112, Col. San Antonio, Ciudad Mtepec, Oax., C.P. 70110.			
Por el municipio:			
C. Valerio Salvador Antonio Presidente Municipal.		C. Enrique Hernández Pérez Regidor de Obras	
Por el contratista:			
C. Jaime Lopez Ordóñez Persona física.			

Localidad: 001 Santa María Guerenagati.
 Municipio: 001 Santa María Guerenagati
 Distrito: 028 Tehuantepec
 Region: 03 Istmo
 Nombre de obra: Construcción de subestación de 37.5 KVA en la escuela primaria Vicente Guerrero.
 Periodo de ejecución: Del 13 de noviembre de 2023 al 12 de diciembre del 2023
 Numero de contrato: MSMG/FAISMUN/21/2023
 Fecha de contrato: 10 de noviembre del 2023.
 Monto de la obra: \$194,287.66 (Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 66/100 M.N.) IVA Incluido.
 Anticipo: Sin Anticipo.
 Ejercicio fiscal: 2023.

Con esta fecha se hace la presente bitácora de obra por el inicio de la obra por registro de avance de obra la cual se denomina: "Construcción de subestación de 37.5 KVA en la escuela primaria Vicente Guerrero en la localidad de Santa María Guerenagati, perteneciente al municipio del mismo nombre en el estado de Oaxaca, se pide que se realice un recorrido físico donde se pretenda realizar dicha obra, estando presentes por parte del municipio el presidente municipal el C. Valerio Salvador Antonio y el regidor de obras el C. Enrique Hernández Pérez y por parte de la contratista el C. Jaime López Ordóñez, por lo que una vez inspeccionada dicha área, y sin ningún otro tiempo, se procede a dar inicio a la obra ya mencionada, por lo que se indica a la contratista que para la ejecución de la obra se utilizarán las siguientes partidas de obra:

- A01 Poles de concreto
- A02 Estructuras en media tensión
- A03 Dispositivos de baja tensión
- A04 Retenidas
- A05 Conductores
- A06 Transformadores
- A07 Equipos de protección
- A08 Acometidos

Así mismo se designa como supervisor de obra al C. Leonel Sánchez Ruiz, por lo que en el momento le instruyeron al contratista que de inicio con los trabajos de:

A01 Poles de concreto
 Suministro y colocación de 200 piezas de suministro y colocación de cable PC-12-750 incluye: Hincado, Orientación, Alambre de prueba, material, herramienta y mano de obra.

Por el municipio:	Por el municipio:
C. Valerio Salvador Antonio Presidente Municipal	C. Enrique Hernández Pérez. Regidor de Obras
Por el municipio:	Por el contratista:
C. Leonel Sánchez Ruiz Supervisor de Obras	C. Jaime López Ordóñez Persona física.

Localidad: 001 Santa Maria Guilerogati.
 Municipio: 412 Santa Maria Guilerogati.
 Distrito: 028 Tehuantepec.
 Region: 03 Istmo
 Nombre de la obra: Construcción de subestacion de 37.5 kVA en la escuela primaria Vicente Guerrero.
 Periodo de ejecución: Del 13 de noviembre de 2023 al 12 de diciembre de 2023.
 Numero de contrato: MSMG/FAISMUN/21/2023
 Fecha de contrato: 10 de noviembre del 2023.
 Monto de la obra: \$194,287.56 (Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 56/100 M.N) I.V.A. Incluido.
 Anticipo: Sin Anticipo.
 Ejercicio fiscal: 2023

Con esta fecha se informa que se continúa realizando los trabajos de:
Estructuras en media tensión.
 2.00 pas. de suministro e instalación de dispositivo RD2N Incluye: auto de prueba, materiales, herramienta y mano de obra.
 Asimismo se informa que se da inicio con los trabajos de:

Dispositivos de baja tensión:
 2.00 pas. de suministro e instalación de dispositivo 1R1 Incluye: auto de prueba, materiales, herramienta y mano de obra.

Por el contratista.	Por el municipio.
C. Jaime Lopez Ordóñez Persona física	C. Enrique Hernandez Pérez Regidor de obras

Por el municipio	
C. Leonel Sanchez Cruz Supervisor de Obras.	

Localidad: 001 Santa María Guatemoguti. Municipio: 412 Santa María Guatemoguti. Distrito: 028 Tehuantepec. Region: 03 Istmo Nombre de la obra: "Construcción de subestación de 37.5 kVA en la escuela primaria Vicente Guerrero. Periodo de ejecución: Del 13 de noviembre de 2023 al 12 de diciembre de 2023. Numero de contrato: MSMG/FAISMUN/21/2023 Fecha de contrato: 10 de noviembre de 2023. Monto de la obra: \$194,287.56 (Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos $\$6/100$ N.N) IVA incluido. Anticipo: Sin anticipo. Ejercicio fiscal: 2023.	
Para esta fecha se informa y queda asentado en bitacora de obra que se continúan con los trabajos de:	
<u>Retenido</u>	
Fuministro e instalación de 200 pzas de dispositivo RDA Incluye: a) - - de prueba, colocación de perno y ancha, relleno y compactación de cerra, materiales, herramienta y mano de obra.	
Se observa que la empresa contratista ya tiene suministrada en su bodega y en sitio de la obra el material de los conductores	
Por el contratista	Por el municipio.
C. Jaime Lopez Ordóñez Persona física	C. Enrique Hernandez Pérez Regidor de obras
Por el municipio	
C. Leonel Sanchez Cruz Supervisor de obras.	

Localidad: 001 Santa María Guianagati.			
Municipio: 412 Santa María Guianagati.			
Distrito: 028 Tehuantepec.			
Región: 03 Istmo.			
Nombre de la obra: "Construcción de subestación de 37.5 KVA en la escuela primaria Vicente Guerrero"			
Periodo de ejecución: Del 13 de noviembre de 2023 al 12 de diciembre 2023			
Numero de contrato: MSHG/FAJUNUN/21/2023.			
Fecha de contrato: 10 de noviembre del 2023.			
Monto de la obra: \$194,287.56 (Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos ^{56/100} M.N) IVA incluido.			
Anticipo: Sin anticipo.			
Ejercicio fiscal: 2023			
Con esta nota de bitácora se observa que en esta ejecución de obra se adecua los trabajos de la partida de:			
<u>A01 Poles de concreto.</u>			
Suministro y colocación de 200 pzas de poste PC-12-750			
<u>A05 Conductores</u>			
119.86369 ML. de suministro, tendido y terminado de cable desnudo de aluminio ACSR 3/0.			
<u>A06 Transformadores</u>			
1.0 pza. de suministro e instalación de transformador monofásico de 1TDA2 50 KVA -13200-120/240 V			
<u>ACOMETIDAS</u>			
1.00 pza. de suministro e instalación de kit para servicio en baja tensión.			
Por el contratista		Por el municipio	
C. Jaime Lopez Ordoñez Persona física.		C. Enrique Hernández Pérez Regidor de Obras	
Por el municipio			
C. Leonel Sánchez Cruz Supervisor de obras			

Localidad: 001 Santa Marta Guenagati.
 Municipio: 412 Santa Marta Guenagati.
 Distrito: 028 Tehuantepec.
 Region: 03 Istmo
 Nombre de la obra: Construcción de subestacion de 37.5 KVA en la escuela primaria Vicente Guerrero.
 Periodo de ejecución: Del 13 de noviembre de 2023 al 12 de diciembre 2023
 Numero de contrato: NSMG/FAISMUN/21/2023
 Fecha de contrato: 10 de noviembre del 2023.
 Monto de la obra: \$194,287.56 (Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 54/100 M.N.) IVA Includido.
 Anticipo: Sin Anticipo.
 Ejercicio fiscal: 2023

Constitución de bitacora se le solicita al empresario contratista que presente sus numeros generadores correspondientes para poder revisarlos en obra y determinar el avance que se tiene, así mismo se le indica que de inicio con los siguientes trabajos:

Acometidos

- Equipos de proteccion
- 2.00 para suministro e instalacion de pararrayo de baja tension (ABT)
- 1.00 para suministro e instalacion de dispositivo TR2B.
- 1.00 para suministro e instalacion de 2CCFS.
- 1.00 para suministro e instalacion de dispositivo 3K
- 1.00 para suministro e instalacion de dispositivo K para estructuras de media y baja tension.

Por el contratista	Por el municipio
C. Jaime Lopez Ordoñez. Persona fisica.	C. Enrique Hernandez Perez Regidor de Obras
Por el municipio.	
C. Leonel Sanchez Que Supervisor de Obras	

Nota: 07.

Localidad: 001 Santa Maria Guadalupe
 Municipio: 412 Santa Maria Guadalupe
 Distrito: 028 Tehuantepec
 Region: 03 Istmo
 Nombre de la obra: "Construcción de subestacion de 37.5 kVA en la escuela primaria Vicente Guerrero".
 Periodo de ejecución: Del 13 de noviembre 2023 al 12 de diciembre 2023.
 Numero de contrato: MSNG/FAISMUN/21/2023
 Fecha de contrato: 10 de noviembre del 2023.
 Monto de la obra: \$194,287.56 (Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 56/100 N.N.) I.V.A incluido.
 Anticipo: Sin anticipo.
 Ejercicio fiscal: 2023.

Con esta nota de bitacora se informa que se concluye la obra: "Construcción de subestacion de 37.5 kVA en la escuela primaria Vicente Guerrero, verificando que estan al 100% los partidas de:

- A01 Postes de concreto
- A02 Estructuras en media tension
- A03 Dispositivos de baja tension
- A04 Retencidas
- A05 Conductores
- A06 Transformadores
- A07 Equipos de proteccion
- A08 Arometicas.

Se procedio a realizar el recorrido forzado de la obra, estando presente por parte del municipio el presidente municipal el C. Valerio Salgado Antonio, el regidor de obras el C. Enrique Hernandez Perez, y el C. Leonel Sanchez Cruz en calidad de supervisor de obras y por parte de la contratista el C. Jaime Lopez Ordóñez una vez realizados y sin ningun reclamo por ambas partes, se recibe y se entrega la obra.

Asi mismo se entrega la estimacion No 02 finiquito de la obra con todos los trabajos realizados, para su revision y respectivo pago correspondiente, y sin mas por el momento, se procede a firmar la presente bitacora de obra y cierre de la misma.

Por el contratista:

Por el municipio

C. Jaime Lopez Ordóñez
 Persona fisica

C. Enrique Hernandez Perez
 Regidor de obras

Por el municipio:

Por el municipio:

C. Leonel Sanchez Cruz
 Supervisor de obras

C. Valerio Salgado Antonio
 Presidente Municipal.