

NOTA: 04

LOCALIDAD: 001 SANTA MARIA GUIENAGATI  
 MUNICIPIO: 412 SANTA MARIA GUIENAGATI  
 DISTRITO: 028 TEHUACATEPEC  
 REGION: 03 LETNO  
 OBRA: "REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL"  
 PERIODO: DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 No. DE CONTRATO: MSNG/PAISMUN/022/2023  
 FECHA DE CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 MONTO: \$355,463.08 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100M<sup>100</sup>) IVA INCLUIDO.  
 EJERCICIO FISCAL: 2023

CON ESTA NOTA DE BITACORA SE LE SOLICITA A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE PRESENTE SUS NUMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES PARA PODER REVISARLOS EN OBRA Y DETERMINAR EL AVANCE FISICO QUE SE TIENE, ASI COMO SE LE INDICARON DE INICIO CON LOS TRABAJOS DE:

CONDUCTORES: 12.00 ML CABLE DESNUDO ALUMINIO ACSR 3/0  
 60.00 ML CABLE DESNUDO ALUMINIO ACSR 1/0  
 4797 ML SUMINISTRO CABLE MULTIPLE ALUMINIO (2+1) 1/0-1/0.

POR EL MUNICIPIO

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
 REGIDOR DE OBRAS

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS

POR EL CONTRATISTA

C. JACQUE LÓPEZ CRÓNEZ  
 PERSONA FISICA

NOTA: 05

LOCALIDAD: 001 SANTA MARIA CUIENAGATI		
MUNICIPIO: 412 SANTA MARIA CUIENAGATI		
DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC		
REGION: 03 ISTMO		
OBRA: REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL		
PERIODO: DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023		
No. CONTRATO: MSN4/PALSMUN/022/2023		
FECHA CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		
MONTO: \$ 355,463.08 / (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 MN) IVA INC.		
ANTICIPO: \$ 106,638.92 (CIENDOSEIS MIL SEISCIENTOS TRENTA Y OCHO PESOS 92/100 MN) IVA INC.		
EJERCICIO FISCAL: 2023		
<p>CON ESTA NOTA DE BITACORA ESTA RESIDENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO INFORMA QUE SE REALIZO UN RECORRIDO JUNTO CON LA EMPRESA CONTRATISTA Y SE VERIFICARON LOS AVANCES DE OBRAS QUE SE TIENEN A LA FECHA Y SE CONSTATA QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADA, TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 55% POR LO QUE SE PIDE QUE SE PRESENTE LA ESTIMACION DE OBRAS CORRESPONDIENTE PARA PROCEDER A SU RESISION Y PAGO.</p>		
<p>ASimismo se le indica a la empresa contratista que continúe y de inicio con los trabajos de: DOS CONDUCTORES, DOS EQUIPOS DE PROTECCION, DOS ACOMETIDAS.</p>		
<p>POR LO QUE SON TRABAJOS DE EQUIPO DE PROTECCION SE REALIZAN TRABAJOS DE: 300 PZA APARTARRAYO DE BAJA TENSION (AST) 100 PZA DE DISPOSITIVO TR3B, 100 PZA DISPOSITIVO TK Y 300 PZA DISPOSITIVO TK. INCLUYENDO AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAS.</p>		
<p>POR EL MUNICIPIO</p>		
<p><u>GENDRIQUE HERNANDEZ PEREZ</u> REGIDOR DE OBRAS</p>		<p><u>CLEONEL SANCHEZ CRUZ</u> SUPERVISOR DE OBRAS</p>
<p>FOR EL CONTRATISTA</p>		
<p><u>G. JIMENEZ CRUZ</u> PERSONA FISICA</p>		

NOTA: 06

LOCALIDAD: 001 SANTA MARIA GUIENAGATI  
 MUNICIPIO: 412 SANTA MARIA GUIENAGATI  
 DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC  
 REGION: 09 ESTMO  
 OBRA: "REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL"  
 PERIODO: DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 NO. CONTRATO: M.S.M.G./E.P.I.S.MUN/022/2023  
 FECHA DE CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 MONTO: \$ 355,463.08 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.) IVA INCLUIDO  
 ANTICIPA: \$ 106,638.92 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO.  
 EJERCICIO FISCAL: 2023.

CON ESTA NOTA DE BITACORA ESTA RESIDENCIA DE LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO OBSERVA QUE SE ESTAN EJECUTANDO DE MANERA ADECUADA LOS TRABAJOS DE:

AOS CONDUCTORES 232.02 ML SUMINISTRO TENDIDO Y TENDIENDO DE CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACS 1 3/0

AOS ACOMETIDAS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE:

356.00 ML DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA AL (741) CAL 6; 30.00 PZAS CONECTOR CUADRILLO 6-8, 30.00 PZAS DE AISLADOR CARBETE DE 41MM, 21.00 PZAS DE BUSCONE PARA ACOMETIDAS Y 7.00 PZAS DE DISPOSITIVO 1B1/1B.

POR EL MUNICIPIO

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
 REGIDOR DE CABEZAS

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS

POR EL CONTRATISTA

C. YANNE LOPEZ ORDONEZ  
 PERSONA FISICA

NOTA: 07

LOCALIDAD: 001	SANTA MARIA COENAGATI
MUNICIPIO: 412	SANTA MARIA GUIENAGATI
DISTRITO: 028	TEHUANTEPEC
REGION: 03	ISTMO
OBRA: "REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL"	
PERIODO: DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
No. CONTRATO: MSMG/ FPAISMUN / 022/2023	
FECHA DE CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
MONTO: \$ 355,463.08 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.) IVA INCLUIDO	
ANTICIPO: + 106,638.92 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TRENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO.	
EJERCICIO FISCAL: 2023	
CON ESTA NOTA DE BITACORA SE INFORMA QUE SE CONCLUYE LA OBRA "REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL" VERIFICANDO QUE ESTAN AL 100% LAS PARTIDAS DE:	
A01 POSTES DE CONCRETO (100%)	
A02 ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION (100%)	
A03 DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION (100%)	
A04 DETENIDAS (100%)	
A05 CONDUCTORES (100%)	
A07 EQUIPOS DE PROTECCION (100%)	
A08 ACCONETIDAS (100%)	
SE PROCEDE A REALIZAR EL RECIBIDO FISICO DE LA OBRA ESTANDO PRESENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. VALERIO SALVADOR ANTONIO, EL REGIDOR DE OBRAS EL C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Y EL C. LEONEL SANCHEZ CRUZ SUPERVISOR DE OBRAS Y POR PARTE DEL CONTRATISTA EL C. JAIME LOPEZ ORDONEZ PERSONA FISICA, UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% POR LO QUE SE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA.	
ASI MISMO SE ENTREGA LA ESTIMACION DE FINANCIO PARA SU REVISION Y PAGO Y SIN MAS POR EL MOMENTO SE PROCEDE A FIRMAR LA PRESENTE BITACORA DE OBRA Y CIERRE DE LA MISMA.	
POR EL MUNICIPIO	POR EL MUNICIPIO
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL MUNICIPIO	C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ REGIDOR DE OBRAS POR EL CONTRATISTA
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ SUPERVISOR DE OBRAS	C. JAIME LOPEZ ORDONEZ PERSONA FISICA.