

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.	Monto Contratado: \$ 490,000.00 Monto del Anticipo: \$ 147,000.00 Monto del Convenio: Total Contratado: \$ 490,000.00 Estimación Numero: 02 (DOS) FINIQUITO	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES R.F.C.: LOO1700716KG1 Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110 Teléfono: 971 137 41 76 Tel. Fax: Fecha de Elaboración: 23 DE AGOSTO DE 2023 Núm. De Hoja: 1 DE 3
Localidad: PASO LIMON Municipio: SANTA MARIA GUIENAGATI Estado: OAXACA	Periodo de Ejecución: 08 DE AGOSTO DE 2023 AL 22 DE AGOSTO DE 2023	
Recurso: RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023 Numero de Convenio de Diferimiento: Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023 De Fecha: De Fecha:	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023 Periodo de Conv. De Diferimiento: Periodo de Convenio Modificatorio:
---	---	---

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.											
CLAVE	CONCEPTO	Tramo	Longitud ML	No. de Hilos	Total ML	a H-KM	Subtotal a KG	Desperdicio	Total	Unidad	OBSERVACIONES
A05	CONDUCTORES										
A05-2	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR 1/0 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	A 1	62.00	1	62.00				62.00	MI	Para efectos de cobro se tomo en cuenta solo 179.12147 ML del total generado en la estimación 02 FINIQUITO
		1 2	52.00	1	52.00				52.00	MI	
		2 3	80.00	1	80.00				80.00	MI	
		3 4	50.00		0.00				0.00	MI	
		4 5	50.00		0.00				0.00	MI	
									194.00	MI	

CLAVE	CONCEPTO	Tramo	Longitud ML	No. de Hilos	Total ML	a H-KM	Subtotal a KG	Desperdicio	Total	Unidad	OBSERVACIONES
A05	CONDUCTORES										
A05-3	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO (2+1) 1/0-1/0 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	A 1	62.00		0.00				0.00	MI	
		1 2	52.00		0.00				0.00	MI	
		2 3	80.00		0.00				0.00	MI	
		3 4	50.00	1	50.00				50.00	MI	
		4 5	50.00	1	50.00				50.00	MI	
									100.00	MI	



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa María
Guianagati,
Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZÓ:

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
Santa María
Guianagati,
Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

ELABORÓ:

C. ALDA NEL CERRILLO PEREZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
Santa María
Guianagati,
Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

REGIDURÍA DE
OBRAS
Santa María
Guianagati,
Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

JAIME LÓPEZ ORDOÑES

PERSONA FÍSICA

RFC: LOO1700716KG1

C. TEHUANTEPEC DE BARRIO SAN ANTONIO

CD. IXTEPEC, OAX. C. P. 70110

TEL. 971 137 41 76 : cepito.jalme@hotmail.com

ING. BASILIO CHARIS SÁNCHEZ

RESIDENTE DE OBRA

CEDULA-7301769

Obra:	AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.	Monto Contratado: \$	490,000.00	Contratista:	C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
Localidad:	PASO LIMON	Monto del Anticipo: \$	147,000.00	R.F.C.:	LOOJ700716KG1
Municipio:	SANTA MARIA GUIENAGATI	Monto del Convenio:		Domicilio:	CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110
Estado:	OAXACA	Total Contratado: \$	490,000.00	Teléfono:	971 137 41 76
Recurso:	RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	Estimación Numero:	02 (DOS) FINIQUITO	Tel. Fax:	
		Periodo de Ejecución:	08 DE AGOSTO DE 2023 AL 22 DE AGOSTO DE 2023	Fecha de Elaboración:	Núm. De Hoja:
				23 DE AGOSTO DE 2023	2 DE 3

Numero de Contrato:	MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha:	22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato:	24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:		De Fecha:		Periodo de Conv. De Diferimiento:	
Numero de Convenio Modificadorio:		De Fecha:		Periodo de Convenio Modificadorio:	

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.														TOTAL		UNIDAD		OBSERVACIONES
CLAVE	CONCEPTO	A	1	2	3	4	5											
A07	EQUIPOS DE PROTECCION																	
A07-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO DE BAJA TENSION (ABT) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				2.00										2.00		Pza.	
A07	EQUIPOS DE PROTECCION																	
A07-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TR2B INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				1.00										1.00		Pza.	
A07	EQUIPOS DE PROTECCION																	
A07-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 20CFS; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				1.00										1.00		Pza.	
A07	EQUIPOS DE PROTECCION																	
A07-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 3K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				1.00										1.00		Pza.	
A07	EQUIPOS DE PROTECCION																	
A07-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO K PARA ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSION INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1.00	1.00	1.00			1.00								4.00		Pza.	

AUTORIZO:
C. VALERIO SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

Vr. Bo.
C. ALDA NEL LOUROZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

REVISO:
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
REGIDURÍA DE OBRAS
Santa Maria
Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

JAIME LÓPEZ ORDOÑES
PERSONA FISICA
RFC: LOOJ700716KG1
C. TEHUANTEPEC NUM. 112 SAN ANTONIO
CD. IXTEPEC, OAXACA. C. P. 70110
TEL. 971 137 41 36 / correo: jlopez@hmail.com

ELABORÓ:
ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

Obra:	AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.	Monto Contratado: \$	490,000.00	Contratista:	C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES		
Localidad:	PASO LIMON	Monto del Anticipo: \$	147,000.00	R.F.C.:	LOOJ700716KG1		
Municipio:	SANTA MARIA GUIENAGATI	Monto del Convenio:		Domicilio:	CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTPEC, OAXACA. C.P. 70110		
Estado:	OAXACA	Total Contratado: \$	490,000.00	Teléfono:	971 137 41 76	Tel. Fax:	
Recurso:	RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	Estimación Numero:	02 (DOS) FINIQUITO	Fecha de Elaboración:	23 DE AGOSTO DE 2023	Núm. De Hoja:	3 DE 3
		Periodo de Ejecución:	08 DE AGOSTO DE 2023 AL 22 DE AGOSTO DE 2023				

Numero de Contrato:	MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha:	22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato:	24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:		De Fecha:		Periodo de Conv. De Diferimiento:	
Numero de Convenio Modificatorio:		De Fecha:		Periodo de Convenio Modificatorio:	

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.																
CLAVE	CONCEPTO	POSTES														
		A	1	2	3	4	5									
A08	ACOMETIDAS															
A08-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA AL(1+1) CAL 6. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					25.00	25.00								50.00	Pza.
CLAVE	CONCEPTO	POSTES														
		A	1	2	3	4	5									
A08	ACOMETIDAS															
A08-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8. INCLUYE: MATERIAL, CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					4.00	4.00								8.00	Pza.
CLAVE	CONCEPTO	POSTES														
		A	1	2	3	4	5									
A08	ACOMETIDAS															
A08-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR CARRETE DE 41 MM. INCLUYE: MATERIAL, CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					2.00	2.00								4.00	Pza.
CLAVE	CONCEPTO	POSTES														
		A	1	2	3	4	5									
A08	ACOMETIDAS															
A08-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIGOTE PARA ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIAL, CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					3.00	3.00	3.00							9.00	Pza.
CLAVE	CONCEPTO	POSTES														
		A	1	2	3	4	5									
A08	ACOMETIDAS															
A08-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1B1 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					1.00	1.00	1.00							3.00	Pza.

AUTORIZO:
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. VALERIO SALVADOR ANTONIL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:
SINDICO MUNICIPAL
C. DAVID PEREZ ESCOBAR

EMPRESA:
JAIME LOPEZ ORDOÑES
PERSONA FÍSICA
R.F.C. LOOJ700716KG1
C. TEHUANTEPEC #112 COL. SAN ANTONIO
CD. IXTPEC OAX. C.P. 70110

ELABORÓ:
ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

REVISO:
TESORERÍA MUNICIPAL
C. ALDA NELQUIRZ PEREZ
Santa Maria
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDOR DE OBRAS
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDURÍA DE OBRAS
Santa Maria
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025