

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESANTA MARIA GUENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA. RFC: MSM 8501010M9 DOMICILIO: CALLE PALACIO MUNICIPAL SAN COCENTRO, C.P. 70735 SANTA MARIA GUENAGATI, OAXACA.			
LOCALIDAD: 001 SANTA MARIA GUENAGATI MUNICIPIO: 412 SANTA MARIA GUENAGATI DISTRITO: 02B TEHUANTEPEC REGION: 03 IFRNO EJERCICIO FISCAL: 2023			
OBRA: "REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL" DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO. MUAL. DE SANTA MARIA GUENAGATI, TEHUANTEPEC, OAX.			
PERIODO DE EJECUCION: DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023			
OFICIO DE AUTORIZACION: MSMG/412/F-III-022/2023 FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION: 16 DE OCTUBRE DEL 2023. PROCESO DE CONTRATACION: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.			
NO. DE CONTRATO: MSMG/FAISMUN/022/2023. FECHA DE CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			
MONTO: \$ 355,463.08 (TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.) IVA INCLUIDO. ANTICIPO: \$ 106,638.92 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTAY OCHO PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PIANO GENERAL 33- FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). CONTRATISTA: C. JAINE LOPEZ ORDONIZ - PERSONA FISICA.			
RFC: L001700716 KG1 DOMICILIO: CALLE TEHUANTEPEC No 112, COL SAN ANTONIO, CIUDAD DE TEPEC, OAXACA, C.P. 70110			
POR EL MUNICIPIO			
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO PRESIDENTE MUNICIPAL.		C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ REGIDOR DE OBRAS	
POR EL CONTRATISTA.			
C. JAINE LOPEZ ORDONIZ PERSONA FISICA.			

NOTA: 01

LOCALIDAD: 001 SANTA MARIA GUIENAGATI
 MUNICIPIO: 412 SANTA MARIA GUIENAGATI
 DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC
 REGION: 03 ISTMO
 OBRA: "REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL"
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2023
 No. DE CONTRATO: MEMG / FASMMN / 022 / 2023
 FECHA DE CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
 MONTO: \$ 255,463.08 (TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.) IVA INCLUIDO.
 ANTICIPO: \$ 106,638.92 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO.
 EJERCICIO FISCAL: 2023

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR LOS REGISTROS DE AVANCE DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL" EN LA LOCALIDAD DE: SANTA MARIA GUIENAGATI, SE PIDE QUE SE REALICE UN RECORRIDO FISICO DONDE SE PRETENDE REALIZAR DICHA OBRA, ESTANDO PRESENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y EL REGISDR DE OBRAS EL C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA EL C. JAIME LOPEZ ORDONIZ - PERSONA FISICA, POR LO QUE UNA VEZ INSPECTADA DICHA AREA Y SIN NINGUN CONTRATIEMPO, SE PROCEDE A DAR INICIO A LA OBRA YA MENCIONADA, POR LO QUE SE LE INDICA A LA CONTRATISTA QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS

ASÍ, POSTES DE CONCRETO, A02 ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, A03 DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION, A04 RETENIDAS, A05 CONDUCTORES, A07 EQUIPOS DE PROTECCION, A08 ACOMETIDAS.

ASÍ MISMO SE DESIGNA COMO SUPERVISOR DE LA OBRA AL C. LEONEL SANCHEZ CRUZ, POR LO QUE EN EL MOMENTO LE INSTRUYE A LA CONTRATISTA DAL INICIO CON LOS TRABAJOS DE: A01 POSTES DE CONCRETO: SUM. Y COLOCACION DE 200 PIAS DE POSTE PC 12-750 Y 200 PIAS POSTE PC-09-450.

POR EL MUNICIPIO C. VALERIO SALVADOR ANTONIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL MUNICIPIO C. LEONEL SANCHEZ CRUZ SUPERVISOR DE OBRAS	POR EL MUNICIPIO C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ REGISDR DE OBRAS POR EL CONTRATISTA C. JAIME LOPEZ ORDONIZ PERSONA FISICA.
--	---

LOCALIDAD :	001 SANTA MARIA GUIEUPEATI
MUNICIPIO :	412 SANTA MARIA GUIENAGATI
DISTRITO :	028 TEHUANTEPEC
REGION :	03 1STMO
OBRA :	"REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL"
PERIODO DE EJECUCION :	DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
No. DE CONTRATO :	MSNG / FAISMUN / 022 / 2023
FECHA DE CONTRATO :	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Monto de la obra :	\$ 355,463.08 (TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.) IVA INCLUIDO.
ANTICIPO :	\$ 106,638.92 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO.
EJERCICIO FISCAL :	2023
<p>CON ESTA NOTA DE BITACORA DE OBRA ESTA RESIDENCIA DE SUPERVISION VERIFICA QUE SE CONTINUAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION: 1.00 PZA SUMINISTRADO E INSTALACION DE DISPOSITIVO VD2N, 1.00 PZA SUMINISTRADO E INSTALACION DE DISPOSITIVO RD2N, ASI MISMO SE INFORMA QUE SE DARA INICIO A LOS TRABAJOS DE:</p> <p>DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION: 3.00 PZA SUMINISTRADO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1A3/1R3, 1.00 PZA DE DISPOSITIVO 1R1/1R3, 2.00 PZAS DISPOSITIVO 1R3, 1.00 PZA DISPOSITIVO 1A3/1R3/1R3, INCLUYE AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, BIGOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p>	
<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p>C. JAIME LOPEZ ORDONEZ PERSONA FISICA</p>	<p>POR EL MUNICIPIO</p> <p>C. ENRIQUE HERNANDEZ PEKOBZ REGIDOR DE OBRAS</p>
	<p>POR EL MUNICIPIO</p> <p>C. UENEL SANCHEZ CRUZ SUPERVISOR DE OBRAS.</p>

LOCALIDAD: 001 SANTA MARIA GUIENAGATI.
 MUNICIPIO: 412 SANTA MARIA GUIENAGATI
 DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC
 REGION: 03 ISTMO
 OBRA: "REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA CACIÑA CENTRO,
 EN LA CASERITA MUNICIPAL"
 PERIODO: DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
 No. DE CONTRATO: MSMG/FALSMUN/022/2023
 FECHA DE CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 MONTO: \$ 355,463.08 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DICCIO-
 ENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N). NA INCLUIDO.
 ANTICIPO: \$ 106,638.92 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TRE-
 INTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N) NA INCLUIDO.
 EJERCICIO FISCAL: 2023.

PARA ESTA FECHA SE ENCUENTRAN COMPLETOS LOS TRABAJOS
 CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA DE OBRA.

DISPOSITIVO DE BAJA TENSION

Y SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE

RETENIDAS :

- 1.00 PZA DISPOSITIVO RDA
- 1.00 PZA DISPOSITIVO RSA
- 2.00 PZA DISPOSITIVO REAP.

TODOS ESTOS TRABAJOS INCLUYEN ANCHO DE PRUBA, UOL-
 CACION DE PERNO Y ANCHA, RELENO Y COMPACTACION DE
 CERRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MAJO DE CORA.

POR EL MUNICIPIO

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
 SUPERVISOR DE OBRAS

POR EL CONTRATISTA.

C. JAYNE LOPEL ORDÓÑEZ
 PERSONA FISICA.