



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA MARIA GUIENAGATI  
CARATULA DE ESTIMACION**

CONTRATISTA	
NOMBRE	C. JAIME LOPEZ ORDOÑEZ PERSONA FISICA
DOMICILIO	CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAX., C.P. 70110
ESTADO	OAXACA
R.F.C.	LOOJ700716KG1

NUMERO DE ESTIMACION:	02 (DOS) FINIQUITO
PERIODO:	DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	14 DE DICIEMBRE DEL 2023
-------	--------------------------

CONTRATO	
NUMERO:	MSMG/FAISMUN/022/2023
FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
IMPORTE:	\$355,463.08 IVA INCLUIDO (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.)
PLAZO DE EJECUCION:	30 DIAS NATURALES
DEL:	13 DE NOVIEMBRE DE 2023
AL:	12 DE DICIEMBRE DE 2023

DOMICILIO	CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 70735 SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA
LOCALIDAD	SANTA MARIA GUIENAGATI
ESTADO	OAXACA
R.F.C.	MSM850101QM9

ANTICIPO:	
IMPORTE:	\$106,638.92 IVA INCLUIDO (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.)
PORCENTAJE:	30%

FIANZAS		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO: 2256591	NUMERO: 2256533	NUMERO: 2256802
AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
IMPORTE: \$106,638.92	IMPORTE: \$ 35,546.31	IMPORTE: \$ 35,546.31
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023	FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

OBRA	
NOMBRE:	"REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL"

No DE OFICIO DE APROBACION:	MSMG/412/F-III-022/2023
-----------------------------	-------------------------

FECHA	16 DE OCTUBRE DE 2023
-------	-----------------------

ORIGEN DE INVERSION (Ramo, Fondo)	RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
-----------------------------------	---

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>

AVANCE FISICO (%)	100 %
-------------------	-------

**RECIBO**

IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MSMG/FAISMUN/022/2023 DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUDSULA SEXTA.  
 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2023  
 FECHA DE ESTIMACION: 14 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 FACTURA: 825

ESTIMACION:	
SUBTOTAL	\$ 137,895.16
IVA	\$ 22,063.23
TOTAL	\$ 159,958.39
(-) 5% AL MILLAR INSP. Y VIGIL.	\$ 689.48
DEDUCCION DEL 3% MANO DE OBRA	\$ 700.00
DEDUCCION DEL 30% ANTICIPO	\$ 47,987.51
TOTAL DE ESTA ESTIMACION:	\$ 110,581.41

(CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.)



C. JAIME LOPEZ ORDOÑEZ  
PERSONA FISICA

