



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA MARIA GUIENAGATI
CARATULA DE ESTIMACION**

| | |
|--------------------|--|
| CONTRATISTA | |
| NOMBRE | C. JAIME LOPEZ ORDÓÑEZ PERSONA FISICA |
| DOMICILIO | CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAX., C.P. 70110 |
| ESTADO | OAXACA |
| R.F.C. | LOOJ700716KG1 |

| | |
|-----------------------|---|
| NUMERO DE ESTIMACION: | 01 (UNO) |
| PERIODO: | DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

| | |
|-------|--------------------------|
| FECHA | 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
|-------|--------------------------|

| | |
|---------------------|---|
| CONTRATO | |
| NUMERO: | MSMG/FAISMUN/21/2023 |
| FECHA: | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| IMPORTE: | \$194,287.56 IVA INCLUIDO (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.) |
| PLAZO DE EJECUCION: | 30 DIAS NATURALES DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |

| | |
|-----------|--|
| DOMICILIO | CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 70735 SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA |
| LOCALIDAD | SANTA MARIA GUIENAGATI |
| ESTADO | OAXACA |
| R.F.C. | MSM850101QM9 |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| ANTICIPO: | |
| IMPORTE: | \$0.00 IVA INCLUIDO (—/100 M.N.) |
| PORCENTAJE: | 0% |

| | |
|-------------|---|
| OBRA | |
| NOMBRE: | "CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 37.5 KVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO" |

| | | |
|-----------------|--|-----------------------|
| FIANZAS | | |
| ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| NUMERO: | NUMERO: | NUMERO: |
| -- | BKY-0375-0185844 | -- |
| AFIANZADORA: | AFIANZADORA: | AFIANZADORA: |
| -- | Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V. | -- |
| IMPORTE: | IMPORTE: | IMPORTE: |
| \$0.00 | \$ 19,428.76 | -- |
| FECHA: --- | FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | FECHA: -- |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| No DE OFICIO DE APROBACION: | MSMG/412/F-III-021/2023 |
|-----------------------------|-------------------------|

| | |
|-------|------------------------|
| FECHA | 16 DE OCTUBRE DEL 2023 |
|-------|------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| ORIGEN DE INVERSION (Ramo, Fondo) | RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) |
|-----------------------------------|---|

| | |
|----------------|----------------------------------|
| CONTRATO NUEVO | <input checked="" type="radio"/> |
| REVALIDACION | <input type="radio"/> |
| CONVENIO | <input type="radio"/> |

| | |
|-------------------|------|
| AVANCE FISICO (%) | 50 % |
|-------------------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|------------------------------------|--------|----|----------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------|
| RECIBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE DE LA ESTIMACION No. | 01 (UNO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA SEXTA. | CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MSMG/FAISMUN/21/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE ESTIMACION : | DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE ESTIMACION: | 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA: | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>ESTIMACION:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL \$</td> <td>83,744.64</td> </tr> <tr> <td>IVA \$</td> <td>13,399.14</td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td>97,143.78</td> </tr> <tr> <td>(-) 5% AL MILLAR INSP. Y VIGIL. \$</td> <td>418.71</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>DEDUCCION DEL 30 % ANTICIPO \$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE ESTA ESTIMACION: \$</td> <td>95,725.07</td> </tr> </table> | | ESTIMACION: | | SUBTOTAL \$ | 83,744.64 | IVA \$ | 13,399.14 | TOTAL \$ | 97,143.78 | (-) 5% AL MILLAR INSP. Y VIGIL. \$ | 418.71 | \$ | 1,000.00 | DEDUCCION DEL 30 % ANTICIPO \$ | - | TOTAL DE ESTA ESTIMACION: \$ | 95,725.07 |
| ESTIMACION: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL \$ | 83,744.64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA \$ | 13,399.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL \$ | 97,143.78 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) 5% AL MILLAR INSP. Y VIGIL. \$ | 418.71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEDUCCION DEL 30 % ANTICIPO \$ | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ESTA ESTIMACION: \$ | 95,725.07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEDUCCION DEL 3 % MANO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td> JAIME LOPEZ ORDÓÑEZ PERSONA FISICA R.F.C: LOOJ700716KG1 C. JAIME LOPEZ ORDÓÑEZ PERSONA FISICA TEL. 971 137 41 76 egolfo_jaime@hotmail.com </td> </tr> </table> | | JAIME LOPEZ ORDÓÑEZ PERSONA FISICA R.F.C: LOOJ700716KG1 C. JAIME LOPEZ ORDÓÑEZ PERSONA FISICA TEL. 971 137 41 76 egolfo_jaime@hotmail.com | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAIME LOPEZ ORDÓÑEZ PERSONA FISICA R.F.C: LOOJ700716KG1 C. JAIME LOPEZ ORDÓÑEZ PERSONA FISICA TEL. 971 137 41 76 egolfo_jaime@hotmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | | |