



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA GUIENAGATI

CARATULA DE ESTIMACION

CONTRATISTA	
NOMBRE	C. JAIME LOPEZ ORDÓÑEZ PERSONA FISICA
DOMICILIO	CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAX., C.P. 70110
ESTADO	OAXACA
R.F.C.	LOOJ700716KG1

NUMERO DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO	FECHA
PERIODO: DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023	13 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATO	
NUMERO: MSMG/FAISMUN/21/2023	FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
IMPORTE: \$194,287.56 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.)	IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023

DOMICILIO	CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 70735 SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA
LOCALIDAD	SANTA MARIA GUIENAGATI
ESTADO	OAXACA
R.F.C.	MSM850101QM9

ANTICIPO:	
IMPORTE: \$0.00 IVA INCLUIDO (--100 M.N.)	PORCENTAJE: 0%

FIANZAS		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO: --	NUMERO: BKY-0375-0185844	NUMERO: BKY-0375-0186106
AFIANZADORA: --	AFIANZADORA: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	AFIANZADORA: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.
IMPORTE: \$0.00	IMPORTE: \$ 19,428.76	IMPORTE: \$ 19,428.76
FECHA: ---	FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

OBRA	
NOMBRE:	"CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 37.5 KVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO"

No DE OFICIO DE APROBACION: MSMG/412/F-III-021/2023	FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023
--	---------------------------------

ORIGEN DE INVERSION (Ramo, Fondo)	RAMO GENERAL 33 - FONDO III. - "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
-----------------------------------	--

CONTRATO NUEVO <input checked="" type="radio"/>	
REVALIDACION <input type="radio"/>	
CONVENIO <input type="radio"/>	

AVANCE FISICO (%)	100 %
-------------------	-------

RECIBO

IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MSMG/FAISMUN/21/2023
 DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA SEXTA.
 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023
 FECHA DE ESTIMACION: 13 DE DICIEMBRE DEL 2023
 FACTURA: 843

ESTIMACION:	
SUBTOTAL	\$ 83,744.64
IVA	\$ 13,399.14
TOTAL	\$ 97,143.78
(-) 5% AL MILLAR INSP. Y VIGIL.	\$ 418.71
DEDUCCION DEL 3% MANO DE OBRA	\$ -
DEDUCCION DEL 30% ANTICIPO	\$ -
TOTAL DE ESTA ESTIMACION:	\$ 96,725.07

(NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N.)

JAIME LOPEZ ORDÓÑEZ
 PERSONA FISICA
 R.F.C. LOOJ700716KG1
 C. JAIME LOPEZ ORDÓÑEZ
 PERSONA FISICA # 112 BARRIO SAN ANTONIO
 CD. IXTEPEC, OAX. C. P. 70110
 TEL. 971 137 41 76 | tgoifo_jaime@hotmail.com