

OBRA: LA RED ELÉCTRICA DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL*		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA GUIENAGATI OAX. PERIODO 2023-2025			
JENAGATI JENAGATI		CONTRATISTA C. JAIME LÓPEZ ORDOÑEZ CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAX., C.P. 70110 L00J700716KG1			

CONTRATO:		IMPORTE		ANTICIPO		PERIODO DE EJECUCION		PROGRAMA	
N° DE CONTRATO		FECHA		DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		AL: 12 DE DICIEMBRE DE 2023		SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA	
JAG/FAISMUN/022/2023		10 DE NOVIEMBRE DE 2023		\$355,443.08		\$106,638.92			

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	REPORTE FOTOGRAFICO				TOTALES		VOL. EJECUTADO		IMPORTE EJECUTADO			
					ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	MAS	MENOS	MAS	MENOS
					VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE								
LA RED ELÉCTRICA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL*																
INSTALACIÓN DE POSTE PC-12-750 INCLUYE: MONTAJE, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, TUBERÍA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$16,627.76	\$37,255.52	2.0000	\$37,255.52	0.0000	\$0.00	2.0000	\$37,255.52	2.0000	0.0000	\$37,255.52	\$0.00		
INSTALACIÓN DE POSTE PC-09-450 INCLUYE: MONTAJE, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, TUBERÍA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$11,263.25	\$22,526.50	2.0000	\$22,526.50	0.0000	\$0.00	2.0000	\$22,526.50	2.0000	0.0000	\$22,526.50	\$0.00		
TIDAS				\$59,782.02		\$59,782.02		\$0.00		\$59,782.02			\$59,782.02	\$0.00		
RED DE TENSIÓN																
INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO VR2N INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$10,654.58	\$10,654.58	1.0000	\$10,654.58	0.0000	\$0.00	1.0000	\$10,654.58	1.0000	0.0000	\$10,654.58	\$0.00		
INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO RD2N INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$10,323.91	\$10,323.91	1.0000	\$10,323.91	0.0000	\$0.00	1.0000	\$10,323.91	1.0000	0.0000	\$10,323.91	\$0.00		
TIDAS				\$20,978.49		\$20,978.49		\$0.00		\$20,978.49			\$20,978.49	\$0.00		
RED DE TENSIÓN																
INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R3/1R3 INCLUYE: MATERIALES, BIGOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$2,294.62	\$6,883.86	3.0000	\$6,883.86	0.0000	\$0.00	3.0000	\$6,883.86	3.0000	0.0000	\$6,883.86	\$0.00		
INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R1/1R3 INCLUYE: MATERIALES, BIGOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$3,933.96	\$3,933.96	1.0000	\$3,933.96	0.0000	\$0.00	1.0000	\$3,933.96	1.0000	0.0000	\$3,933.96	\$0.00		
INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, BIGOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$3,391.42	\$6,782.84	2.0000	\$6,782.84	0.0000	\$0.00	2.0000	\$6,782.84	2.0000	0.0000	\$6,782.84	\$0.00		

ELABORÓ

C. JAIME LÓPEZ ORDOÑEZ
PERSONA FÍSICA



ACTUADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAX.



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec
01/01/2023

C. NOÉ TOLEDO MARTÍNEZ
REGIDOR DE HACIENDA



C. DAVID PÉREZ ESCOBAR
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ
REGIDOR DE OBRAS

C. ALDA NELI QUIROZ PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL



N° DE CONTRATO	FECHA	CONTABILIDAD		PERIODO DE EJECUCION	SERVICIOS LABORALES DE VIVIENDA
		IMPORTE	ANTICIPADO		
12 DE NOVIEMBRE DE 2023		\$355,443.00	\$104,458.92	DEL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	
				HASTA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	UNIDAD PRESUPUESTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ESTIMACION 1 (CANTO)		ESTIMACION 02 (DOS) FINICADO		TOTAL		VOL. EJECUTADO		IMPORTE EJECUTADO	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	M2	M2	M2	M2
ESTIMACION DE DESPESAS DE PERSONAL PARA EL MANEJO DE OBRAS	PZA	\$3,018.96	\$3,018.96	1,000	\$3,018.96	0.0000	\$0.00	1,000	\$3,018.96	1,000	\$3,018.96	0.0000	\$0.00
ESTIMACION DE DESPESAS DE PERSONAL PARA EL MANEJO DE OBRAS	PZA	\$20,817.52	\$20,817.52	1,000	\$20,817.52	0.0000	\$0.00	1,000	\$20,817.52	1,000	\$20,817.52	0.0000	\$0.00
ESTIMACION DE DESPESAS DE PERSONAL PARA EL MANEJO DE OBRAS	PZA	\$5,218.52	\$5,218.52	1,000	\$5,218.52	0.0000	\$0.00	1,000	\$5,218.52	1,000	\$5,218.52	0.0000	\$0.00
ESTIMACION DE DESPESAS DE PERSONAL PARA EL MANEJO DE OBRAS	PZA	\$4,248.53	\$4,248.53	4,000	\$4,248.53	0.0000	\$0.00	4,000	\$4,248.53	4,000	\$4,248.53	0.0000	\$0.00
ESTIMACION DE DESPESAS DE PERSONAL PARA EL MANEJO DE OBRAS	PZA	\$5,045.75	\$5,045.75	2,000	\$5,045.75	0.0000	\$0.00	2,000	\$5,045.75	2,000	\$5,045.75	0.0000	\$0.00
TOTALES			\$34,348.14		\$34,348.14		\$0.00		\$34,348.14		\$34,348.14		\$0.00
ESTIMACION DE CABLE DESARROLLO DE OBRAS	ML	\$142.89	\$142.89	120.0000	\$142.89	0.0000	\$0.00	120.0000	\$142.89	120.0000	\$142.89	0.0000	\$0.00
ESTIMACION DE CABLE DESARROLLO DE OBRAS	ML	\$1,071.15	\$1,071.15	60.0000	\$1,071.15	0.0000	\$0.00	60.0000	\$1,071.15	60.0000	\$1,071.15	0.0000	\$0.00
ESTIMACION DE CABLE MULTIPLE DE OBRAS	ML	\$55,703.20	\$55,703.20	47,577.00	\$55,703.20	232.0229	\$46,159.54	280.0000	\$55,703.20	280.0000	\$55,703.20	0.0000	\$0.00
TOTALES			\$79,015.00		\$79,015.00		\$46,159.54		\$79,015.00		\$79,015.00		\$0.00

ELABORADO
C. JAIME LOPEZ OSORZUELA
PERSONAL FISICA

PRESENTE
MUNICIPAL
San Antonio
Guienagati Oaxaca

PRESENTE
MUNICIPAL
San Antonio
Guienagati Oaxaca

PRESENTE
MUNICIPAL
San Antonio
Guienagati Oaxaca

PRESENTE
MUNICIPAL
San Antonio
Guienagati Oaxaca

PRESENTE
MUNICIPAL
San Antonio
Guienagati Oaxaca

REGIDURIA
DE HACIENDA

REGIDURIA
DE HACIENDA

SINDICATURA
MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL

CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	VOLUMEN	IMPORTE	ESTIMACION 1 (UNO)	VOLUMEN	IMPORTE	ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO	VOLUMEN	IMPORTE	TOTALES	VOL. EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO
C.M DE BIOTE PARA ACOMETIDAS Y EXCN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y		PZA	21 00	\$19.49	\$2,509.29	0.0000	\$0.00		21.0000	\$2,509.29		21.0000	\$2,509.29		21.0000	\$2,509.29
M DE DISPOSICION 18/1/81 INCLUYE ALCS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		PZA	7 00	\$1,007.12	\$7,049.84	0.0000	\$0.00		7.0000	\$7,049.84		7.0000	\$7,049.84		7.0000	\$7,049.84
E PROTECCION					\$48,603.73		\$0.00			\$48,603.73			\$48,603.73		\$48,603.73	\$0.00
TOTAL					\$168,538.53		\$168,538.53			\$137,895.18			\$308,433.69		\$308,433.69	\$0.00
					\$308,433.69		\$168,538.53			\$137,895.18			\$308,433.69		\$308,433.69	\$0.00
					\$48,029.39		\$20,868.16			\$27,885.16			\$308,433.69		\$308,433.69	\$0.00
					\$355,463.08		\$185,504.69			\$159,058.39			\$355,463.08		\$355,463.08	\$0.00
					\$49,029.39		\$49,029.39			\$49,029.39			\$49,029.39		\$49,029.39	\$0.00
					\$308,433.69		\$308,433.69			\$308,433.69			\$308,433.69		\$308,433.69	\$0.00
					\$48,603.73		\$48,603.73			\$48,603.73			\$48,603.73		\$48,603.73	\$0.00

OBRA: RED ELECTRICA DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL
 CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
 FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
 IMPORTE: \$355,463.08
 ANTICIPO: \$104,658.92
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023
 PROGRAMAS: SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA
 CONTRATISTA: C. JAIME LOPEZ ORDONEZ
 CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTPEC, OAX., C.P. 70110
 LOCALIDAD: IXTPEC, OAX.
 CONTRATO: 1001700714KGI

C. JAIME LOPEZ ORDONEZ
 PERSONA FISICA
 ELABORO

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 REGIDURIA DE HACIENDA
 Santa Maria
 Tehuantepec, Oax

C. DAVID PÉREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL
 REGIDOR DE OBRAS

C. ALDA NEELI QUIROS PÉREZ
 TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa Maria
 Tehuantepec, Oax
 01/11/2023 3:47:40 PM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATO MUNICIPAL
 Santa Maria
 Tehuantepec, Oax

AUTORIZO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAX.

