


OBRA:					M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PERIODO 2023-2028									
"ACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA RIVERA DEL PERROS EN LA CABECERA MUNICIPAL" TA MARIA GUIENAGATI TA MARIA GUIENAGATI UANITEPEC														
CONTRATO:					CONTRATISTA									
N° DE CONTRATO					FECHA		IMPORTE		ANTICIPO		PERIODO DE EJECUCION		PROGRAMA	
MSMG/FAISMUN/020/2023					08 DE NOVIEMBRE DE 2023		\$498,404.16		\$149,821.24		DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023		SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	
REPORTE FOTOGRAFICO														
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO		TOTALES		VOL. EJECUTADO		IMPORTE EJECUTADO	
					VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	MAS	MINOS	MAS	MINOS
PRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1K INCLUDE: AVISO BA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	\$4,420.62	\$13,261.86	3.0000	\$13,261.86	0.0000	\$0.00	3.0000	\$13,261.86	3.0000	0.0000	\$13,261.86	\$0.00
DE EQUIPOS DE PROTECCION TIDAS				\$41,360.83		\$41,360.83		\$0.00		\$41,360.83			\$41,360.83	\$0.00
ISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA ISICA AL(1+1) CAL 6. INCLUDE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	ML	600.00	\$99.05	\$59,430.00	0.0000	\$0.00	600.0000	\$59,430.00	600.0000	\$59,430.00	600.0000	0.0000	\$59,430.00	\$0.00
PRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 MATERIAL, CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y BENTA	PZA	40.00	\$78.23	\$3,129.20	0.0000	\$0.00	40.0000	\$3,129.20	40.0000	\$3,129.20	40.0000	0.0000	\$3,129.20	\$0.00
PRO E INSTALACION DE AISLADOR CARRETE DE 41 MM. MATERIAL, CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y BENTA.	PZA	40.00	\$80.88	\$3,235.20	0.0000	\$0.00	40.0000	\$3,235.20	40.0000	\$3,235.20	40.0000	0.0000	\$3,235.20	\$0.00
PRO E INSTALACION DE BIGOTE PARA ACOMETIDAS. MATERIAL, CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y BENTA.	PZA	15.00	\$119.49	\$1,792.35	0.0000	\$0.00	15.0000	\$1,792.35	15.0000	\$1,792.35	15.0000	0.0000	\$1,792.35	\$0.00
PRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 18(1/8) INCLUDE: PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	\$1,007.12	\$5,035.60	0.0000	\$0.00	5.0000	\$5,035.60	5.0000	\$5,035.60	5.0000	0.0000	\$5,035.60	\$0.00
DE ACOMETIDAS				\$72,622.35		\$0.00		\$72,622.35		\$72,622.35			\$72,622.35	\$0.00
SITUACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RIVERA DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUIENAGATI. MUNICIPIO SANTA MARIA GUIENAGATI				\$429,858.76	\$239,312.33	\$193,346.43	\$429,858.76	\$429,858.76	\$429,858.76	\$429,858.76	\$429,858.76	\$0.00	\$429,858.76	\$0.00
				\$429,858.76	\$239,312.33	\$193,346.43	\$429,858.76	\$429,858.76	\$429,858.76	\$429,858.76	\$429,858.76	\$0.00	\$429,858.76	\$0.00
				\$68,745.40	\$37,808.97	\$30,935.43	\$68,745.40	\$68,745.40	\$68,745.40	\$68,745.40	\$68,745.40	\$0.00	\$68,745.40	\$0.00
				\$498,404.16	\$274,122.30	\$224,281.86	\$498,404.16	\$498,404.16	\$498,404.16	\$498,404.16	\$498,404.16	\$0.00	\$498,404.16	\$0.00

ELABORÓ

C. JAIME LÓPEZ ORDOÑEZ
PERSONA FÍSICA



REGIDURÍA
DE HACIENDA
Santa María
Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento de Santa María Guienagati, Tehuantepec, Oax.

C. VALENTÍN SALVADOR ANTONIO
Dpto. de Hacienda Municipal
01/01/2023 - 31/12/2025

C. NOÉ TOLEDO MARTÍNEZ
REGIDOR DE HACIENDA



SINDICATO MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.

01/12/2023

C. ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ
REGIDOR DE OBRAS

C. ALDA NELI QUIROZ PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

OBRA: ACCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA RIVERA DEL S PERROS EN LA CABECERA MUNICIPAL "SANTA MARIA GUIENAGATI" VIA MARIA GUIENAGATI HUANTEPEC OAX.

N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PERIODO 2023-2025

CONTRATISTA: C. JAIME LOPEZ ORDONEZ
CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112. COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTTEPEC, OAX., C.P. 70110
LOCALIDAD 700714KG1

N° DE CONTRATO: MSMG/FAJSMUN/020/2023	FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2023	IMPORTE: \$498,404.16	ANTIGÜO: \$149,521.24	PERIODO DE EJECUCION: DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023	PROGRAMA: SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA
-------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO		TOTALES		VOL. EJECUTADO		IMPORTE EJECUTADO			
					VOLUMEN		IMPORTE		VOLUMEN		IMPORTE		MAS	MEJOS	MAS	MEJOS
ESTIMACIONES																
TR0. TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DESNUDO DE O ACSR 30 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	220.00	\$140.69	\$30,951.80	48.14713	\$6,351.75	174.85287	\$24,600.05	220.0000	\$30,951.80	220.0000	0.0000	\$30,951.80	\$0.00		
STRO. TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DESNUDO DE O ACSR 10 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	60.00	\$107.15	\$6,429.00	0.0000	\$0.00	60.00000	\$6,429.00	60.0000	\$6,429.00	60.0000	0.0000	\$6,429.00	\$0.00		
TR0. TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLE DE 2+1 10-10 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	150.00	\$198.94	\$29,841.00	0.0000	\$0.00	150.0000	\$29,841.00	150.0000	\$29,841.00	150.0000	0.0000	\$29,841.00	\$0.00		
TOTAL DE CONDUCTORES FORMADORES				\$67,221.80		\$6,351.75		\$60,870.05		\$67,221.80			\$67,221.80	\$0.00		
ITRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO #3-37.5 KVA-13200-132040 V.1 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, PROFUNDA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$59,854.03	\$59,854.03	0.0000	\$0.00	1.0000	\$59,854.03	1.0000	\$59,854.03	1.0000	0.0000	\$59,854.03	\$0.00		
TOTAL DE TRANSFORMADORES DE PROTECCION				\$59,854.03		\$0.00		\$59,854.03		\$59,854.03			\$59,854.03	\$0.00		
TR0 E INSTALACION DE APARTARRAYO DE BAJA TENSION INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$1,772.79	\$3,545.58	2.0000	\$3,545.58	0.0000	\$0.00	2.0000	\$3,545.58	2.0000	0.0000	\$3,545.58	\$0.00		
TR0 E INSTALACION DE DISPOSITIVO TR2B INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$17,403.33	\$17,403.33	1.0000	\$17,403.33	0.0000	\$0.00	1.0000	\$17,403.33	1.0000	0.0000	\$17,403.33	\$0.00		
TR0 E INSTALACION DE DISPOSITIVO 3K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$7,150.06	\$7,150.06	1.0000	\$7,150.06	0.0000	\$0.00	1.0000	\$7,150.06	1.0000	0.0000	\$7,150.06	\$0.00		

ELABORÓ

C. JAIME LÓPEZ ORDÓÑEZ
PERSONA FÍSICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
1/01/2023 - 31/12/2025

C. NOÉ TOLEDANO MARTÍNEZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
Santa María Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. DAVID PÉREZ ESCOBAR
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ
REGIDOR DE OBRAS

C. ALDA NELI QUIROZ PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

OBRA: ACCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA RIVERA DEL PERROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA GUIENAGATI OAX. PERIODO 2023-2025
		CONTRATISTA: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑEZ CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTPEC, OAX., C.P. 70110 LOCALIDAD 14KG1

N° DE CONTRATO		FECHA		IMPORTE		ANTICIPO		PERIODO DE EJECUCIÓN				PROGRAMA			
MSMG/TAISMUN/020/2023		04 DE NOVIEMBRE DE 2023		\$498,404.16		\$149,521.24		DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023				SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA			
REPORTILLO FOTOGRAFICO															
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 02 (DOS) FINQUITO		TOTALES		VOL. EJECUTADO		IMPORTE EJECUTADO		
					VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	MÁS	MENOS	MÁS	MENOS	
PRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R1/1R3 INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, BIGOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERO	PZA	1.00	\$3,391.42	\$3,391.42	1.0000	\$3,391.42	0.0000	\$0.00	1.0000	\$3,391.42	1.0000	0.0000	\$3,391.42	\$0.00	
PRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R3 INCLUYE: AVISO DE BAJA TENSION, MATERIALES, BIGOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERO	PZA	1.00	\$3,016.86	\$3,016.86	1.0000	\$3,016.86	0.0000	\$0.00	1.0000	\$3,016.86	1.0000	0.0000	\$3,016.86	\$0.00	
SUBTOTAL DE DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION				\$20,504.78		\$20,504.78		\$0.00		\$20,504.78			\$20,504.78	\$0.00	
PRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO RDA INCLUYE: AVISO DE BAJA TENSION, COLOCACIÓN DE PERNO Y ANCLA, RELLENO Y COLOCACIÓN DE CEPAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERO	PZA	1.00	\$5,218.52	\$5,218.52	1.0000	\$5,218.52	0.0000	\$0.00	1.0000	\$5,218.52	1.0000	0.0000	\$5,218.52	\$0.00	
PRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO RSA INCLUYE: AVISO DE BAJA TENSION, COLOCACIÓN DE PERNO Y ANCLA, RELLENO Y COLOCACIÓN DE CEPAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERO	PZA	4.00	\$4,248.53	\$16,994.12	4.0000	\$16,994.12	0.0000	\$0.00	4.0000	\$16,994.12	4.0000	0.0000	\$16,994.12	\$0.00	
PRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO RVP INCLUYE: AVISO DE BAJA TENSION, COLOCACIÓN DE PERNO Y ANCLA, RELLENO Y COLOCACIÓN DE CEPAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERO	PZA	1.00	\$4,291.47	\$4,291.47	1.0000	\$4,291.47	0.0000	\$0.00	1.0000	\$4,291.47	1.0000	0.0000	\$4,291.47	\$0.00	
PRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO READ INCLUYE: PRUEBA, COLOCACIÓN DE PERNO Y ANCLA, RELLENO Y COLOCACIÓN DE CEPAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERO	PZA	1.00	\$6,045.75	\$6,045.75	1.0000	\$6,045.75	0.0000	\$0.00	1.0000	\$6,045.75	1.0000	0.0000	\$6,045.75	\$0.00	
SUBTOTAL RETENDIDAS				\$32,549.86		\$32,549.86		\$0.00		\$32,549.86			\$32,549.86	\$0.00	

ELABORÓ

C. JAIME LÓPEZ ORDOÑEZ
PERSONA FÍSICA



REGIDURÍA DE HACIENDA
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. NOÉ TOLEDO MARTÍNEZ
REGIDOR DE HACIENDA

AUTORIZO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAX.

C. DAVID PÉREZ ESCOBAR
SÍNDICO MUNICIPAL



SINDICATO MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ
REGIDOR DE OBRAS

C. ALDA NELI QUIROZ PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

OBRA: **CONTRATO:**
CONTRATISTA:
PERIODO 2023-2023

ACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA RIVERA DEL PERROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAX.
 N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
 PERIODO 2023-2023

N° DE CONTRATO: M5MG/FAISMUN/020/2023
 FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2023
 IMPORTE: \$498,404.16
 ANEJO: \$149,821.24
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023
 PROGRAMA: SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO		TOTALES		VOL. EJECUTADO		IMPORTE EJECUTADO	
					VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	MAS	MEHOS	MAS	MEHOS
REFORTE FOTOGRAFICO														
ACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA RIVERA DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUIENAGATI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI DE CONCRETO														
RO Y COLOCACION DE POSTE PC-12-750 INCLUYE: ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	\$16,627.76	\$83,138.80	5.0000	\$93,138.80	0.0000	\$0.00	5.0000	\$93,138.80	5.0000	0.0000	\$93,138.80	\$0.00
IO Y COLOCACION DE POSTE PC-06-450 INCLUYE: ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$11,263.25	\$11,263.25	1.0000	\$11,263.25	0.0000	\$0.00	1.0000	\$11,263.25	1.0000	0.0000	\$11,263.25	\$0.00
DE POSTES DE CONCRETO				\$104,402.05		\$104,402.05		\$0.00		\$104,402.05			\$104,402.05	\$0.00
URAS EN MEDIA TENSION														
O E INSTALACION DE DISPOSITIVO VD2N INCLUYE: AVISO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$10,164.57	\$10,164.57	1.0000	\$10,164.57	0.0000	\$0.00	1.0000	\$10,164.57	1.0000	0.0000	\$10,164.57	\$0.00
NO E INSTALACION DE DISPOSITIVO VR2N INCLUYE: PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$10,654.58	\$10,654.58	1.0000	\$10,654.58	0.0000	\$0.00	1.0000	\$10,654.58	1.0000	0.0000	\$10,654.58	\$0.00
O E INSTALACION DE DISPOSITIVO RD2N INCLUYE: PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$10,323.91	\$10,323.91	1.0000	\$10,323.91	0.0000	\$0.00	1.0000	\$10,323.91	1.0000	0.0000	\$10,323.91	\$0.00
E ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION				\$31,143.06		\$31,143.06		\$0.00		\$31,143.06			\$31,143.06	\$0.00
OS DE BAJA TENSION														
E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R1 INCLUYE: AVISO, MATERIALES, BIGOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$2,294.62	\$2,294.62	1.0000	\$2,294.62	0.0000	\$0.00	1.0000	\$2,294.62	1.0000	0.0000	\$2,294.62	\$0.00
E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R3/1R3 INCLUYE: PRUEBA, MATERIALES, BIGOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$3,933.96	\$11,801.88	3.0000	\$11,801.88	0.0000	\$0.00	3.0000	\$11,801.88	3.0000	0.0000	\$11,801.88	\$0.00

ELABORÓ

C. JAIME LÓPEZ ORDOÑEZ
 PERSONA FÍSICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati,
 Oaxaca

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
 Dto. Presidente Municipal

01/01/2023 - 31/12/2025

C. NOÉ TOLIB MARTÍNEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAX.

C. DAVID PÉREZ ESCOBAR
 SÍNDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ
 REGIDOR DE OBRAS

C. ALDA NELI QUIROZ PÉREZ
 TESORERA MUNICIPAL



REGIDORÍA DE HACIENDA
 Santa María Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.



SINDICATO MUNICIPAL
 Santa María Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.