



MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI
TEHUANTEPEC, OAXACA, MEX.
ADMINISTRACION 2023 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. VALERIO SALVADOR ANTONIO EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, DAVID PÉREZ ESCOBAR.- SÍNDICO MUNICIPAL, ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ.-REGIDOR DE OBRAS, NOE TOLEDO MARTÍNEZ.- REGIDOR DE HACIENDA, ALDA NELI QUIROZ PÉREZ.-TESORERA MUNICIPAL DE IGUAL FORMA EL C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES EN CALIDAD DE PERSONA FÍSICA.

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS RANCHERIAS EN LA LOCALIDAD DE CHAYOTEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI"

UBICACION :
 ESTADO : (020) OAXACA
 REGIÓN : (03) ISTMO
 DISTRITO : (28) TEHUANTEPEC
 MUNICIPIO : (412) SANTA MARIA GUIENAGATI
 LOCALIDAD : (0013) CHAYOTEPEC

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

OFICIO DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL: FAISMUN/F-III/IR/01/2024 DE FECHA: 25 DE MARZO DEL 2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA GUIENAGATI SE REALIZO LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS RANCHERIAS EN LA LOCALIDAD DE CHAYOTEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI" Y SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- A01 POSTES DE CONCRETO
- A02 ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN
- A03 DISPOSITIVOS DE BAJA TENSIÓN
- A04 RETENIDAS
- A05 CONDUCTORES
- A06 TRANSFORMADORES
- A07 EQUIPOS DE PROTECCION
- A08 ACOMETIDAS

UBICACIÓN: CHAYOTEPEC
 SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: POSTE PC-12-750 (9.00 PZA), DISPOSITIVO RD2N (2.00 PZA), DISPOSITIVO RDA (1.00 PZA), DISPOSITIVO RSA (143.00 PZA), CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR 3/0 (240.00 ML), CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR 1/0 (120.00 ML), CABLE MULTIPLEDEALUMINIO (2+1) 1/0-2 (350.00 ML), TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 1TDA-2-10 KVA-1.3700-120/240 V (4.00 PZA) APARTARRAYO DE BAJA TENSIÓN (ART) (8.00 PZA) CARI F PARA ACOMETIDA MONOFASICA A(1+1) CAJ 6 (1.50.00 ML)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN :	CONTRATO	NO. DE CONTRATO	MSMG/412/FII/009/064/2024	FECHA:	03 DE MAYO DEL 2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO :	06 DE MAYO DEL 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:		04 DE JUNIO DEL 2024	
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE MAYO DEL 2024	FECHA DE CONCLUSIÓN :		04 DE JUNIO DEL 2024	
METAS ALCANZADAS	100.00%	BENEFICIARIOS:	50 HABITANTES		

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	\$946,000.00	\$946,000.00	\$0.00
TOTAL	\$946,000.00	\$946,000.00	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: LA OBRA SE JECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO. UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati, Tehuantepec, Oax.

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE
21/01/2023 - 31/12/2025


C. ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ
REGIDOR DE OBRAS

ENTREGA
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
CONTRATISTA

RECIBE LA OBRA POR EL COMITE:

C. ALDA NELI QUIROZ PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL




SINDICATURA MUNICIPAL
Santa María Guienagati, Tehuantepec, Oax.

C. DAVID PÉREZ ESCOBAR
SINDICO
01/01/2023 - 31/12/2025

C. NOE TOLEDO MARTÍNEZ
REGIDOR DE HACIENDA


REGIDURÍA DE HACIENDA
Santa María Guienagati, Tehuantepec, Oax.

01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María Guienagati, Tehuantepec, Oax.

01/01/2023 - 31/12/2025



TESORERÍA MUNICIPAL
Santa María Guienagati, Tehuantepec, Oax.

01/01/2023 - 31/12/2025