



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTA MARIA GUIENAGATI, TEH., OAX.
ADMINISTRACION 2023 - 2025**



2024, "BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA,

EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, REUNIDOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LOS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO FOTOVOLTAICO (PANELES SOLARES)", QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE OBRA, ASÍ COMO LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI EL C. VALERIO SALVADOR ANTONIO, Y C. DAVID PEREZ ESCOBAR, ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA.

UBICACIÓN:

ESTADO:	NUM. 020	NOMBRE:	OAXACA
REGIÓN:	03	ISTMON:	TEHUANTEPEC
DISTRITO:	05		SANTA MARIA GUIENAGATI
MUNICIPIO:	412		SANTA MARIA GUIENAGATI
LOCALIDAD:	01		

DATOS GENERALES

FONDO: FONDO III- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

SE INICIA CON PRELIMINARES QUE CONSISTE EN LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE, PARA POSTERIORMENTE INICIAR LA EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE, POSTERIORMENTE SE REALIZA EL CONCRETO EN CIMENTACION, PARA DESPUES INICIAR CON LAS ESTRCTURAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE VOLTAJE, INTERRUPTOR DE ALIMENTACION MODULAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INVERSOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BATERIA DE 12 V 100 AH CICLO PROFUNDO, INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA FISICA, COLOCACION DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE CUCHILLAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE MODULO FOTOVOTAICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE BATERIAS PARA CONCLUIR CON LO ELECTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMACORRIENTE, DE TOMA CORRIENTE UNIPOLAR, DELUMINARIAS DE 11 W, DE CAJA OPTAGONAL DE PVC SAP, E TUBERIA DE PVC SAP DE 5/8", DE CONDUCTOR ELECTRICO DE CAL

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA
FECHA DE INICIO REAL: 07 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE CONCLUSION: 19 DE NOVIEMBRE 2024
METAS ALCANZADAS: "INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO FOTOVOLTAICO (PANELES SOLARES)"
BENEFICIARIOS: 21 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 197,486.68	\$ 197,486.68	\$0.00
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO IV	\$ -	\$ -	
MEZCLA ESTATAL (especificar)	\$0.00	\$0.00	
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$ 197,486.68	\$ 197,486.68	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA: TERMINADA DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati,
 Otto. Tehuantepec, Oax.
 2024-11-20

SINDICATURA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati,
 Otto. Tehuantepec, Oax.
 2024-11-20

REGIDURÍA DE OBRAS
 Santa María Guienagati,
 Otto. Tehuantepec, Oax.
 2024-11-20



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTA MARIA GUIENAGATI, TEH., OAX.
ADMINISTRACION 2023 - 2025



2024, "BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA".



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA.

ENTREGA LA OBRA:

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Santa María
Guienagati,
Tehuantepec, Oax.
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDURÍA DE
OBRAS
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

RECIBE LA OBRA:

(RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

V. JESUS MARTINEZ LOPEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. ADELAIDO MARTINEZ LOPEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. CARMEN LOPEZ PEREZ
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA 1

C. ROGELIO MARTINEZ LOPEZ
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA 2

C. CELSO MARTINEZ JIMENEZ
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA 3



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTA MARIA GUIENAGATI, TEH., OAX.
ADMINISTRACION 2023 - 2025



24, "BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPUBLICA M

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA.

EN LA LOCALIDAD DE LOMA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024, REUNIDOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LOS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICICO FOTOVOLTAICO (PANELES SOLARES)", QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL REGIDOR DE OBRAS C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ ASÍ COMO LOS INTEGRANTES DE LA COMICION DE HACIENDA DE SANTA MARIA GUIENAGATI EL C. VALERIO SALVADOR ANTONIO, C. DAVID PEREZ ESCOBAR, C. NOE TOLEDO MARTINEZ, C. ALDA NELI QUIROZ PEREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE. LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA.

UBICACIÓN:	NÚM.	NOMBRE:
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	03	ISTMON
REGIÓN:	05	TEHUANTEPEC
DISTRITO:	05	SANTA MARIA GUIENAGATI
MUNICIPIO:	412	CHAYOTEPEC
LOCALIDAD:	0013	

DATOS GENERALES:

FONDO: FONDO III.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
SE INICIA CON PRELIMINARES QUE CONSISTE EN LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE, PARA POSTERIORMENTE INICIAR LA EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE. POSTERIORMENTE SE REALIZA EL CONCRETO EN CIMENTACION, PARA DESPUES INICIAR CON LAS ESTRUCTURAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE VOLTAJE, INTERRUPTOR DE ALIMENTACION MODULAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INVERSOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BATERIA DE 12 V 100 AH CICLO PROFUNDO, INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA FISICA, COLOCACION DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE CUCHILLAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE MODULO FOTOVOLTAICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE BATERIAS PARA CONCLUIR CON LO ELECTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMACORRIENTE, DE TOMA CORRIENTE UNIPOLAR, DELUMINARIAS DE 11 W, DE CAJA OPTAGONAL DE PVC SAP, E TUBERIA DE PVC SAP DE 5/8".

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA
FECHA DE INICIO REAL: 07 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA DE CONCLUSION: 19 DE NOVIEMBRE 2024
METAS ALCANZADAS: "INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICICO FOTOVOLTAICO (PANELES SOLARES)"
BENEFICIARIOS: 21 HABITANTES

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	ESTRUCTURA FINANCIERA		
	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 197,486.68	\$ 197,486.68	\$0.00
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
MEZCLA ESTATAL (especificar)	\$0.00	\$0.00	
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$ 197,486.68	\$ 197,486.68	\$0.00

[Signature]
REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA HACIENDA
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

RECIBE LA OBRA:
(COMISIÓN DE HACIENDA)

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

C. NOE TOLEDO MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. ALDA NELT GUZMAN PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA
Santa María Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

SINDICATURA MUNICIPAL
Santa María Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Santa María Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025