

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

18 / SEPT. / 2023

FOLIO

001

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-012/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CANCHA PUBLICA

NOTA 01.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE DA APORTURA A LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA REGISTRO DE LAS NOTAS RELEVANTES RELACIONADAS CON LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA". SE DA EN CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. ASI MISMO LA C. LAURA NET JIMENEZ MORALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS ACUERDOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRA AFEGADO A LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

EN SU PARTICIPACION, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ANUNCIA LA INVERSION PROGRAMADA PARA ESTA OBRA, SIENDO ESTA LA CANTIDAD DE \$62,933.00 CON LA META DE CONCLUIR UNA CANCHA DE FUTBOL 5, TOTALMENTE PERMANENTE.


A SU VEZ, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ANUNTA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA Y A LA COMUNIDAD ENTERA DE SANTA MARIA GUIENAGATI A ORGANIZARSE PARA QUE ADENAS DEL BENEFICIO DIRECTO DE LA OBRA, PUEDAN SER QUIENES REALICEN LOS TRABAJOS DESDE LOS PRELIMINARES HASTA SU CONCLUSION.

UNA VEZ DADA SU INTERVENCION EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMITINA HACE EL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO Y CON LA AYUDA DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA, POSTERIORMENTE DAN EL COMENZAMIENTO DE ANALISIS DE DICHA OBRA SIENDO LAS 10:15 HRS. DE ESTA MISMA FECHA, ESTANDO PRESENTE EN EL SITIO YA EL PERSONAL ASIGNADO, ASI COMO LA HERRAMIENTA NECESARIA.

AL CIERRE DE LA PRESENTE NOTA, QUEDA ACERTADA QUE LAS PERSONAS INDICADAS PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE LAS NOTAS RELAS EN LA PRESENTE BITACORA SON LOS CC. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Y EL C. EDGAR DE LA ROSA BLAS, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESPONSABLE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE. ACERTANDO QUE LAS NOTAS DEBERAN SER UNICAS Y EXCLUSIVAMENTE RELATIVAS A LA OBRA QUE SE EJECUTARA.

QUEDA ESTABLECIDO DE IGUAL FORMA QUE LA BITACORA DEBERA DE DEPOSITARSE DURANTE EN LAS OFICINAS DE LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.

DANDO INICIO A LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELAS DE REFERENCIA. Y TODO LO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. ASIMISMO INICIAN CON LA EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.55 CM.



REGIDORIA DE OBRAS

Santa María Guienagati, Oaxaca
18/09/2023

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA

C. LEON JIMENEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. LAURA NET JIMENEZ MORALES
PRESIDENTE COMITE PARTICIPACION SOCIAL

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

22 / SEPT. / 2023

FOLIO

002

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-012/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CANCHA PUBLICA

NOTA 02.

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO TRABAJOS DE EXCAVACION EN CERRA, UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL A UNA PROFUNDIDAD DE 0.55 CMS. CON UN ANCHO DE 6.60 CMS.

SE REALIZA EL APUNTE DE CERRA Y SE VERIFICAN LOS NIVELES Y MEDIDAS DEL AREA DE LA CANCHA DE FUTBOL SEGUN INDICA EL PROYECTO. PARA POSTERIORMENTE COLAR LA PLANTILLA.



C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA



PRESENCIA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Oaxaca

C. VALERIO SOLORZANO ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ENRIQUE HERNANDEZ
RESIDENCIAL DE OBRAS PUBLICAS



REGIDURIA DE
OBRAS

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA

02/09/2023 - 30/12/2023

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

25 / SEPT. / 2023

FOLIO

003

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-012/2023

FONDO: FAISMUN

PROGRAMA: URBANIZACION

SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA

NOTA 03.

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE INICIAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE $F_{ck}=100 \text{ kg/cm}^2$ CON UN ESPESOR DE 5 CMS. CONCRETO HECHO EN OBRA CON PULVIS Y LA REVOCTURA.

ASI MISMO, INICIAN CON LA DEMOLICION DE BARRA PERIMETRAL CON RECONSTRUCCION MANUAL, CON RECUPERACION DE MATERIA CILINDRICA, DESMONTANDO CASTILLOS Y CADENA DE DESPLANTE, RETIRANDO VARILLAS Y NUBARRON Y TODO EL ESCOMBRIO, LLEVADO A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA.

SE REALIZA EL HABITADO DE CASTILLOS CON VARILLAS DE $3/8" \phi$, ESTADOS DEL CA. 2 ACADA 15 CMS. QUE IRA ANCLADO A CADA 2.50 MT. DEL AREA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL.

SE REALIZA LA CONSIGNACION Y MURO DE ENTRADA CON BLOCK SUELO DE $13 \times 20 \times 40 \text{ CMS}$. ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN LA AREA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL.

L. EDGAR DE LA ROSA BUS
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SANTA MARIA GUIENAGATI
OAXACA

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ
REGIDOR DE OBRAS
MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI
OAXACA
01/09/2023 - 31/12/2025



BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

29 / SEPT. / 2023

FOLIO

004

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMGH12/F-III-012/2023

FONDO: FAISMUN

PROGRAMA: URBANIZACION

SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA

NOTA 04

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EN VISITA DE OBRA, REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES REALIZANDO TRABAJOS DE EXCAVACION EN LEPA, UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL, CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.55 CMS. CON UN ANCHO DE 0.60 CMS. AL REALIZAR LA EXCAVACION SE ENCUENTRAN CON BOLSAS DE UN BUEN TAMAÑO, SE RECURRE A UN RETORNAJITE PARA SU DEMOLICION, YA QUE OBSTRUYE EL AREA PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL.

ASI MISMO, REALIZAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE BARRA PERIMETRAL CON HERRAMIENTA MANUAL, CON RECUPERACION DE MALLA CILINDRICA, DEMOLIENDO CANTILLOS Y CADENAS DE OBLIPLANTO. RETIRANDO VARIAS, MANDERAN Y TUBO DE ESCOMBRO, LLEVADO A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA.

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa María Guienagati
Oaxaca

EL VALLEJO/SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



REGIDURIA DE
OBRAS

01/01/2023 - 31/12/2025

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

02 / Oct. / 2023

FOLIO

005

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-012/2023

FONDO: FAISMUN

PROGRAMA: URBANIZACION

SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA

NOTA 05

FECHA: 02 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BICAVACION EN LEÑA, UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL, CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.55 CMS. CON UN ANCHO DE 0.60 CMS. AL REALIZAR LA OPERACION SE ENCUENTRAN CON ROCAS DE GRAN DIMENSION POR LO QUE SE TIENE QUE RECORRER A UN ROTATORIO PARA SU REMOCION, YA QUE CONSTRUYE EL BATA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL.

ASI MISMO SE REALIZA EL ENLACE DE PLANTILLA CON CONTACTO SIMPLE FIC-100 KG/CM² CON UN ESPESOR DE 5 CMS. CONTACTO HECHO EN OBRA, REVOLTURA HECHO A MANO, CON HERRAMIENTA MANUAL.

SE REALIZA LA CONSTRUCCION Y PEGADO DE BLOQUE SOLIDO PARA EL MURD DE CUBASE DE 13x20 x 40 CMS. ACABADO CONCRETO, ACERADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA. EN EL AREA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL.

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa María Guienagati
Oaxaca

C. VALENTIN SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDURIA DE OBRAS
REGION DE OBRAS PUBLICAS
01/07/2023 - 31/12/2025



REGIDURIA DE OBRAS

01/07/2023 - 31/12/2025

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

07 / OCT. / 2023

FOLIO

006

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-012/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CANCHA PUBLICA

NOTA 06.

FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REDUZIDA EL DIA HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO EL COLADO DE PLANTILLA CON CONTACTO SIMPLE $F_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ CON UN ESPESOR DE 5 CMS. CONTACTO HECHO EN OBRA, REVOLUTURA HECHO A MANO, CON HERRAMIENTA MANUAL.

SE REALIZA EL HABILITADO DE CASTILLOS CON 4 VARILLAS DE $3/8" \phi$, ESTANDOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS. QUE POSTERIORMENTE FUE ANCLADO Y COLADO, DEBAJO DEL NIVEL DE LA PLANTILLA, CON CONTACTO HECHO EN OBRA, CON UNA SEPARACION ENTRE CASTILLOS DE 2.50 MTS.

ASI MISMO SE REALIZA EL HABILITADO Y ARMADO DE CADENA PERIMETRAL, CON 4 VARILLAS DE $3/8"$ ESTANDOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS. DE 15×20 CMS. HABILITADO SOBRE EL LINDERO DE CERRAJE.

EN ESTE DIA TUVINOS LA VISITA DEL R. PRESIDENTE MUNICIPAL VALERIO SALVADOR ANTONIO Y DEL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS EL C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ. REALIZANDO UN RECORRIDO POR TODA LA OBRA, PARA CONSTATAR Y VERIFICAR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN TIEMPO Y FORMA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA

MUNICIPAL
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI
Oaxaca
07/10/2023 - 30/12/2025



REGIDURIA DE
OBRAS

MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI
Oaxaca
07/10/2023 - 30/12/2025

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

09 / OCT. / 2023

FOLIO

007

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-012/2023

FONDO: FAISMUN

PROGRAMA: URBANIZACION

SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA

NOTA 07

FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE MURO CON CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRAS BOVA DE RIO, ENCLAVADO CON TABLAS DE MADERA, BARROTES, AMARRADOS CON TORNILLOS DE ALAMBRE RECOCIDO, COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. DEJANDOLE A UNA CUESTA ACTIVA.

EN ESTE DIA LLEGA A LA OBRA, MATERIAL PDR ESTRUCTURAL DE 2" X 2" A 6.10 MTS. QUE SERVIRA COMO PESTE ANEGADO EN CASTILLOS Y CADENA, DONDE IRA PEGADA LA MALLA CIGIONICA DE 2.50 MTS Y LA RED DE NYLON.

EDGAR DE LA ROSA CRUZ
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guienagati

Oaxaca

09/10/2023 - 31/10/2023

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



REGIDURIA DE OBRAS

09/10/2023 - 31/10/2023

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

12 / OCT. / 2023

FOLIO

008

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/112/F-III-012/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CANCHA PUBLICA

NOTA CB.

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO EL HABIUTADO, ARMADO Y ENCOJADO DE CASTILLOS 15x20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" ESTRUCOS DEL NO. 2 A CADA 15 CMS., QUE POSTERIORMENTE SE CUELAN, CON CONCRETO HECHO EN OBRA.

ASI MISMO SE REALIZA EL HABIUTADO Y ARMADO DE LOSA PERIMETRAL DE 15x20 CMS. CON 4 VARILLAS DE 3/4" ESTRUCOS DEL NO. 2 A CADA 15 CMS. HABIUTADO SOBRE EL NIVEL DE ENBASE. ASI MISMO, SE CUELA CON TABLAS DE MADERA, PARA QUE POSTERIORMENTE SE COLEADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA.

EN ESTE DIA, SE REALIZA LA APLICACION DE PINTURA CON ACABADO COLOR BLANCO, SOBRE LOS PTR. ESTRUCTURAL DE 2"x2"x6.10 MTS. PARA POSTERIORMENTE SER COLOCADA EN SU LUGAR SEGUN PROYECTO.

ASimismo, SE REALIZA EL COLEADO DE CASTILLOS Y ANOGADO DE PTR. ESTRUCTURAL DE 2"x2"x6.10 MTS. CON CONCRETO HECHO EN OBRA. SE NIVELA Y PROMEA, CON NILO Y NIVEL, ANOGADO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.50 CMS. SOBRE EL CASTILLO.

E. EDGAR DE LA ROSA OCAS
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa María Guienagati
Oaxaca

C. VALERIO SANCHEZ ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ
REGIDOR DE OBRAS
01/11/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE
OBRAS

Santa María Guienagati
Oaxaca

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

16 / Oct / 2023

FOLIO

009

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMGI/412/F-III-012/2023

FONDO:

FAISMUN

PROGRAMA:

URBANIZACION

SUBPROGRAMA:

CANCHA PUBLICA

Nota 09

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS SE REALIZAN EL HABITADO, ARMADO Y CIMENTADO DE CADENA DE ENRIQUE EN TODO EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL, DE 15 X 30 MTS. CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø ESTRIAS DEL NO. 2 A UNA 15 CMS. HABITADO Y CEMENTADO SOBRE EL MURO DE ENRIQUE Y COLADO DE CADENA PERIMETRAL, CON CONCRETO HECHO EN OBRA.

ASI MISMO, QUEDA AHOGADO SOBRE LA CADENA UN TUBO DE 3" DE PVC, QUE SERVIRA COMO DREN DE LAS AGUAS PLUVIALES, QUE FUERON RELOCADOS A CADA DISTANCIA.

EN ESTE DIA, SE HABITADO, ARMADO CON SOLDADORA Y PUNTEADO, EN PORTERIA CON TUBO DE NERO AL CARON DE 4" X 6-10 MTS. C.C. 40.

CON ESTA FECHA, LLEGA A LA OBRA MATERIAL CEMENTANTE EN CAMIÓN VOLTEO, PARA DE LLEVO EN EL AREA DE LA CANCHA DE FUTBOL.

C. EDGAR DE LA CRUZ BCS
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



REGIDURIA DE OBRAS

Santa María Guienagati

01/10/2023 - 16/10/2023

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

23 / OCT. / 2023

FOLIO

010

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-012/2023

FONDO: FAISMUN

PROGRAMA: URBANIZACION

SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA

NOTA 10.

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA A DIA DE HOY, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES REALIZAN TRABAJOS DE CONEXION DE TUBERIA DE 3"Ø PARA EL UREN PUVIAL, CON SUS CODOS, TEES Y - PEGAS ESPECIALES PARA SU CORRECTA CONEXION, COLOCANDO UNA PICANCHA PARA EL FLUJO DEL AGUA PUVIAL.

ASI MISMO, SE REALIZA EL ROLLADO CON UNO CILINDRO REPLETO, OVA MCA DE LA CANCHA DE FUTBOL, COMPACTADO CON PLANTILLA CON VIBRACION/COMPACTADOR DE 1 TON. PROVISIONAMENTE SE APLEA EL RIEGO CON AGUA Y SE NIVELAN LOS NIVELES.

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUVIAL
01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE
OBRAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

30 / OCT. / 2023

FOLIO

012

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-012/2023

FONDO: FAISMUN

PROGRAMA: URBANIZACION

SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA

NOTA 12.

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA, REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE COMPACTACION DEL TERRENO DEL AREA DE LA CANCHA CON VIBROCOMPACTADOR DE 1 TON. SE REALIZA A RIESGO CON AGUA, PARA UNA MAYOR COMPACTACION. VERIFICANDO LAS UNIDADES PARA EL ESTABILIMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES. PARA POSTERIORMENTE REALIZAR UN RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA.

C. EDGAR DE LA CRUZ
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati
Dpto. Tehuacan, Oax.

C. VALCIRIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRA PUBLICA

REGIDURIA DE
OBRAS

2023-30/10/23

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

02 / Nov. / 2023

FOLIO

013

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-012/2023

FONDO:

FAISMUN

PROGRAMA:

URBANIZACION

SUBPROGRAMA:

CANCHA PUBLICA

NOTA 13.

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE REALIZA LA COLOCACION DE MALLA ELASTICA CAL 10 DE 55 MM X 55 MM. DE 2.50 M DE ANCHO, DESARROLLANDO LA MALLA Y ESTIRAMIENTO, PARA PODER SER COLOCADO. COLOCADO CON APLICACION DE SOLDADURA PARA SUPERIOR E INFERIOR DE LA BARRA DE PTE 2ª. EN TODO EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL.

C. ROGAL DE LA ROSA BUC
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati

C. VALDEO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURIA DE
OBRAS

01/01/2023 - 31/12/2025

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

06 / Nov. / 2023

FOLIO

014

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-012/2023

FONDO:

FAISMUN

PROGRAMA:

URBANIZACION

SUBPROGRAMA:

CANCHA PUBLICA

NOTA 14.

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE COMPACTACION DEL TERRENO EN LA ZONA DE LA CANCHA, CON VIBROCOMPACTADOR DE 1 TON. PREVIAMENTE SE REALIZA EL RIEGO CON AGUA PARA CONFORMAR UNA UNIDAD COMPACTACION, CUMPLIENDO CON LA RESISTENCIA DEL TERRENO, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR EL RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASPALTICA.

SE VERIFICAN LOS DISEÑOS DEL TERRENO, PARA UNA MEJOR FLUIDEZ DE LAS AGUAS PLUVIALES.



C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guienagati, Oax.
Dpto. Telixiaco, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ENRIQUE HERNANDEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



REGIDURIA DE OBRAS

Santa María Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

16 / NOV / 2023

FOLIO

017

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-012/2023

FONDO: FAISMUN

PROGRAMA: URBANIZACION

SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA

Nota 17.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SIENDO LAS 10:20 HRS. SE DAN POR PREVIA CITA, LA AUTORIDAD MUNICIPAL REPRESENTADO POR LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y REG. DEL DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE Y OTRAS PERSONAS MIEMBROS DEL COMITE DE OBRA. CON EL OBJETO DE REVISAR Y VERIFICAR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QUE CON CATALOGO EN MANO SE REVISAN CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES Y SE EMITE UN PROMERUNDO CONCEPTO POR CONCEPTO.

DEPOSIADO DE UNA MINUCIOSA REVISION, QUEDA CONFIRMADO QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE COMPLETADOS Y QUE LA OBRA ESTA APTA PARA SU RECEPCION FINAL.

EN SEGUIDA EL PRESIDENTE MUNICIPAL HACE SU PARTICIPACION FELICITANDO A LA COMUNITAD DE SANTA MARIA GUIENAGATI POR ESTA OBRA NUEVA QUE VENDRA A CONTRIBUIR GRANDEMENTE EN LA POBLACION, POR LO QUE SUERTE A LOS PRESENTES QUE VALOREN LOS ESPAZOS Y LA INVERSION HECHA PARA LOGRAR ESTA OBRA.

EL E. PRESIDENTE MUNICIPAL DICHA OFICIALMENTE CONCLUIDA LA OBRA, MANIFESTANDO QUE LA PRESENTE BITACORA QUEDA DE IGUAL FOLIA OFICIALMENTE CERRADA CON ESTA ULTIMA NOTA INTEGRADA DE UN TOTAL DE 17 NOTAS UTILES DE DISEÑO, REQUISITOS Y AVANZADAS, ALLIANDO QUE CUMPLIENDO ANTERIOR POSTERIOR A LA PRESENTE QUEDA AUTOLUTAMENTE ANULADA Y QUE DICHA BITACORA DEBERA DE REPORTARSE A LA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS PARA SU INTEGRACION AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, SE CIERRA LA PRESENTE NOTA FIRMANDO AQUELLOS QUE EN ESTE CUORRE DE OBRA PARTICIPARON.

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/11/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REGIDURIA DE OBRAS

Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.

01/11/2023 - 31/12/2025

C. LAURA INET JIMENEZ URCELES
PRESIDENTE COMITE PARTICIPACION SOCIAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
Supervisor de obra