

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

30 / OCT. / 2023

FOLIO

001

OBRA: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO IEBO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-018/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: SANITARIOS

NOTA 01.

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2023.

SIENDO A LAS 9:00 HRS. DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023, SE DA ABERTURA A LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA REGISTRO DE LAS NOTAS RELEVANTES RELACIONADAS CON LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO IEBO" SE DEDICAN ESTA EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. ASI MISMO EL E. ROBERTO GUZMAN ESCOBAR, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DE COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS ACUERDOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRA ASESADO A LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

EN SU PARTICIPACION EL E. PRESIDENTE MUNICIPAL ANUNCIA LA INVERSION PROGRAMADA PARA ESTA OBRA SIENDO ESTA LA CANTIDAD DE \$284,886.00 CON LA META DE MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA, TOTALMENTE FUNCIONAL.

A SU VEZ, EL E. PRESIDENTE MUNICIPAL INVITA A LOS OBREROS DE ESTA OBRA Y A LA COMUNIDAD EXTERNA DE SANTA MARIA GUIENAGATI, A ORGANIZARSE PARA QUE ADOLAN DE BENEFICIO DIRECTO DE LA OBRA, PEDIAN SER QUINES REALICEN OS TRABAJOS DESDE LOS PRELIMINARES HASTA SU CONCLUSION.

UNA VEZ DADA SU INTERVENCION EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EJECUTIVA, HACEN EL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO Y CON LA AYUDA DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA. POSTERIORMENTE DAN EL BANDERAZO DE ARRANQUE DE DICHA OBRA SIENDO A LAS 10:15 HRS. DE ESTA MISMA FECHA, ESTANDO PRESENTE EN EL SITIO YA EL PERSONAL ASIGNADO, ASI COMO LA HERRAMIENTA NECESARIA.

AL CUERPO DE LA PRESENTE NOTA, QUEDA ASIGNADA QUE UN PERSONAS INDICADAS PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE LAS MOTIVACIONES EN LA PRESENTE BITACORA SON LOS CC. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Y EL E. ALDO MARTINEZ SANCHEZ, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESPONSABLE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE. ACLARANDO QUE LAS NOTAS DEBEN SER SOLIDAS Y CORRESPONDIENTE RELATIVA A LA OBRA.

QUEDA ESTABLECIDO DE FINAL FORMA QUE LA BITACORA DEBE REPORTARSE DIARIAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.

DANDO COMO INICIO DE LA OBRA, LA DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE ACULEJOS EN MUROS Y PISOS EXISTENTES EN MAL ESTADO, RETIRANDO FUERA DE LA OBRA TODO MATERIAL PRO- DUCTO DE LAS DEMOLICIONES.

C. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/31/2023 - 31/12/2025

C. LEONEL SANCHEZ OLIVERA
SUPERVISOR DE OBRA

C. ROBERTO GUZMAN ESCOBAR
PRESIDENTE COMITE PARTICIPACION SOCIAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

04 / Nov. / 2023

FOLIO

002


OBRA: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO IEBO
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-018/2023
LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI FONDO: FAISMUN
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: SANITARIOS



NOTA 02.


FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.


EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES CONTINUAN CON EL DEMANTELANIENTO O RETIRO DE AZULEJOS EN MUROS Y PISOS DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA. UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL, LIARRO Y CINCEL; RETIRANDO FUERA DE LA OBRA TODO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, CON CARRISETA A UNOS 20 MTS. DE LA OBRA.

ASI MISMO, SE REALIZA EL RETIRO SIN RECUPERACION DE MUEBLES SANITARIOS COMO SON LAVABOS, WC, WINGITORIOS Y OTROS. ACONDICIONANDO LOS MUEBLES SANITARIOS Y LEVADOS FUERA DE LA OBRA, USANDO A UNOS 20 MTS. DE DISTANCIA.


C. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS


REGIDURIA DE OBRAS

Santa María Guienagati

04/2023 - 31/12/2023

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

07 / NOV. / 2023

FOLIO

003

OBRA: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO IEBO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-018/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

ESTADO: OAXACA


SUBPROGRAMA: SANITARIOS

NOTA 03.

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO EL RETIRO Y DESMONTAJE DE LAMPARAS PARA SANITARIOS (WC) SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, RETIRANDO PIJAS O SOLDADURAS DONDE ESTAN FIJADOS, UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO MECANICO.

ASI MISMO, SE REALIZA EL BOTE CON DISCO DE FIERRO DE CONCRETO CON UN AREA DE 1.95 x 1.06 MTS. POSTERIORMENTE SE REALIZA LA DEMOLICION DEL MISMO UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL, MARIPO Y CINCEL. ACUMULANDO TODO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION PARA DE LA OBRA, A 20 MTS. DE DISTANCIA.


C. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

10 / Nov. / 2023

FOLIO

004

OBRA: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO IEBO
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-018/2023
LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI FONDO: FAISMUN
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: SANITARIOS


NOTA 04.

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE CONSERVA A LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN LA REHABILITACION DE LA SALIDA SANITARIA DE PVC A MUEBLES SANITARIOS. REALIZANDO CONEXIONES CON TOOS, SUS PIZAS PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA LINEA.


AS MISMO, SE REALIZA LA REHABILITACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLES DE BAÑO, REALIZANDO CONEXIONES CON TOOS SUS PIZAS PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA LINEA.

CON ESTA FECHA, INICIAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION Y PEGADO DE AZULEJOS EN BAÑOS, PISOS Y MUROS, JUNTEADO CON CEMENTO CREST, COLOCADO A TRUSSO. SE REALIZA LA NIVELACION CORRECTA PARA LA COLOCACION DEL AZULEJO.


C. ALDO KARTINEL SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
REGISTRARIA DE OBRAS
Santa María Guienagati, Oax.
01/11/2023 - 31/12/2023

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

16 / Nov. / 2023

FOLIO

005

OBRA: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO IEBO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-018/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: SANITARIOS


NOTA 05.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE CONTINUAN CON LA COLOCACION Y EL PEGADO DE AZULEJOS EN PISOS Y MUROS EN LOS SANITARIOS DE LA ESCUELA, JUNTO CON CEMENTO CRIST, COLOCADO A HURSO. SE REALIZA LA NIVELACION DE PISOS Y MUROS PARA LA CORRECTA COLOCACION DE AZULEJO.

SE LE HACE LA OBSERVACION AL NUESTRO ALBAÑIL DE EVITAR LOS DETALLES DE NIVELACION Y PLIEGO PARA EL COLOCADO DE AZULEJOS.

EL DIA DE HOY TUVINOS LA VISITA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, C. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y EL C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, HACIENDO UN RECORRIDO POR LA OBRA, PARA VERIFICAR Y CONSTATAR EL AVANCE DE LA OBRA Y QUE SE LLEVE A CABO SEGUN EL PROYECTO EJECUTIVO.


E. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati, Oax.
16 de Nov. 2023
E. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

REGISTRO DE OBRAS
Santa María Guienagati, Oax.
16/11/2023 - 17/11/2023

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

22 / Nov. / 2023

FOLIO

006

OBRA: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO IEBO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-II-018/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: SANITARIOS

NOTA 06.

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EN ESTE DIA, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN EL ESTADO DE FILME DE CONCRETO CON UN ESPESOR DE 7 CM. CON CONCRETO HORTO EN OBRA $F_{ck} = 150 \text{ kg/cm}^2$ EN ACABADO RUSTICO PARA RECEPCION AZULEJO EN UN AREA DE $1.95 \times 1.00 \text{ m}^2$.

ASI MISMO, CONTINUAN CON LA COLOCACION Y PELADO DE AZULEJOS CUADROS Y RECTANGULOS DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA, JUNTEADO CON CEMENTO ORST, COLOCADO ATRUSSO. NIVELANDO Y PLANTEANDO PARA SU CORRECTA COLOCACION DE AZULEJOS.

DE IGUAL FORMA, SE REALIZA LA COLOCACION E INSTALACION DE WC, CONEXION DIRECTO CON LAS SALIDAS HIDRAULICAS, DEJANDO TODO NIVELADO Y LISTO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

CON ESTA FECHA, TUVINOS LA PRESENCIA DE LA SUPERVISION DE OBRA, REPRESENTADO POR EL C. MONTE SANCHEZ CRUZ, PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE LA OBRA Y DICE PROCEDIMIENTOS SOBRE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

C. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA
MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI
OAXACA

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

27 / NOV. / 2023

FOLIO

007

OBRA: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO IEBO
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-018/2023
LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI FONDO: FAISMUN
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: SANITARIOS

NOTA 07.

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE REALIZA LA COLOCACION E INSTALACION DE MINGITORIO EN SANITARIOS DE LA ESCUELA, CON SUS CONEXIONES DIRECTAS A LAS SAJGAS HIDRAULICAS, DEJANDOLE TODO LISTO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ASI MISMO, SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE METETA DE CONCRETO ARMADO PARA OVALONES EN BAÑOS DE HOMBRAS Y MUJERES, CON CONCRETO FIC 150 KG/CM² ARMADO CON VARILLAS DE NO. 3 A CADA 15 CMS. SE REALIZA EL EMPISADO, ARMADO Y COLADO, CON CONCRETO HECHO EN OBRA.

C. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Pue. de los Rios,
Oax.

C. VALERIO SALVADOR ALONSO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
REGIDURIA DE OBRAS
SANTA MARIA
GUIENAGATI,
PUE. DE LOS RIOS, OAX.
01/11/2023 - 31/12/2023



REGIDURIA DE
OBRAS
SANTA MARIA
GUIENAGATI,
PUE. DE LOS RIOS, OAX.
01/11/2023 - 31/12/2023

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

30 / Nov. / 2023

FOLIO

008

OBRA: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO IEBO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-018/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: SANITARIOS

NOTA OB.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO LA COLOCACION Y EL PEGADO DE AZULEJOS EN MESETAS DE LOS BANOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA ESCUELA. JUNTADO EN CONCRETO CRIST, COLOCADO A TUBO.

ASI MISMO, SE REALIZA LA COLOCACION DE MANIPARE PARA SANITARIOS Y PUERTAS - ADORNABLES, A BASE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y MELAMINICO DE 1/4". SE REALIZA LA PERFORACION PARA SU FIJACION, COLOCACION DE BISAGRAS, PASADOR.

DE IGUAL FORMA, SE REALIZA EL DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE A UNA ALTURA DE 3.00 MTS. ASI MISMO EL DESMONTAJE DE SANCOS ELECTRICOS SIN RECUPERACION (CENTRO DE CARGA, CONTACTO Y/O APAGADOR).

C. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ
REGIDOR DE OBRAS PBLICAS
Dpto. de Mantenimiento, Oax.
01/21/2023 - 31/12/2025



REGIDURIA DE OBRAS

Dpto. de Mantenimiento, Oax.
01/21/2023 - 31/12/2025

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

04 / DIC / 2023

FOLIO

009

OBRA: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO IEBO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-018/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: SANITARIOS

NOTA 09.

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES CONTINUAN Y TERMINAN CON LA EXCAVACION A MANO Y/O UTILIZANDO EQUIPO MECANICO, YA QUE SE ENCONTRARON CON MATERIAL O BARRAS DE ACERO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.40 METROS. AFIRMANDO Y DEJANDO TODO LISTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS.

ASI MISMO, SE RETIRA Y CARREA TODO EL MATERIAL PROYECTO DE LA EXCAVACION SOBREVANTE, FUERA DE LA OBRA, VOICADO A 30 METROS DE DISTANCIA.

SE REALIZA LA VERIFICACION DE MEDIDAS DE LA CISTERNA, NIVELES, AFINE DE CEDA Y MATERIALES PARA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD.

EN ESTE DIA, TUVINOS EN LA OBRA LA VISTA DEL C. PRESIDENTE MULTIPLE Y LA REGION DE OBRAS PUBLICAS, REALIZANDO UN RECORRIDO POR LA OBRA, VERIFICANDO Y CONSTANDO LOS MANEJOS DE LA OBRA.

C. AUCO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VILBERTO SALVADOR AUTOMO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ
REGIONAL DE OBRAS PUBLICAS
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Santa Maria Guienagati,
Oax. T. - Mexico, C.A.
01/12/2023 - 31/12/2025



BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

07 / DEC. / 2023

FOLIO

010

OBRA: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO IEBO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-018/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO:

FAJSMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

ESTADO: OAXACA


SUBPROGRAMA: SANITARIOS

NOTA 10.

FECHA: 07 DICIEMBRE DE 2023.


EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, PREVIAMENTE A LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION DE MURO, SE REALIZO LA COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, EL HAZUELO Y ARMAZO DE CADENA DE DESPLANTE Y CASTILLO, VERIFICANDO LOS NIVELES Y MEDIDAS DE LA CISTERNA.

CON ESTA FECHA, SE INICIA CON LA CONSTRUCCION Y PEGADO DE BLOQUE SOLIDO CON MEDIDAS 13 x 20 x 40 CMS. ACABADO COMUN, ACENTADO CON MECELO CEMENTO-ARENA. VERIFICANDO LAS MEDIDAS Y PUNEO DEL MURO.


C. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
Santa María Guienagati, Oaxaca
07/12/2023 - 31/12/2023



BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

13 / Dic. / 2023

FOLIO

011

OBRA: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO IEBO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-018/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: SANITARIOS


NOTA II.

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, PREVIO AL COLADO DE LOSA O TAPA DE LA CISTERNA, SE INTRODUCE DENTRO DE LA CISTERNA, OJOS COPLAS CON ESPACIO DE 5,000 LITROS, POSTERIORMENTE SE CAMBIO CON PUNTALES, FOUNER Y TABLAS DE MADERA. EN MISMO SE AMOLA LA PARRILLA CON VARIAS DE 3/8" Ø A CADA 20 CMS. EN ANCHOS SENTIDOS, VERIFICANDO QUE TODO ESTE USU PARA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD.


SE REALIZA LA PREPARACION DE LOS ANTECIENOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL COLADO DE LOSA O TAPA DE 10 CMS. DE ESPESOR, SE PROCEDE CON EL COLADO, CON CONCRETO = $F'_{c} = 250 \text{ kg/cm}^2$ CONCRETO HECHO AL OTRA A UNO Y POCAS. UNENDO CON TABLAS DE 19 LTS.


EL DIA DE HOY, TUVINOS LA VISTA DEL SUPERVISOR DE OBRA, REPRESENTADO POR EL E. LEONEL SANCHEZ CRUZ, REALIZANDO RECONOCIMIENTO DE RUTINA, PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE LA OBRA, ASI MISMO DARE RECOMENDACIONES E INDICACIONES A NUESTRO O SOBRESTANTE, SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA.


C. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA




C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PETERS
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
REGIONAL DE
2023 - 31/12/2025


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA.

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

16 / Dic. / 2023

FOLIO

012

OBRA: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO IEBO

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-018/2023

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

ESTADO: OAXACA


SUBPROGRAMA: SANITARIOS


NOTA 12.


FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES REALIZAN TRABAJOS DE APUNADO EN MURAS EXTERIORES DE LA CISTERNA, PULIDO A LLANA CON MORTERO CELESTO-ARENA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 cm.

SE REALIZA LA EXCAVACION A MANO, CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA LA LINEA DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA, RENOVANDO EL TENDIDO DE TUBERIA Y CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD.


C. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS


REGIDURÍA DE OBRAS
PÚBLICAS
Santa María
Guienagati,
Oaxaca
06/01/2023 - 31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS