

FECHA 03 / JULIO / 2023

FOLIO 001

OBRA: AMPLIACION DE LA BRECHA COSECHERA DE PASO LIMON A CERRO GAVILAN
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA
 LOCALIDAD: GUISHIHUI
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI
 ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412F-III-004/2023
 FONDO: FAISMUN
 PROGRAMA: URBANIZACION
 SUBPROGRAMA: CAMINO COSECHERO

NOTA 01. FECHA: 03 DE JULIO DE 2023.

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023, SE DA APERTURA A LA SIGUIENTE BITACORA PARA REGISTRO DE LAS NOTAS RELEVANTES RELACIONADAS A LA OBRA DETERMINADA "AMPLIACION DE LA BRECHA COSECHERA DE PASO LIMON A CERRO GAVILAN". SE DIERON LEA EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. VICENTE SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE ALEXANDER, EN SU CUALTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. ASI MISMO EL C. BILBA TOLEDO MORALES, EN SU CUALTER DE PRESIDENTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRA APERTURA A LA MODIFICACION DE ADMINISTRACION DIRECTA.

EN SU PARTICIPACION EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ANUNCIA LA INICIACION PROGRAMADA PARA ESTA OBRA SIENDO ESTA EN CUANTO DE \$584,234.16 CON LA META DE CONCLUIR EL CAMINO COSECHERO, TOTALMENTE FUNCIONAL.

A SU VEZ, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INVITA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA Y A LA COMUNIDAD ENTERA DE GUISHIHUI A ORGANIZARSE PARA QUE ADEMAS DEL BENEFICIO DIRECTO DE LA OBRA PUEDAN SER QUINEL REDUCEN LOS TRABAJOS DE LOS PRECATORIOS HASTA SU CONCLUSION.

UNA VEZ DADA SU INTERVENCIÓN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMITIVA INICIA EL ESTABLECIMIENTO DEL TERMINO Y CON LA AYUDA DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA. ASIMISMO SE DA EL COMIENZO DEL RECORRIDO DE OCHA OBRA SIENDO LAS 10:15 HRS. DE ESTA MISMA FECHA, ESTANDO PRESENTE EN EL SITIO YA EL PERSONAL ASIGNADO, ASIMISMO LA ATENCION DE NECESARIA.

AL CERRAR DE LA PRESENTE OBRA, QUEDA RELEVADA OTRA PERSONAS INDICADAS PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE LAS ACTIVIDADES EN LA PRESENTE OBRA SON LAS CC. ENRIQUE FLORES PEREZ Y EL C. ALDO MARTINEZ SUAREZ, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESPONSABLE DE OTRA, RESPECTIVAMENTE. ACORDANDO QUE LAS NOTAS DEBERAN SER LEIDAS Y EXAMINADAS POR LAS AUTORIDADES QUE SE PRESENTAN.

QUEDA ESTABLECIDO DE IGUAL FORMA QUE LA BANCORA DEBEA DE REPRESENTAR OMINIMAMENTE EN LAS OPERACIONES DE LA REGIONALIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.

DADO INICIO A LOS TRABAJOS DE DETALLE DEL CAMINO COSECHERO, TAMA DE APERTURA, EN EL MUNICIPIO, ASIMISMO DE IGUAL FORMA INICIA CON EL COMIENZO DEL CAMINO CON LA OBRA

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 ALDO MARTINEZ SUAREZ
 Dpto. Tehuantepec, Oax.
 01/07/2023 - 31/12/2023



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guienagati, Tehuantepec, Oax.
 01/07/2023 - 31/12/2023
 ANTONIO

Supervisor de Obra, e. VICENTE SALVADOR ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

07 / JULIO / 2023

FOLIO

002

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA BRECHA COSECHERA DE PASO LIMON A CERRO GAVILÁN

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-004/2023

LOCALIDAD: GUISHIHUI

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARÍA GUIENAGATI

PROGRAMA: URBANIZACION

ESTADO: OAXACA


SUBPROGRAMA: CAMINO COSECHERO

NOTA 02.

FECHA: 07 DE JULIO DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA A LA OBRA EL DIA 07/07, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO TRABAJOS DE DESMOLTE DE CAMINO, TIRANDO SEMILLERO, ABRIENDO BRECHAS, TALANDO ARBOLES, PICADO DE CANA, ASI MISMO EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMOLTE, A UN LUGAR UBICADO AL MARGEN DEL CAMINO.


ASI MISMO, REALIZAN TRABAJOS DE DESPALME DE TERRENO, CON MAQUINARIA PESADA, RETIRANDO TODO MATERIAL, DESERRABLE Y ARRASTRE DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME PARA DE CORONA DE CAMINO.



C. ALDO VARELA SANCHEZ
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuacanpec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. SALVADOR SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



REGIDURÍA DE
OBRAS
Santa María
Guienagati,
Tehuacanpec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

FECHA

11 / Julio / 2023

FOLIO

003

OBRA: AMPLIACION DE LA BRECHA COSECHERA DE PASO LIMON A CERRO GAVILAN
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA
 LOCALIDAD: GUSHIHUI
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI
 ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412F-III-004/2023
 FONDO: FAISMUN
 PROGRAMA: URBANIZACION
 SUBPROGRAMA: CAMINO COSECHERO

Nota 03.

FECHA: 11 DE JULIO DE 2023

Con esta fecha, continuamos realizando trabajos de desmonte del camino existente seccion su trabajo terminado, con herramienta manual, machete, Acha y motosierra. Agregando brazos, cuando árboles y ramos de ramas. Asimismo se retira todo el material producido del camino a un lugar distante al margen del camino.

Asimismo, se realizan trabajos de excavación de cetas en el camino existente con maquinaria pesada tractor de obras de 55 hp. Fuimos trajes y herramientas con el mismo material producido del corte, así mismo retirando todo material sobrante para del lugar de trabajo.

En esta día tuvimos a vista del presidente municipal e vicerio municipal Antonio y a decidor de obras públicas e Enrique Hernández Pérez, realizados en terreno en 700 m Cuare, para recepción en trabajos que se ejecutando.



C. ALDO MARTINEZ SUICHER
 responsable de obra

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati, Oax.
 04/07/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 decidor de obras publicas

C. VICERIO MUYAÑO ANTONIO
 Presidente Municipal

FECHA

30 / Julio / 2023

FOLIO

004

OBRA: AMPLIACION DE LA BRECHA COSECHERA DE PASO LIMON A CERRO GAVILAN
 MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA
 LOCALIDAD: GUISHIHUI
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI
 ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-111-004/2023
 FONDO: FAISMUNI
 PROGRAMA: URBANIZACION
 SUBPROGRAMA: CAMINO COSECHERO

NOTA 04.

Fecha: 30 de Julio de 2023.

En visita de obra realizada el día de hoy, se observan que los trabajos de la obra van muy bien de acuerdo al cronograma de ejecución de obra, se observan trabajos de limpieza, mantenimiento de la obra, así como trabajos de mantenimiento y planeación de obra, así como se realiza todo el trabajo pendiente de ejecución y se va a iniciar el trabajo de construcción.

De igual forma, se observó que los trabajos de excavación de obras de drenaje y de construcción de muros de contención de tierra, así como trabajos de mantenimiento y planeación de obra, así como se realiza todo el trabajo pendiente de ejecución y se va a iniciar el trabajo de construcción.

El día de hoy tuvimos la visita de supervisión de obra a la obra de ampliación de la brecha cosechera de Paso Limón a Cerro Gavilán, visitando los trabajos y dando indicaciones a todo el personal de los trabajos y seguimiento de todos.

[Firma]

G. AGRO INDUSTRIAL SUCIETAZ
 RESPONSABLE DE OBRA

REGIDURÍA DE OBRAS

e. ERIQUEZ HERNANDEZ SPIDA PATRICIA
 REGIDORA DE OBRAS
 01/01/2023 - 31/12/2025



C. MARCELO ENRIQUE ALVARO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Santa María
 Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

[Firma]

G. LEONEL SUAREZ OLIVERA
 SUPERVISOR DE OBRA

FECHA 27 / JUNIO / 2023

FOLIO 005

OBRA: AMPLIACION DE LA BRECHA COSECHERA DE PASO LIMON A CERRO GAVILAN
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA
LOCALIDAD: GUSHIHUI
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-004/2023
FONDO: FAISMUN
PROGRAMA: URBANIZACION
SUBPROGRAMA: CAMINO COSECHERO

Nota 05.

Fecha: 27 DE JUNIO DE 2023.

Con esta fecha, los Trabajadores Realizan Trabajos de Desmunte de camino Colechero, Terreno Seleccionado, Utilizando Herramienta Manual, Material: Machos, Taladro Aparatos y Plomo de cañal. Asi mismo se Retira todo Material producido del desmunte a un lugar ubicado al margen del camino.

Asi mismo Realizan Trabajos de Faltencia de Practica y Apire de obra, hasta alcanzar las vitales de la submanera, con material pesada, asi mismo Retirando todo material sobrante a los lugares del camino ubicado al Norte de Ocozia.

[Signature]
C. AGO UNDAZ SUAREZ
RESPONSABLE DE OSA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati
Dpto. Tehuacan, Oax.

[Signature]
Dpto. Tehuacan, Oax.
31/12/2025
C. VICENTE SUAREZ AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. ENRIQUE HERRERA SUAREZ
REGIDOR DE OSA



REGIDURÍA DE OBRAS
Santa Maria

