

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

18 / SEPT. / 2023

FOLIO

001

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-014/2023

LOCALIDAD: RIO GRANDE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CAMINOS

NOTA 01.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA REGISTRO DE LAS NOTAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE". SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. ASI MISMO EL C. SOLEDAD ALOISO HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS ACUERDOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRA - ALEGADO A LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

EN SU PARTICIPACION EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ANUNCIA LA INVERSION PROGRAMADA PARA ESTA OBRA SIENDO ESTA UN MONTANTO DE \$1,787,027.37 CON LA META DE CONCLUIR EL MANTENIMIENTO DE CAMINO, TOTALMENTE FUNCIONAL.


A SU VEZ, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INVITA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA Y A LA COMUNIDAD ENTERA DE RIO GRANDE, A ORGANIZARSE PARA QUE LOS BENEFICIOS DEL BENEFICIO DIRECTO DE LA OBRA, PUEDAN SER CUIDADOS REALIZEN LOS TRABAJOS DESDE LOS PRELIMINARES HASTA SU CONCLUSION.

UNA VEZ DADA SU INTERVENCIÓN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y CONTINUA HACER EL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO Y CON LA AYUDA DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA, POSTERIORMENTE DA EL BANDO DE ALANQUE DE DICHA OBRA SIENDO LAS 10:15 HRS. DE ESTA MISMA FECHA, ESTANDO PRESENTE EN EL SITIO YA EL PERSONAL ALIQUADO, ASI COMO LA HERRAMIENTA NECESARIA.


AL CERRAR DE LA PRESENTE NOTA, QUEDA ACORDADA QUE LAS PERSONAS INDICADAS PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE LAS ANOTACIONES EN LA PRESENTE BITACORA SON LOS CC. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Y EL C. EDGAR DE LA ROSA BANI, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESPONSABLE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE. AUNANDO QUE LAS NOTAS DEBERAN SER UNICAS Y EXCLUSIVAMENTE RELATIVAS A LA OBRA QUE SE EJECUTARA.

QUEDA ESTABLECIDO DE IGUAL FORMA QUE LA BITACORA DEBE DE REPORTARSE DIARIAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.


DANDO INICIO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESMOLTE DE CAMINO CON MEDIOS MANUALES Y CORTES Y MODIFICACIONES ASISTIDO DE LA SUBCOMISARIE, AMPLIACION Y/O ADTINILMUNTO DE TALLERES, DE REPARACION DE COLONIA.

  
C. EDGAR DE LA ROSA BANI  
RESPONSABLE DE OBRA

  
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

REGIDORIA DE OBRAS  
Santa María Guienagati,  
Oaxaca, México  
01/01/2023 - 31/12/2025

  
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRA

Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

C. SOLEDAD ALOISO HERNANDEZ  
PRESIDENTE COMITE PARTICIPACION SOCIAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

28 / SEPT. / 2023

FOLIO

003

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-014/2023

LOCALIDAD: RIO GRANDE

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: CAMINOS

NOTA 03.

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DES-  
MOLTE DE CAMINO CON MEDIOS MANUALES, DESMOLTEANDO Y RETIRANDO TODO MATERIAL, -  
JUSTANDOLO EN SU SOLO LUGAR, A UN OMLAS DEL CAMINO PARA SU POSTERIOR QUEMA. ASI -  
MISMO SE LIMPIA Y DESMOLTEA LAS ALICANTAMINAS, TODO CON HERRAMIENTA MANUAL.

ASI MISMO, CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CORTE Y ADICIONALES ABJO DE LA SUBSAN-  
TE CON MAQUINARIA PESADA. AMPURACION Y/O ADICIONALES DE CROWNAS, TALLOS, REBAJES  
RETIRANDO MATERIAL O FRAGMENTO DE GRAN TALLADO, A UN OMLAS DEL CAMINO.

EN ESTE DIA TUUVIMOS LA VISITA A LA OBRA, DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL REGIDOR DE  
OBRAS PUBLICAS, REALIZANDO UN RECORRIDO POR EL CAMINO, PARA VERIFICAR Y CONSTATAR LOS  
TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO.


C. EDGAR DE LA ROSA BLAS  
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Santa María  
Guienagati,  
Oaxaca, Oax.  
2023-31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUEZ HERNANDEZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
Dpto. de Guianagati,  
Oaxaca, Oax.  
01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE  
OBRAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

10 / OCT. / 2023

FOLIO

005

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-014/2023

LOCALIDAD: RIO GRANDE

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: CAMINOS

NOTA 05.

FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESASOLBE Y FORMACIÓN DE CURVAS CON MEDIOS MECANICOS, RETIRANDO MATERIAL SUBRANTE Y/O FRAGMENTOS DE GRAN TAMAÑO FUERA DEL CAMINO.

DE IGUAL FORMA SE REALIZA EL PASTEO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA PARA RETIRAR CADA VEGETAL Y RENUEVAR LA TERRACERA, RETIRANDO CON PALAS MATERIAL DE DESPERDICIO, PARA DEL CAMINO.

ASI MISMO, CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPOLLAS Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, DE PERCHES DE CORONAS CON MAQUINARIA PESADA. RETIRANDO MATERIAL O FRAGMENTOS DE GRAN TAMAÑO FUERA DEL CAMINO.

CON ESTA FECHA, INICIAN CON EL CORTE DE MATERIAL (TOPETE) EN BANCO DETERMINADO POR EL MUNICIPIO Y FORMACIÓN DE BANCO DE PESTANO, CON MEDIOS MECANICOS.

C. EDGAR DE LA ROSA BUS  
RESPONSABLE DE OBRA




PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Santa María  
Guienagati  
Dist. Tepic, Oax.  
Oax. 2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ  
REGIDOR DE OBRAS  
Santa María  
Guienagati,  
Dist. Tepic, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE  
OBRAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

14 / OCT. / 2023

FOLIO

006

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSG/412/F-III-014/2023

LOCALIDAD: RIO GRANDE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CAMINOS

NOTA 06.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESASOLVE Y FORMACIÓN DE CUNETAS CON MEDIOS MECANICOS, RETIRANDO MATERIAL SOBREVITE Y/O FRAGMENTOS DE GRAN TAMAÑO FUERA DEL CAMINO.

DE IGUAL FORMA, CONTINUANDO CON EL PASTISO DE ENUNDO CON MAQUINARIA AUTOMANTORADORA PARA RETIRAR CANTA VEGETAL Y REVIVIR LA TERRALENA, RETIRANDO CON PALAS MATERIAL DE DESPERDICIO, FUERA DEL CAMINO.

AL MISMO, CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE ENTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, APLICACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TUNDOS, DE REBAJES DE CORONA CON MAQUINARIA, RETIRANDO MATERIAL O FRAGMENTOS DE GRAN TAMAÑO FUERA DEL ENUNDO.

CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL (TEPETATE) EN BANCO DETERMINADO POR EL MUNICIPIO Y FORMACIÓN DE BANCO DE PRESTAMO, CON MEDIOS MECANICOS.

CON ESTA FECHA, SE REALIZA UN RIEGO DE AGUA EN CANYÓN PIPA, SOBRE EL TERREDO NATURAL DONDE FUE RASTREANDO, PARA UNA BUENA FIRMEZA DEL TERRENO.

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS  
RESPONSABLE DE OBRA




PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guienagati, Oax.  
14/10/2023 - 31/12/2023

C. VALERIO SILVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. ENRIQUE HERNANDEZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati, Oax.

01/10/2023 - 31/12/2023

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

19 / OCT. / 2023

FOLIO

007

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-014/2023

LOCALIDAD: RIO GRANDE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CAMINOS

NOTA 07.

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA, - DESARROLLO Y FORMACION DE CURVAS CON MEDIOS MECANICOS, RETIRANDO MATERIAL SOBRAnte Y/O FRAGMENTOS DE GRAN TAMAÑO FUERA DEL CAMINO.

DE IGUAL FORMA SE CONTINUA O COMIENZA CON EL RASTRO DE CAMINO CON METECOLFORMADORA PARA RETIRAR CAPA VEGETAL Y REVIVIR LA TERRACERA, RETIRANDO CON PALAS MATERIAL DE DESPERDICIO, FUERA DEL CAMINO.

ASI MISMO, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE Y ADICIONALES NORJO DE LA SUBRA-SANTE, AMPURACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDS, DE REDES DE CROWN CON MAQUINARIA PESADA. RETIRANDO MATERIAL O FRAGMENTOS O DESPERDICIOS FUERA DEL CAMINO.

CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL (TEPETATE) EN BANCO DETERMINADO POR EL MUNICIPIO Y FORMACION DE CANCHOS DE PASTOREO, CON MEDIOS MECANICOS.

C. EDGAR DE LA RUIA BUIS  
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Santa María  
Guienagati,  
Oaxaca,  
México.  
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ  
REGIDOR DE OBRAS



REGIDURÍA DE  
OBRAS

Santa María  
Guienagati,  
Oaxaca,  
México.  
01/01/2023 - 31/12/2025

C. VÍCTOR SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

16 / Nov. / 2023

FOLIO

014

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: RIO GRANDE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-014/2023

FONDO:

FAISMUN

PROGRAMA:

URBANIZACION

SUBPROGRAMA:

CAMINOS

Nota 14.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SIENDO LAS 10:30 HRS. SE DIJO ESTA POR PRIMERO AUNDO, LA AUTORIDAD MUNICIPAL REPRESENTADO POR LOS CC. VALERIO SILVADOR ANTONIO, EDUARDO HERNANDEZ PEREZ Y LEONEL SANCHEZ CRUZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE. Y OTRAS PERSONAS MIEMBROS DEL COMITE DE OBRA. CON EL OBJETIVO DE REVISAR Y VERIFICAR LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO CUAL CON CARIOSO EN UNO SE REVISÓ CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y SE VAN PASEANDO CONCEPTO POR CONCEPTO.

DEPO DE UNA MINUCIOSA REVISIÓN, QUEDA CONFIRMADO QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CONCLUIDOS Y QUE LA OBRA ESTA APTA PARA SU RECEPCIÓN FINAL.

ENSEGUIDA EL PRESIDENTE MUNICIPAL HIZO SU PARTICIPACIÓN FELICITANDO A LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE POR ESTA OBRA PORQUE VENDRA A CONTRIBUIR GRANDEMENTE EN LA POBLACION, POR LO QUE SOLICITO A LOS PRESENTES QUE VALOREN LOS ESPACIOS Y LA INTERSECCIÓN HECHA PARA LOGRAR ESTA OBRA.

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARÓ OFICIALMENTE CONCLUIDA LA OBRA, MANIFESTANDO QUE LA PRESENTE BITACORA QUEDA DE IGUAL FORMA OFICIALMENTE CERRADA CON ESTA ULTIMA NOTA INTEGRADA DE UN TOTAL DE 14 NOTAS UTILES DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y ANCLADAS, ALLANANDO QUE CUALQUIER MOTIVACIÓN POSTERIOR A LA PRESENTE QUEDA AUTOMATICAMENTE ANULADA Y QUE DICHA BITACORA DEBE DE RESPECTARSE A LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS PARA SU INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, SE CERRA LA PRESENTE NOTA FIRMANDOLA AQUELLOS QUE EN ESTE MOMENTO DE OBRA PARTICIPARON.

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS  
RESPONSABLE DE OBRA



C. VALERIO SILVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. ENRIQUE HERNANDEZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
01/11/2023 - 31/12/2025



C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

C. SOLEDAD ACORDO HERNANDEZ  
PRESIDENTE COMITÉ PARTICIPACIÓN SOCIAL

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

09 / Nov. / 2023

FOLIO

012

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-014/2023

LOCALIDAD: RIO GRANDE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CAMINOS

NOTA 12.

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAMIONES VOTEO DE 7.50 DEL BANCO AL SITIO DE LA OBRA.

ASI MISMO, CONTINUAN CON EL ACARREO Y TENIDO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) PARA EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO, RETIRANDO ROCAS O FRAGMENTOS DE GRAN TAMAÑO FUERA DEL CAMINO.

DE IGUAL FORMA, CONTINUAN REALIZANDO EL RIEGO DE AGUA EN CANTIDAD PIP, SOBRE MATERIAL ACARREADO Y/O TENIDO, PARA SU BUENA COMPACTACION.


ASI MISMO, SE REALIZA LA COMPACTACION DE LA CAPA SUBYACENTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO (TEPETATE) CON VIBROCOMPACTADOR RODILLO DOBLE, RAYGO 410 A. PREVIO EL RIEGO DE AGUA.

C. EDGAR DE LA ROSA RUIZ  
RESPONSABLE TECNICO



C. VALERIO SANCHEZ ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
Suplente  
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS