

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

30 / OCT. / 2023

FOLIO

001

OBRA: MTT. DE CAMINO TERRACERO TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI A MOJONERA SANTIAGO LACHIGUIRI  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA  
LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI  
ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-015/2023  
FONDO: FAISMUN  
PROGRAMA: URBANIZACION  
SUBPROGRAMA: CAMINOS

NOTA 01.

Fecha: 30 de octubre de 2023

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023, SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA REGISTRO DE LAS NOTAS RELEVANTES RELACIONADAS CON LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI A MOJONERA SANTIAGO LACHIGUIRI" SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. ASI MISMO EL C. EUSTACIO JIMENEZ IGLESIAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS ACUERDOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRA APEGADO A LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

EN SU PARTICIPACION EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ANUNCIA LA INVERSION PROGRAMADA PARA ESTA OBRA SIENDO ESTA LA CANTIDAD DE \$ 1,976,672.64 CON LA META DE CONCLUIR EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO, TOTALMENTE FUNCIONAL.

A SU VEZ, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INVITA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA Y A LA COMUNIDAD ENTERA DE SANTA MARIA GUIENAGATI A ORGANIZARSE PARA QUE ADENAS DEL BENEFICIO DIRECTO DE LA OBRA, PUEDAN SER QUIENES REALICEN LOS TRABAJOS DESDE SUS PRECUNIAS HASTA SU CONCLUSION.

UNA VEZ DADA SU INTERVENCION EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMITINA, HACEN EL RECONOCIMIENTO DEL CAMINO Y CON LA AYUDA DEL RESPONSABLE DE LA OBRA. POSTERIORMENTE DAN EL BANDO DE ARRANQUE DE DICHA OBRA SIENDO LAS 10:15 HRS. DE ESTA MISMA FECHA, ESTANDO PRESENTE EN EL SITIO YA EL PERSONAL ASIGNADO, ASI COMO LA HERRAMIENTA NECESARIA.

AL CERRAR DE LA PRESENTE NOTA, QUEDA MENTADA QUE LAS PERSONAS INDICADAS PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE LAS ANOTACIONES EN LA PRESENTE BITACORA SON LOS CC. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Y LEONEL SANCHEZ CRUZ, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESPONSABLE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE. ACLARANDO QUE LAS NOTAS DEBERAN SER UNICAS Y EXCLUSIVAMENTE RELATIVAS A LA OBRA QUE SE EJECUTARA.

QUEDA ESTABLECIDO DE IGUAL FORMA QUE LA BITACORA DEBERA DE REPORTARSE DIARIAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.

DANDO INICIO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESMONTAJE DE CAMINO CON MEDIOS MANUALES, RASTRO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA PARA RETIRAR CAPA VEGETAL. ASI MISMO SE REALIZA LA LIMPIEZA, EL TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION EN CEDA CON MEDIO MECANICO HASTA NIVELAR NIVEL DE CIMENTACION (ZAPATAS Y MUROS DE CONTENCIÓN).

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE DE OBRA

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EUSTACIO JIMENEZ IGLESIAS  
PRESIDENTE COMITE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa María  
Guienagati,  
Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

03 / Nov. / 2023

FOLIO

002

OBRA: MTT. DE CAMINO TERRACERO TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI A MOJONERA SANTIAGO LACHIGUIRI  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMGI/412/F-III-015/2023  
LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI FONDO: FAISMUN  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI PROGRAMA: URBANIZACION  
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: CAMINOS

NOTA 02.

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EN DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESMUNDO DE CAMINO CON MEDIOS MANUALES, REALIZANDO DESRAMES, PICADO DE RAMAS Y LLEVADO A LAS ORILLAS DEL CAMINO, ASI MISMO REALIZANDO EL DESMUNDO DE RAMOS QUE POSTERIORMENTE REALIZARE LA DERRAMA DE UNIFORM PRODUCTO DEL DESMUNDO.

ASI MISMO, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DESMUNDO DE CAMINO CON MAQUINARIA MOTOCICLISTADORA PARA RETIRAR CAPA VEGETAL Y RENOVAR LA TERRACERA, RETIRANDO TODO MATERIAL DE DESMUNDO FUERA DEL AREA DEL CAMINO.

EN ESTE DIA, SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CILINDRICO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FIC 200 KILGROS CON PIEDRA BOTA DE RIO DE HASTA 20 CM. DE ESPESOR REALIZANDO EL CEMENTADO Y POSTERIORMENTE A CADA 25 MTS DE CONSTRUCCION

  
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE DE OBRA



  
REGIDURÍA DE OBRAS  
Santa María Guienagati,  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

04 / Dic / 2023

FOLIO

009

OBRA: MTT. DE CAMINO TERRACERO TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI A MOJONERA SANTIAGO LACHIGURI  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-015/2023  
LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI FONDO: FAISMUN  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI PROGRAMA: URBANIZACION  
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: CAMINOS

NOTA 09.

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESARROLLO Y FORMACION DE CUNETAS CON MEDIOS MECANICOS, RETIRANDO TODO MATERIAL SOBRAANTE FUERA DEL CAMINO.

ASI MISMO, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE Y ADICIONALES ADEJO DE LA SUBRA-SANTE, AMPUNION Y/O ABATIMIENTO DE TALLOS, REBAJES DE CORONAS, UTILIZANDO MAQUI-NARIA PESADA.

DE IGUAL FORMA, CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL TIPO C (TOPES-TATE) EN BANCO DETERMINADO POR EL MUNICIPIO Y FORMACION DE BANCO DE PRESTANNO UTILIZANDO MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA). ASI MISMO SE REALIZA LA CARGA Y MARRAJO DE MATERIAL DE PRESTANNO DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CAMION VOLTEO DE 7 M<sup>3</sup>, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 6 KMS.

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Santa María  
Guienagati,  
Dpto. de San Mateo Pece, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025



C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

08 / Dic. / 2023

FOLIO

010

OBRA: MTTTO. DE CAMINO TERRACERO TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI A MOJONERA SANTIAGO LACHIGUIRI  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-015/2023  
LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI FONDO: FAISMUN  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI PROGRAMA: URBANIZACION  
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: CAMINOS

NOTA 10.

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESARDOE Y FORMACION DE CUNETAS CON MEDIOS MECANICOS, RETIRANDO TODO MATERIAL SOBRAANTE FUERA DEL CAMINO.

DE IGUAL FORMA, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, ANPLACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBOTES DE CORONAS, UTILIZANDO MAQUINARIA PESADA.

ASI MISMO, CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL TIPO C (TEPETATE) EN BANCO DETERMINADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y FORMACION DE BANCO DE PASTIZALO UTILIZANDO MAQUINARIA (RETROCAMADORA). DE IGUAL FORMA CONTINUAN CON LA CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE PASTIZALO DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO EN ENLACE VERTICAL DE 7 M<sup>3</sup>, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 6 KMS.

EN ESTE DIA TUVIAMOS LA VISITA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, REALIZANDO UN RECORRIDO POR TODO EL ENLACE PARA VERIFICAR Y SECCIONARSE DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO.

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa María Guienagati,  
Oaxaca, México  
08/12/2023 - 31/12/2023

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati,  
Oaxaca, México

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
08/12/2023 - 31/12/2023

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

13 / DIC. / 2023

FOLIO

011

OBRA: MTTTO. DE CAMINO TERRACERO TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI A MOJONERA SANTIAGO LACHIGUIRI  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-015/2023  
LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI FONDO: FAISMUN  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI PROGRAMA: URBANIZACION  
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: CAMINOS

NOTA 11.


FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESARROLLO Y FORMACION DE CUNETAS CON MEDIOS MECANICOS, RETIRANDO TODO MATERIAL SOBLENTE FUERA DEL CAMINO.


ASI MISMO, CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL TIPO C (TEPETATE) EN BANCO DETERMINADO POR EL MUNICIPIO Y FORMACION DE BANCO DE PRESTAMO UTILIZANDO MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA), DE IGUAL FORMA CONTINUAN CON LA CARGA Y CARRERO DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CAMION VOLTEO DE 7 M<sup>3</sup> A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 6 KMS.


DE IGUAL FORMA, SE REALIZA EL TRABAJO DE ACAMELLONADO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, RETIRANDO MANUALMENTE FRAGMENTOS DE ROCA MAYORES DE 3".

ASI MISMO, SE REALIZA EL RIEGO DE AGUA EN CAMION PIPA EN TERRENO NATURAL Y SOBRE MATERIAL DE BANCO ACAMELLONADO, PREVIO A SU TENDIDO, PARA OBTENER UNA MEJOR COMPACTACION.

  
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE DE OBRA



  
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati, Oax.  
Dpto. Tlaxiahuatlán, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

22 / Dic. / 2023

FOLIO

013

OBRA: MTTTO. DE CAMINO TERRACERO TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI A MOJONERA SANTIAGO LACHIGUIRI  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-015/2023  
LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI FONDO: FAISMUN  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI PROGRAMA: URBANIZACION  
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: CAMINOS

Nota 13.


Fecha: 22 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE CARGA Y CARRERO DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CAMION VOLTEO DE 7 M<sup>3</sup> A UNA DISTANCIA DE 6 KMS. AL LUGAR DE LA OBRA.


DE IGUAL FORMA, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ACAMELLONADO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO (TEPEATE) PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, RETIRANDO MANUAMENTE FRAGMENTOS DE ROCA MAYORES DE 3".


ASI MISMO, SE REALIZA EL RIEGO DE AGUA EN CAMION PIPA, SOBRE MATERIAL ACAMELLONADO Y TENDIDO, PARA OBTENER UNA MAYOR COMPACTACION.

SE CONTINUA CON LA COMPACTACION CON MAQUINARIA (VIBROCOMPACTADOR RODIJO DOBLE MCA. RAYGO 410 A) SOBRE LA CAPA DE REVESTIMIENTO FORMADA CON MATERIAL DE BANCO.

  
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE DE OBRA



  
C. VALERIO SALVADOR ROTENIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

25 / Dic. / 2023

FOLIO

014

OBRA: MTTTO. DE CAMINO TERRACERO TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI A MOJONERA SANTIAGO LACHIGUIRI  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-015/2023  
LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI FONDO: FAISMUN  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI PROGRAMA: URBANIZACION  
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: CAMINOS

Nota 14.

Fecha: 25 de diciembre de 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA QUE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CAMION VOLTEO DE 7 M<sup>3</sup> A UNA DISTANCIA DE 6 KMS. AL LUGAR DE LA OBRA.

ASI MISMO, SE CONTINUA REALIZANDO TRABAJOS DE ACARREO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON MAQUINARIA MOTOCENTRALLADA, PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, RETIRANDO MANUALEMENTE FRAGMENTOS DE ROCA MAYORES DE 3".

DE IGUAL FORMA, SE REALIZA EL RIEGO DE AGUA EN CAMION PIPA, SOBRE MATERIAL ACARREADO Y TENDIDO, PARA OBTENER UNA MAYOR COMPACTACION.

SE CONTINUA CON LA COMPACTACION CON MAQUINARIA (VIBROCOMPACTADOR RODILLO DOBLE RAYO 410 A) SOBRE LA CAPA DE REVESTIMIENTO FORMADA CON MATERIAL DE BANCO.

  
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE DE OBRA

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa María Guienagati,  
Dpto. Tlaxiahuatl, Oax.  
0201/2023 - 31/12/2025

  
REGIDURÍA DE OBRAS  
Santa María Guienagati,  
Dpto. Tlaxiahuatl, Oax.  
C. ERICSON HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. VALERO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

# BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

28 / Dic. / 2023

FOLIO

015

OBRA: MTTTO. DE CAMINO TERRACERO TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI A MOJONERA SANTIAGO LACHIGUIRI  
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-015/2023  
LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI FONDO: FAISMUN  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI PROGRAMA: URBANIZACION  
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: CAMINOS

NOTA 15.

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SIENDO LAS 10:20 HRS. SE DAN CITA POR PREVILO AVISO, LA AUTORIDAD MUNICIPAL REPRESENTADO POR LOS CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO, ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Y LEONEL SANCHEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESPONSABLE DE OBRA RESPECTIVAMENTE Y DEMAS PERSONAS MIEMBROS DEL COMITE DE OBRA. CON EL OBJETIVO DE REVISAR Y VERIFICAR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QUE CON CATALOGO EN MANOS SE REVISAN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y SE VAN PALOMENADO CONCEPTO POR CONCEPTO.

LUEGO DE UNA MINUCIOSA REVISION, QUEDA CONFIRMADO QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CONCLUIDOS Y QUE LA OBRA ESTA APTA PARA SU RECEPCION FORMAL.

EN SECUENCIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DAJE SU PARTICIPACION FELICITANDO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA GUIENAGATI, POR ESTA NUEVA OBRA QUE VENORA A CONTRIBUIR GRANDEMENTE EN LA POBLACION, POR LO QUE SOLICITO A LOS PRESENTES QUE VALOREN LOS ESPUEZOS Y LA INVERSION HECHA PARA LOGRAR ESTA OBRA.

EL E. PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA OFICIALMENTE CONCLUSION LA OBRA, MANIFESTANDO QUE LA PRESENTE BITACORA DEBE DE IGUAL FORMA OFICIALMENTE CERRADA CON ESTA ULTIMA NOTA INTEGRADA DE UN TOTAL DE 15 NOTAS OTILES DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y AVALADAS, ACLARANDO QUE CUALQUIER AJUSTACION POSTERIOR A LA PRESENTE QUEDA AUTOMATICAMENTE ANULADA Y QUE DICHA BITACORA DEBE DE REPORTARSE A LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS PARA SU INTEGRACION AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, SE CIERRA LA PRESENTE NOTA FIRMANDO AQUELLAS QUE EN ESTE CATEGORIE DE OBRA PARTICIPARON.

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
RESPONSABLE DE OBRA

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

O. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EUSTACIO SIMONEZ LAZARUS  
PRESIDENTE COMITE PARTICIPACION SOCIAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS