

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.
LISTA DE RAYA**

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO

DISTRITO: TEHUANTEPEC

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

No. DE LISTA DE RAYA: 01 (UNO)

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-12/AD/2023

APORTACION ESTATAL: \$0.00

PERIODO DE PAGO: DEL 18-SEPT-23 AL 24-SEPT-23

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 120,927.00

IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ -

IMPORTE DE ESTA: \$ 15,636.00

IMPORTE POR PAGAR: \$ 105,291.00

CONCEPTOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA Y EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS Y AFINE A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.		
1	LAMBERTO SANCHEZ JIMENEZ	SAJL6409171D4	OFICIAL	500.86	7.00	3,506.00	367.00	0.00	3,139.00	L.S.S
2	WILBER ZAMORA HERNANDEZ	ZAHW040418EDA	AYUDANTE	500.14	7.00	3,501.00	366.00	0.00	3,135.00	Zamora
3	HIPOLITO OGARRIO LOPEZ	OALH5508063C9	AYUDANTE	323.57	7.00	2,265.00	174.00	0.00	2,091.00	
4	MARTHA RUTH MORALES OROZCO	MOOM8204186KA	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
5	JOSE LUIS HERNANDEZ JIMENEZ	HEJL761231PN8	OFICIAL	584.14	7.00	4,089.00	489.00	0.00	3,600.00	
6										
7										
8										
9										
10										

TOTAL IMPORTE BRUTO: 15,636.00

NETO PAGADO: 14,065.00

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 Santa Maria Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Santa Maria Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025


C. NOE TOLEDO MARTINEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA


REGIDURÍA DE HACIENDA
 Santa Maria Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025


C. DAVID PEREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL


C. ALDA NEL QUIROZ PEREZ
 TESORERA MUNICIPAL
 Santa Maria Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.
LISTA DE RAYA**

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO

DISTRITO: TEHUANTEPEC

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

No. DE LISTA DE RAYA: 02 (DOS)

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-12/AD/2023

APORTACION ESTATAL: \$0.00

PERIODO DE PAGO: DEL 25-SEPT-23 AL 01-OCT-23

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 120,927.00

IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ 15,636.00

IMPORTE DE ESTA: \$ 14,927.00

IMPORTE POR PAGAR: \$ 90,364.00

CONCEPTOS:

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO f'c=100 kg/cm2, DE 0.05 CMS. DE ESPESOR, CASTILLO TIPO (K) DE SECCIÓN 15x20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CMS. CONCRETO F'c=200 KG./CM2., DEMOLICIÓN POR CUALQUIER MEDIO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DE HASTA 25 CM. Y MURO DE BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCION 1:3.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.		
1	LAMBERTO SANCHEZ JIMENEZ	SAJL6409171D4	OFICIAL	666.14	7.00	4,663.00	612.00	0.00	4,051.00	<i>[Signature]</i>
2	ARMANDO SANCHEZ HERNANDEZ	SAHA7703137R8	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	<i>[Signature]</i>
3	JOSE LUIS HERNANDEZ JIMENEZ	HEJL761231PN8	OFICIAL	584.14	7.00	4,089.00	489.00	0.00	3,600.00	<i>[Signature]</i>
4	CARLOS DANIEL MARTINEZ LOPEZ	MALC950502512	AYUDANTE	557.14	7.00	3,900.00	449.00	0.00	3,451.00	<i>[Signature]</i>
5										
6										
7										
8										
9										
10										
						TOTAL IMPORTE BRUTO:	14,927.00	NETO PAGADO:	13,202.00	

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CONTIDAD DE: (CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA

[Signature]
Vo. Bo.
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Santa Maria Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. NOE TOLEDO MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA
Santa Maria Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.

[Signature]
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. ALDA NELI QUIROZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati,
Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.
LISTA DE RAYA**

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO

DISTRITO: TEHUANTEPEC

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

No. DE LISTA DE RAYA: 03 (TRES)

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-12/AD/2023

APORTACION ESTATAL: \$0.00

PERIODO DE PAGO: DEL 02-OCT-23 AL 08-OCT-23

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 120,927.00

IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ 30,563.00

IMPORTE DE ESTA: \$ 17,864.00

IMPORTE POR PAGAR: \$ 72,500.00

CONCEPTOS:

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO f_c=100 kg/cm², DE 0.05 CMS. DE ESPESOR, CASTILLO TIPO (K) DE SECCIÓN 15x20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CMS. CONCRETO F_c=200 KG./CM²., EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS Y AFINE A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. Y MURO DE BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCION 1:3.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.		
1	LAMBERTO SANCHEZ JIMENEZ	SAJL6409171D4	OFICIAL	584.14	7.00	4,089.00	489.00	0.00	3,600.00	
2	MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	PESM811017C84	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
3	JOSE EMANUEL PERALTA SANCHEZ	PESE790221TM5	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
4	CARLOS DANIEL MARTINEZ LOPEZ	MALC950502512	OFICIAL	650.00	7.00	4,550.00	531.00	0.00	4,019.00	
5	JOSE LUIS HERNANDEZ JIMENEZ	HEJL761231PN8	OFICIAL	667.86	7.00	4,675.00	489.00	0.00	4,186.00	
6										
7										
8										
9										
10										
						TOTAL IMPORTE BRUTO:	17,864.00	NETO PAGADO:	16,005.00	

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
Santa Maria Guienagati,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. NOE TOLEDO MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ALDA NELI QUIROZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
REGIDURIA DE HACIENDA
Santa Maria Guienagati,
Dtto. Tehuantepec, Oax.

C. ALDA NELI QUIROZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati,
Dtto. Tehuantepec, Oax.

MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA. LISTA DE RAYA

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO

DISTRITO: TEHUANTEPEC

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

No. DE LISTA DE RAYA: 04 (CUATRO)

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-12/AD/2023

APORTACION ESTATAL: \$0.00

PERIODO DE PAGO: DEL 09-OCT-23 AL 15-OCT-23

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 120,927.00

IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ 48,427.00

IMPORTE DE ESTA: \$ 15,138.00

IMPORTE POR PAGAR: \$ 57,362.00

CONCEPTOS:

CONSTRUCCION DE MURO TRAPEZOIDAL CON CONCRETO CICLOPEO SOLIDA, PIEDRAS NO MAYOR A 20 CMS. CONCRETO F'c=200 KG/CM2., CASTILLO TIPO (K) DE SECCIÓN 15x20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CMS. CONCRETO F'c=200, CADENA DE DESPLANTE DE 15 x 20 CM, DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM², ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO, PERFILES LIGEROS DE HASTA 100KG/M, A BA-SE DE PERFILES PTR 2"X2" CALIBRE 11.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.		
1	LAMBERTO SANCHEZ JIMENEZ	SAJL6409171D4	OFICIAL	584.14	7.00	4,089.00	489.00	0.00	3,600.00	<i>[Signature]</i>
2	JOSE ALBERTO SANCHEZ LEYVA	SALA9701253J8	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	<i>[Signature]</i>
3	JOSE EMANUEL PERALTA SANCHEZ	PESE790221TM5	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	<i>[Signature]</i>
4	JUAN IGLESIAS	IEJU421022M97	AYUDANTE	278.43	7.00	1,949.00	139.00	0.00	1,810.00	<i>[Signature]</i>
5	CARLOS DANIEL MARTINEZ LOPEZ	MALC950502512	OFICIAL	650.00	7.00	4,550.00	531.00	0.00	4,019.00	<i>[Signature]</i>
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL IMPORTE BRUTO:						15,138.00	NETO PAGADO:		13,629.00	

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

[Signature]
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. NOE TOLEDO MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA

[Signature]
REGIDURÍA DE HACIENDA
Santa Maria Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. ALDA NELQUIROZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.
LISTA DE RAYA**

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO

DISTRITO: TEHUANTEPEC

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

No. DE LISTA DE RAYA: **05 (CINCO)**

OFICIO DE NOTIFICACION: **FAISMUN-12/AD/2023**

APORTACION ESTATAL: **\$0.00**

PERIODO DE PAGO: **DEL 16-OCT-23 AL 22-OCT-23**

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: **\$ 120,927.00**

IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): **\$ 63,565.00**

IMPORTE DE ESTA: **\$ 6,296.00**

IMPORTE POR PAGAR: **\$ 51,066.00**

CONCEPTOS:

CADENA DE DESPLANTE DE 15 x 20 CM, DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM², ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO, PERFILES LIGEROS DE HASTA 100KG/M, A BA-SE DE PERFILES PTR 2"X2" CALIBRE 11, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE CAMPO DE FUTBOL, A BASE DE TUBO NEGRO ACERO AL CARBON CED-40 4" X 6.10 MTS.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.		
1	CARLOS DANIEL MARTINEZ LOPEZ	MALC950502512	OFICIAL	650.00	7.00	4,550.00	531.00	0.00	4,019.00	
2	JUAN LUIS AQUINO RUIZ	AURJ951223799	OFICIAL	249.43	7.00	1,746.00	117.00	0.00	1,629.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
						TOTAL IMPORTE BRUTO:	6,296.00	NETO PAGADO:	5,648.00	

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA

No. 05

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOE TOLEDO MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.

SINDICATURA MUNICIPAL
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

TESORERÍA MUNICIPAL
C. ALDA NELI QUIROZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.
LISTA DE RAYA**

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO

DISTRITO: TEHUANTEPEC

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

No. DE LISTA DE RAYA: 06 (SEIS)

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-12/AD/2023

APORTACION ESTATAL: \$0.00

PERIODO DE PAGO: DEL 23-OCT-23 AL 29-OCT-23

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 120,927.00

IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ 69,861.00

IMPORTE DE ESTA: \$ 8,639.00

IMPORTE POR PAGAR: \$ 42,427.00

CONCEPTOS:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 3" DE DIÁMETRO PARA DREN PERIMETRAL, COMPACTACION DE PLANTILLA CON VIBROCOMPACTADOR DE 1 TON. CAP. MCA. WACKER PARA DESPLANTE DE SUBRASANTE Y SUMINISTRO Y COLOCAACION DE PORTERIA DE CAMPO DE FUTBOL, A BASE DE TUBO NEGRO ACERO AL CARBON CED-40 4" X 6.10 MTS.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.		
1	ANSELMO MARTINEZ DE LA ROSA	MARA9203186P9	OFICIAL	650.00	7.00	4,550.00	531.00	0.00	4,019.00	<i>Anselmo</i>
2	JUAN LUIS AQUINO RUIZ	AURJ951223799	OFICIAL	584.14	7.00	4,089.00	489.00	0.00	3,600.00	<i>Juan Luis</i>
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

TOTAL IMPORTE BRUTO: 8,639.00 NETO PAGADO: 7,619.00

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA

[Signature]
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 Santa María Guianagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Santa María Guianagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL
 Santa María Guianagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. NOE TOLEDO MARTINEZ
 REGIDOR DE HACIENDA
 Santa María Guianagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. ALDA NELI QUIROZ PEREZ
 TESORERA MUNICIPAL
 Santa María Guianagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

SINDICATURA MUNICIPAL
 Santa María Guianagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.
LISTA DE RAYA**

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 REGION: ISTMO
 DISTRITO: TEHUANTEPEC
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
 LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI
 NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA
 No. DE LISTA DE RAYA: 07 (SIETE)

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-12/AD/2023
 APORTACION ESTATAL: \$0.00
 PERIODO DE PAGO: DEL 30-OCT-23 AL 05-NOV-23
 IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 120,927.00
 IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ 78,500.00
 IMPORTE DE ESTA: \$ 9,275.00
 IMPORTE POR PAGAR: \$ 33,152.00

CONCEPTOS:
 COMPACTACION DE PLANTILLA CON VIBROCOMPACTADOR DE 1 TON. CAP. MCA. WACKER PARA DESPLANTE DE SUBRASANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE CAMPO DE FUTBOL, A BASE DE TUBO NEGRO ACERO AL CARBON CED-40 4" X 6.10 MTS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PERIMETRAL DE NYLON 4" X 4" DE 3.5 MTS. DE ALTO MALLA SIN TENSAR, SUJETADA EN POSTES, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.		
1	WILBER ZAMORA HERNANDEZ	ZAHW040418EDA	AYUDANTE	350.00	7.00	2,450.00	194.00	0.00	2,256.00	<i>[Signature]</i>
2	SERGIO FLORES SANCHEZ	FOSS941102PE9	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	<i>[Signature]</i>
3	LUIS F. HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERL050311NK6	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	<i>[Signature]</i>
4	HECTOR LOZANO MARTINEZ	LOMH940318FQ2	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	<i>[Signature]</i>
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL IMPORTE BRUTO:						9,275.00	NETO PAGADO:		8,566.00	

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA

[Signature]
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 Santa Maria Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Santa Maria Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. NOE TOLEDO MARTINEZ
 REGIDOR DE HACIENDA
 Santa Maria Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL
 Santa Maria Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. ALDA NELI QUIROZ PEREZ
 TESORERA MUNICIPAL
 Santa Maria Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

SINDICATURA MUNICIPAL
 Santa Maria Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.
LISTA DE RAYA**

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO

DISTRITO: TEHUANTEPEC

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

No. DE LISTA DE RAYA: 08 (OCHO)

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-12/AD/2023

APORTACION ESTATAL: \$0.00

PERIODO DE PAGO: DEL 06-NOV-23 AL 12-NOV-23

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 120,927.00

IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ 87,775.00

IMPORTE DE ESTA: \$ 17,412.00

IMPORTE POR PAGAR: \$ 15,740.00

CONCEPTOS:

COMPACTACION DE PLANTILLA CON VIBROCOMPACTADOR DE 1 TON. CAP. MCA. WACKER PARA DESPLANTE DE SUBRASANTE, SUMINISTRO, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO TIPO ECI-45 A RAZON DE 1.50 LT/M2 Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE CAMPO DE FUTBOL, A BASE DE TUBO NEGRO ACERO AL CARBON CED-40 4" X 6.10 MTS.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.		
1	WILBER ZAMORA HERNANDEZ	ZAHW040418EDA	AYUDANTE	350.00	7.00	2,450.00	194.00	0.00	2,256.00	
2	TOLEDO CALVO JESUS	TOCJ831115D89	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
3	JOSE ALBERTO SANCHEZ LEYVA	ROAA610510P58	OFICIAL	512.43	7.00	3,587.00	382.00	0.00	3,205.00	
4	PERALTA SANCHEZ JOSE EMANUEL	PESE790221TM5	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
5	MORALES IGLESIAS ISIDRO	MOII851222483	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
6	LUIS F. HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERL050311NK6	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
7	HECTOR LOZANO MARTINEZ	LOMH940318FQ2	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
8										
9										
10										

TOTAL IMPORTE BRUTO: 17,412.00 NETO PAGADO: 15,961.00

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA

Vd. Bo.

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Santa Maria Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati, Oax.
Dtto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. NOE TOLEDO MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA DE HACIENDA
Santa Maria Guienagati, Oax.
Dtto. Tehuantepec, Oax.

TESORERIA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati, Oax.
Dtto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati, Oax.
Dtto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.
LISTA DE RAYA**

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO

DISTRITO: TEHUANTEPEC

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

No. DE LISTA DE RAYA: 09 (NUEVE)

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-12/AD/2023

APORTACION ESTATAL: \$0.00

PERIODO DE PAGO: DEL 13-NOV-23 AL 16-NOV-23

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 120,927.00

IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ 105,187.00

IMPORTE DE ESTA: \$ 15,740.00

IMPORTE POR PAGAR: \$ 0.00

CONCEPTOS:

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO SG-S50/30 A BASE DE FIBRAS FIBRILADAS Y MONOFILAMENTO FABRICADO EN USA VERDE FIELD DE 8040 DENIERS 100% POLYETHYLENE DE 45mm DE ALTURA, 30oz/lyd² GARANTÍA DE FABRICA PROTECCION U.V. 8 AÑOS, GAUGEDE 1/2", ANCHO DE ROLLO 4.60M., BASE PRIMARIA TRIPLEDEPOLIETILENO Y STABILION(NONWOVENSTABILION), Y FINALIZADO CON UNA CUARTA BASE CON UN BAÑO 20oz DE URETANO TERMOFUSIONADO APTO PARA INTEMPERIE (QUADRIBIND) Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PERIMETRAL DE NYLON 4" X 4" DE 3.5 MTS. DE ALTO MALLA SIN TENSAR, SUJETADA EN POSTES.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.		
1	SANCHEZ SALINAS SELVI	SASS940627SE0	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
2	LAMBERTO SANCHEZ JIMENEZ	SAJL6409171D4	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
3	WILBER ZAMORA HERNANDEZ	ZAHW040418EDA	AYUDANTE	298.57	7.00	2,090.00	154.00	0.00	1,936.00	
4	SERGIO FLORES SANCHEZ	FOSS941102PE9	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
5	SULY VENEGAS OLIVERA	VEOS920601EF6	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
6	LUIS F. HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERL050311NK6	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
7	HECTOR LOZANO MARTINEZ	LOMH940318FQ2	AYUDANTE	325.00	7.00	2,275.00	175.00	0.00	2,100.00	
8										
9										
10										
TOTAL IMPORTE BRUTO:						15,740.00	NETO PAGADO:		14,536.00	

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA

Vp. Bo.

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2023

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2023

C. NOE TOLEDO MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA
REGIDURÍA DE HACIENDA
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2023

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2023

C. ALDA NELI QUIROZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2023