

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.  
LISTA DE RAYA**

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO

DISTRITO: TEHUANTEPEC

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

LOCALIDAD: LAS ROSITAS

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL

No. de LISTA DE RAYA: 01 (UNO)

CONCEPTOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, Y EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN SECO, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-08/ADI/2023

APORTACION ESTATAL: \$0.00

PERIODO DE PAGO: DEL 28-AGOS-23 AL 03 DE SEPT-23

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 109,323.00

IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ -

IMPORTE DE ESTA: \$ 10,525.00

IMPORTE POR PAGAR: \$ 99,303.00

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES		RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA	
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	ISR	I.M.S.S.			
1	JONI ZARAGOZA ANTONIO	ZAAJ8805252E4	AYUDANTE	375.14	3.00	92.42	0.00	1,032.00		
2	ANTONINO DE LA ROSA ALFARO	ROAA610510P58	AYUDANTE	514.29	3.00	164.87	0.00	1,377.00		
3	ALDO MARTINEZ SANCHEZ	MASA750831I23	RESPONSABLE TECNICO	747.70	3.00	317.10	0.00	1,925.00		
4	JOSE HERNANDEZ JOSE	HEJJ860314I12	OFICIAL	747.89	3.00	205.61	0.00	2,036.00		
5	RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR	HEER620905UJ2	AYUDANTE	375.00	3.00	92.00	0.00	1,033.00		
6	PANFILO MARTINEZ ORDOÑEZ	MAOP6206021D5	AYUDANTE	375.00	3.00	92.00	0.00	1,033.00		
7	DANIEL ESTEBAN ZARAGOZA	EEZD790328HRA	AYUDANTE	375.00	3.00	92.00	0.00	1,033.00		
8										
9										
10										
TOTAL IMPORTE BRUTO:								10,525.00	NETO PAGADO:	9,469.00

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (DIEZ MIL QUINIENTOS VENTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vo. Bo.

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

**REGIDOR ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ**  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

Santa Maria  
Guienagati,  
Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2023



**REGIDURIA DE HACIENDA**  
Santa Maria  
Guienagati,  
Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2023

**REGIDOR DE HACIENDA**  
C. NOE TOLEDO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Santa Maria  
Guienagati,  
Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2023



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA**

SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATO MUNICIPAL**  
Santa Maria  
Guienagati,  
Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2023

**TESORERIA MUNICIPAL**  
Santa Maria  
Guienagati,  
Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2023

**TESORERA MUNICIPAL**  
G. GALDANELY QUIROZ PEREZ

Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2023

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.

## LISTA DE RAYA

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO  
 DISTRITO: TEHUANTEPEC  
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.  
 LOCALIDAD: LAS ROSITAS  
 NOMBRE DE LA OBRA:  
**CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL**  
 No. DE LISTA DE RAYA: 02 (DOS)

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-08/AD/2023  
 APORTACION ESTATAL: \$0.00  
 PERIODO DE PAGO: DEL 04-SEPT-23 AL 10 DE SEPT-23  
 IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 109,828.00  
 IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ 10,525.00  
 IMPORTE DE ESTA: \$ 14,040.00  
 IMPORTE POR PAGAR: \$ 95,788.00

**CONCEPTOS:**

ZAPATA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 1/2" A.C. 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 30 X 20 CMS ARMADA CON ACERO DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CMS. CONCRETO F'c=250 KG/CM', INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.		
1	JONI ZARAGOZA ANTONIO	ZAAJ8805252E4	AYUDANTE	375.14	4.00	1,500.43	123.43	0.00	1,377.00	
2	ANTONINO DE LA ROSA ALFARO	ROAA610510P58	AYUDANTE	514.29	4.00	2,057.00	220.00	0.00	1,837.00	
3	ALDO MARTINEZ SANCHEZ	MASA750831123	RESPONSABLE TECNICO	747.70	4.00	2,990.43	419.43	0.00	2,571.00	
4	JOSE HERNANDEZ JOSE	HEJJ8603141T2	OFICIAL	747.69	4.00	2,990.71	273.71	0.00	2,717.00	
5	RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR	HEER620905UJ2	AYUDANTE	375.00	4.00	1,500.43	123.43	0.00	1,377.00	
6	PANFILO MARTINEZ ORDOÑEZ	MAOP6206021D5	AYUDANTE	375.00	4.00	1,500.43	123.43	0.00	1,377.00	
7	DANIEL ESTEBAN ZARAGOZA	EEZD790328HRA	AYUDANTE	375.00	4.00	1,500.43	123.43	0.00	1,377.00	
8										
9										
10										

TOTAL IMPORTE BRUTO: 14,040.00      NETO PAGADO: 12,633.00

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (CATORCE MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vo/Bo.  
  
**C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ**  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
**REGIDURIA DE OBRAS**  
 Santa Maria Guienagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 01/01/2023 - 31/12/2025

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Santa Maria Guienagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 01/01/2023 - 31/12/2025  
**C. VALERIO SALVADOR ANTONIO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**C. NOE TOLERO MARTINEZ**  
 REGIDOR DE HACIENDA  
**REGIDURIA DE HACIENDA**  
 Santa Maria Guienagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Santa Maria Guienagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 01/01/2023 - 31/12/2025  
**C. DAVID PEREZ ESCOBAR**  
 SINDICO MUNICIPAL  
  
**C. ALDA NEL Y QUIROZ PEREZ**  
 TESORERA MUNICIPAL  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Santa Maria Guienagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 01/01/2023 - 31/12/2025

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.  
LISTA DE RAYA**

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO

DISTRITO: TEHUANTEPEC

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

LOCALIDAD: LAS ROSITAS

NOMBRE DE LA OBRA:

**CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL**

No. DE LISTA DE RAYA: 03 (TRES)

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-08/AD/2023

APORTACION ESTATAL: \$0.00

PERIODO DE PAGO: DEL 11-SEPT-23 AL 17 DE SEPT-23

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 109,828.00

IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ 24,565.00

IMPORTE DE ESTA: \$ 12,479.00

IMPORTE POR PAGAR: \$ 72,784.00

**CONCEPTOS:**

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Fc=100 KG/CM2 Y 10 CMS DE ESPESOR., ZAPATA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 1/2" A.C. 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO Fc=250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.		
1	JONI ZARAGOZA ANTONIO	ZAAJ8805252E4	AYUDANTE	375.00	3.00	1,125.00	93.00	0.00	1,032.00	
2	ALDO MARTINEZ SANCHEZ	MASA750831123	RESPONSABLE TECNICO	747.70	3.00	2,243.10	314.10	0.00	1,929.00	
3	ILDA HERNANDEZ LEYZA	HELH950228QL1	AYUDANTE	375.00	3.00	1,125.00	93.00	0.00	1,032.00	
4	PANFILO MARTINEZ ORDOÑEZ	MAOP6206021D5	AYUDANTE	375.00	3.00	1,125.00	93.00	0.00	1,032.00	
5	RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR	HEER620905UJ2	AYUDANTE	375.00	3.00	1,125.00	93.00	0.00	1,032.00	
6	JAVIER HERNANDEZ ESCOBAR	HEEJ660504SW0	AYUDANTE	625.74	3.00	1,877.22	236.22	0.00	1,641.00	
7	JOSE HERNANDEZ JOSE	HEJJ8603141T2	OFICIAL	911.16	3.00	2,733.49	419.49	0.00	2,314.00	
8	NELSON ORDONEZ TOLEDO	OOTN870411QG4	AYUDANTE	375.00	3.00	1,125.00	93.00	0.00	1,032.00	
9										
10										

TOTAL IMPORTE BRUTO: \$12,479.00

NETO PAGADO: 11,044.00

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA

Vo. Bo.

REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS

**REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS**  
Santa María Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025



**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Santa María Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Santa María Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

**C. NOE TOLEDO MARTINEZ**  
REGIDOR DE HACIENDA



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Santa María Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Santa María Guienagati,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

**C. ALDA NELY QUIROZ PEREZ**  
TESORERA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.  
LISTA DE RAYA**

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO

DISTRITO: TEHUANTEPEC

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

LOCALIDAD: LAS ROSITAS

NOMBRE DE LA OBRA:

**CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL**

No. DE LISTA DE RAYA: 04 (CUATRO)

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-08/AD/2023

APORTACION ESTATAL: \$0.00

PERIODO DE PAGO: DEL 18-SEPT-23 AL 24 DE SEPT-23

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 109,828.00

IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ 37,044.00

IMPORTE DE ESTA: \$ 16,638.00

IMPORTE POR PAGAR: \$ 56,146.00

**CONCEPTOS:**

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 40 X 30 CMS ARMADA CON ACERO DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CMS. CONCRETO F'c=250 KG/CM', INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, SIMBRA Y DESCIMBRA., VIGA DE CONCRETO ARMADO DE 20 X 25 CMS ARMADA CON ACERO DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CMS. CONCRETO F'c=250 KG/CM', INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, SIMBRA Y DESCIMBRA., CONCRETO CICLOPEO SOLIDA, 0.20 DE ESPESOR, CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., MURO DE BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA	
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.			
1	JONI ZARAGOZA ANTONIO	ZAAJ8805252E4	AYUDANTE	375.00	4.00	1,500.00	123.00	0.00	1,377.00		
2	ALDO MARTINEZ SANCHEZ	MASA750831I23	RESPONSABLE TECNICO	747.70	4.00	2,990.80	419.80	0.00	2,571.00		
3	ILDA HERNANDEZ LEYZA	HELH950228QL1	AYUDANTE	375.00	4.00	1,500.00	123.00	0.00	1,377.00		
4	PANFILO MARTINEZ ORDOÑEZ	MAOP6206021D5	AYUDANTE	375.00	4.00	1,500.00	123.00	0.00	1,377.00		
5	RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR	HEER620905UJ2	AYUDANTE	375.00	4.00	1,500.00	123.00	0.00	1,377.00		
6	JAVIER HERNANDEZ ESCOBAR	HEEJ660504SW0	AYUDANTE	625.74	4.00	2,502.56	314.56	0.00	2,188.00		
7	JOSE HERNANDEZ JOSE	HEJJ8603141T2	OFICIAL	911.16	4.00	3,644.64	558.64	0.00	3,086.00		
8	NELSON ORDONEZ TOLEDO	OOTN870411QG4	AYUDANTE	375.00	4.00	1,500.00	123.00	0.00	1,377.00		
9											
10											
				TOTAL IMPORTE BRUTO			16,638.00	NETO PAGADO:		14,730.00	

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA

  
**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 Santa María Guienagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2023 - 31/12/2025

  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Santa María Guienagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 01/01/2023 - 31/12/2025

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Santa María Guienagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 01/01/2023 - 31/12/2025

  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Santa María Guienagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 01/01/2023 - 31/12/2025

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.  
LISTA DE RAYA**

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO

DISTRITO: TEHUANTEPEC

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

LOCALIDAD: LAS ROSITAS

NOMBRE DE LA OBRA:

**CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL**

No. DE LISTA DE RAYA: 05 (CINCO)

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-08/AD/2023

APORTACION ESTATAL: \$0.00

PERIODO DE PAGO: DEL 25-SEPT-23 AL 01 DE OCT-23

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 109,828.00

IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ 53,682.00

IMPORTE DE ESTA: \$ 17,357.00

IMPORTE POR PAGAR: \$ 38,789.00

**CONCEPTOS:**

ZAPATA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 1/2" A.C. 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F<sub>c</sub>=250 KG/CM<sup>2</sup> T.M.A. 19 MM, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 30 X 20 CMS ARMADA CON ACERO DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CMS. CONCRETO F<sub>c</sub>=250 KG/CM<sup>2</sup>, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, SIMBRA Y DESCIMBRA., RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO. Y CONCRETO

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.		
1	ALDO MARTINEZ SANCHEZ	MASA750831I23	RESPONSABLE TECNICO	747.70	7.00	5,234.00	734.00	0.00	4,500.00	
2	JOSE HERNANDEZ JOSE	HEJJ860314I22	OFICIAL	693.21	7.00	4,852.00	652.00	0.00	4,200.00	
3	RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR	HEER620905UJ2	AYUDANTE	412.78	7.00	2,889.00	258.00	0.00	2,631.00	
4	JAVIER HERNANDEZ ESCOBAR	HEEJ660504SW0	AYUDANTE	626.00	7.00	4,382.00	552.00	0.00	3,830.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										

TOTAL IMPORTE BRUTO: 17,357.00

NETO PAGADO: 15,161.00

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA

Vo. Bo.   
**C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ**  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
**REGIDURIA DE OBRAS**  
 Santa Maria Guienagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 01/10/2023 - 31/12/2025

**C. VALERIO SALVADOR ANTONIO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Santa Maria Guienagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 01/10/2023 - 31/12/2025  
  
**C. NOE PEDRO MARTINEZ**  
 REGIDOR DE HACIENDA  
**REGIDURIA DE HACIENDA**  
 Santa Maria Guienagati

**C. DAVID PEREZ ESCOBAR**  
 SINDICO MUNICIPAL  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Santa Maria Guienagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 01/10/2023 - 31/12/2025  
  
**C. ALDA NELY GONZALEZ PEREZ**  
 TESORERA MUNICIPAL  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Santa Maria Guienagati,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 01/10/2023 - 31/12/2025

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA. LISTA DE RAYA

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 REGION: ISTMO OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-08/AD/2023  
 DISTRITO: TEHUANTEPEC APORTACION ESTATAL: \$0.00  
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PERIODO DE PAGO: DEL 02-OCT-23 AL 08 DE OCT-23  
 LOCALIDAD: LAS ROSITAS IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 109,828.00  
 NOMBRE DE LA OBRA: IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ 71,039.00  
 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL IMPORTE DE ESTA: \$ 21,133.00  
 No. DE LISTA DE RAYA: 06 (SEIS) IMPORTE POR PAGAR: \$ 17,656.00

**CONCEPTOS:**  
 VIGA DE CONCRETO ARMADO DE 20 X 25 CMS ARMADA CON ACERO DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CMS. CONCRETO FC=250 KG/CM<sup>3</sup>. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, SIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENO Y CONTACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO (CEMENTANTE) COMPACTADO CON PIZON DE MANO. INCLUYE: MATERIAL, APLICACION DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APROCHE CON MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO (CEMENTANTE) UTILIZANDO EQUIPO MECANICO. INCLUYE: CORTE, ACARREO DE MATERIAL, FORMACION DE TALUD, FORMACION DE ACCESO O RAMPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 30 X 20 CMS ARMADA CON ACERO DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CMS. CONCRETO FC=250 KG/CM<sup>3</sup>. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, SIMBRA Y DESCIMBRA.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES		RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA	
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	ISR	I.M.S.S.			
1	JONI ZARAGOZA ANTONIO	ZAAJ8805252E4	AYUDANTE	511.64	7.00	381.00	0.00	3,200.00	<i>[Signature]</i>	
2	ALDO MARTINEZ SANCHEZ	MASA750831123	RESPONSABLE TECNICO	676.90	7.00	628.00	0.00	4,110.00	<i>[Signature]</i>	
3	PROCULO HERNANDEZ	HEPR531209HM3	AYUDANTE	251.00	7.00	375.00	0.00	1,382.00	<i>[Signature]</i>	
4	PANFILO MARTINEZ ORDOÑEZ	MAOP6206021D5	AYUDANTE	244.74	7.00	113.00	0.00	1,600.00	<i>[Signature]</i>	
5	NELSON ORDONEZ TOLEDO	OONT870411QG4	AYUDANTE	584.14	7.00	489.00	0.00	3,600.00	<i>[Signature]</i>	
6	DANIEL ESTEBAN ZARAGOZA	EEZD790328HRA	AYUDANTE	441.81	7.00	293.00	0.00	2,800.00	<i>[Signature]</i>	
7	JAVIER HERNANDEZ ESCOBAR	HEEJ660504SW0	AYUDANTE	308.82	7.00	162.00	0.00	2,000.00	<i>[Signature]</i>	
8										
9										
10										
TOTAL IMPORTE BRUTO:								21,133.00	NETO PAGADO:	18,692.00

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CANTIDAD DE: (VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Vo. Bo. *[Signature]*  
**REGIDURIA DE OBRAS**  
 C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
 Santa María Guienagati, Oax.  
 02/11/2023 - 31/12/2025

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Santa María Guienagati, Oax.  
 C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 01/10/2023 - 31/12/2025

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Santa María Guienagati, Oax.  
 C. DAVID PEREZ ESCOBAR  
 SINDICO MUNICIPAL  
 01/10/2023 - 31/12/2025

**REGIDURIA DE HACIENDA**  
 Santa María Guienagati, Oax.  
 C. NOE TALEDO MARTINEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 01/10/2023 - 31/12/2025

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Santa María Guienagati, Oax.  
 C. ALDANELY QUIROZ PEREZ  
 TESORERA MUNICIPAL  
 01/10/2023 - 31/12/2025

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, TEHUANTEPEC, OAXACA.  
LISTA DE RAYA**

FONDO: RAMO 33 FONDO: III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGION: ISTMO

DISTRITO: TEHUANTEPEC

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

LOCALIDAD: LAS ROSITAS

NOMBRE DE LA OBRA:

**CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL**

No. DE LISTA DE RAYA: 07 (SIETE)

OFICIO DE NOTIFICACION: FAISMUN-08/AD/2023

APORTACION ESTATAL: \$0.00

PERIODO DE PAGO: DEL 09-OCT-23 AL 14 DE OCT-23

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO: \$ 109,828.00

IMPORTE PAGADO (suma de listas de raya anteriores): \$ 92,172.00

IMPORTE DE ESTA: \$ 17,656.00

IMPORTE POR PAGAR: \$ -

**CONCEPTOS:**

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ACERO TRENADO 1/2" DIAM., INCLUYE: GUARDACABO GALV. DE 1/2", ABRAZADERA PARA CABLE DE ACERO (CANES) DE 1/2", TENSOR GALV. CON DOBLE BARRA DE AJUSTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ACERO TRENADO 5/16" DIAM., INCLUYE: ABRAZADERA PARA CABLE DE ACERO (CANES) DE 5/16" A 3/8", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO TRENADO 1/4" DIAM., PARA TENSOR ENTRE CABLE PRINCIPAL Y CABLE SECUNDARIO, INCLUYE: ABRAZADERA PARA CABLE DE ACERO

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	CATEGORIA	PERCEPCIONES			RETENCIONES		IMPORTE TOTAL	FIRMA
				SALARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	IMPORTE	ISR	I.M.S.S.		
1	JONI ZARAGOZA ANTONIO	ZAAJ8805252E4	AYUDANTE	459.35	7.00	3,215.00	315.00	0.00	2,900.00	
2	PROCULO HERNANDEZ	HEPR531209HM3	AYUDANTE	441.81	7.00	3,093.00	293.00	0.00	2,800.00	
3	ILDA HERNANDEZ LEYZA	HELH950228QL1	AYUDANTE	169.70	7.00	1,188.00	68.00	0.00	1,120.00	
4	DANIEL ESTEBAN ZARAGOZA	EEZD790328HRA	AYUDANTE	441.81	7.00	3,093.00	293.00	0.00	2,800.00	
5	RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR	HEER620905UJ2	AYUDANTE	441.81	7.00	3,093.00	293.00	0.00	2,800.00	
6	JOSE HERNANDEZ JOSE	HEJJ8603141T2	OFICIAL	567.75	7.00	3,974.00	465.00	0.00	3,509.00	
7										
8										
9										
10										
<b>TOTAL IMPORTE BRUTO:</b>						17,656.00	<b>NETO PAGADO:</b>		15,929.00	

LA PRESENTE LISTA DE RAYA IMPORTA LA CONTIDAD DE: (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA

Vo. Bo.

**REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS**  
**ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ**  
Santa Maria Guienagati, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Santa Maria Guienagati, Oax.  
**C. VALERIO SALVADOR ANTONIO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
01/01/2023 - 31/12/2025

**REGIDURIA DE HACIENDA**  
Santa Maria Guienagati, Oax.  
**C. NOE TOLEDO MARTINEZ**  
REGIDOR DE HACIENDA

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Santa Maria Guienagati, Oax.  
**C. DAVID PEREZ ESCOBAR**  
SINDICO MUNICIPAL  
01/01/2023 - 31/12/2025

**TESORERIA MUNICIPAL**  
Santa Maria Guienagati, Oax.  
**C. ALDA NELY QUIROZ PEREZ**  
TESORERA MUNICIPAL  
01/01/2023 - 31/12/2025