



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA MARIA GUIENAGATI
CARATULA DE ESTIMACION**

CONTRATISTA	
NOMBRE	C. JAIME LOPEZ ORDOÑEZ PERSONA FISICA
DOMICILIO	CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAX., C.P. 70110
ESTADO	OAXACA
R.F.C.	LOOJ700716KG1

NUMERO DE ESTIMACION:	01 (UNO)
PERIODO:	DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	04 DE DICIEMBRE DEL 2023
-------	--------------------------

CONTRATO	
NUMERO:	MSMG/FAISMUN/022/2023
FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
IMPORTE:	\$355,463.08 IVA INCLUIDO (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.)
PLAZO DE EJECUCION:	30 DIAS NATURALES
DEL:	13 DE NOVIEMBRE DE 2023
AL:	12 DE DICIEMBRE DE 2023

DOMICILIO	CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 70735 SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA
LOCALIDAD	SANTA MARIA GUIENAGATI
ESTADO	OAXACA
R.F.C.	MSM850101QM9

ANTICIPO:	
IMPORTE:	\$106,638.92 IVA INCLUIDO (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.)
PORCENTAJE:	30%

OBRA	
NOMBRE:	"REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL"

FIANZAS		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO:	NUMERO:	NUMERO:
2256591	2256533	-
AFIANZADORA:	AFIANZADORA:	AFIANZADORA:
CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.,	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.,	-
IMPORTE:	IMPORTE:	IMPORTE:
\$106,638.92	\$ 35,546.31	-
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023	FECHA: -

No DE OFICIO DE APROBACION:	FECHA
MSMG/412/F-III-022/2023	16 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>

ORIGEN DE INVERSION (Ramo, Fondo)	RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
-----------------------------------	---

AVANCE FISICO (%)	55 %
-------------------	------

RECIBO

IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MSMG/FAISMUN/022/2023
DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUDSULA SEXTA.
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ESTIMACION: 04 DE DICIEMBRE DEL 2023
FACTURA: 799

ESTIMACION:
SUBTOTAL \$ 168,538.53
IVA \$ 26,966.16
TOTAL \$ 195,504.69
(-) 5% AL MILLAR INSPEC. Y VIGIL.: \$ 842.69
DEDUCCION DEL 3 % MANO DE OBRA \$ 500.00
DEDUCCION DEL 30 % ANTICIPO \$ 58,651.41
TOTAL DE ESTA ESTIMACION: \$ 135,510.60

(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 60/100 M.N.)

C. JAIME LOPEZ ORDOÑEZ
PERSONA FISICA

SINDICATO MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
04/12/2023 - 31/12/2023

REGIDURÍA DE HACIENDA
Santa María Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
11/01/2024 - 31/12/2024